



TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI



**KAHRAMANMARAŞ VE HATAY
DEPREMLERİ YENİDEN İMAR VE
GELİŞME RAPORU**

Ankara 2026

Bu rapor ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen veriler doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

İçindekiler

YÖNETİCİ ÖZETİ.....	1
1 Deprem Bölgesinin Genel Görünümü.....	6
1.1 Demografik ve Sosyal Görünüm.....	6
1.2 Ekonomik Görünüm.....	9
2 Deprem Sonrasında Alınan Kamu Maliyesi Tedbirleri ve Gerçekleşmeleri	12
3 Deprem Sonrası Yapılan Yatırımlar ve Yürütülen Çalışmalar	16
3.1 Sosyal Sektörler	16
3.1.1 Konut.....	16
3.1.2 Eğitim	21
3.1.3 Sağlık.....	28
3.1.4 Kültür ve Sanat.....	32
3.1.5 Adalet Hizmetleri.....	36
3.1.6 Güvenlik Hizmetleri	38
3.1.7 İstihdam.....	42
3.1.8 Sosyal Koruma.....	45
3.2 Altyapı Sektörleri.....	50
3.2.1 İçmesuyu ve Kanalizasyon.....	50
3.2.2 Diğer Belediye Hizmetleri.....	53
3.2.3 Enerji.....	53
3.2.4 Ulaştırma	56
3.2.5 Haberleşme	61
3.3 Ekonomik Sektörler	64
3.3.1 Tarım	64
3.3.2 Madencilik	72
3.3.3 İmalat Sanayii	72
3.3.4 Turizm	80
3.3.5 İç Ticaret ve Gümrük Hizmetleri.....	82
3.3.6 İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri	84
4 Uluslararası Finansman Kaynaklarının Yeniden İmar Amaçlı Kullanımı	87

Tablolar

Tablo 1: Türkiye Geneli ve Deprem İllerindeki Nüfus (2023 ve 2024, kişi).....	7
Tablo 2: Temel İşgücü Göstergeleri (2024, 15+ yaş, Bin kişi).....	8
Tablo 3: Deprem Bölgesi İstihdamı (2024, Bin kişi)	8
Tablo 4: Depremlerden Etkilenen 11 İlin Milli Gelir İçindeki Payı (Yüzde).....	9
Tablo 5: İllerin GSYH ve Alt Sektörler İçindeki Payı (2024, Yüzde).....	10
Tablo 6: İllerin İhracat Tutarları ve Bölge İhracatı İçindeki Payları	10
Tablo 7: Hasar Tespit Durumu- Konut, Ticarethane ve Ahır-Samanlık.....	16
Tablo 8: Aktif Kullanılan Konteyner Sayısı.....	17
Tablo 9: İl Bazında AFAD Hak Sahipliği Sayıları (Ocak, 2026)	17
Tablo 10: İl Bazında Kurası Çekilen Konut ile İşyeri Sayısı	19
Tablo 11: Milli Eğitim Bakanlığı Deprem Yatırımları (2026 yılı fiyatlarıyla).....	22
Tablo 12: Eğitim Sektörü Deprem Yatırımları (2026 yılı fiyatlarıyla).....	27
Tablo 13: Hasar Tespit Durumu-Hastaneler	29
Tablo 14: Deprem Yatırımları-Sağlık Sektörü (2026 yılı fiyatlarıyla)	32
Tablo 15: Deprem Yatırımları-Adalet Bakanlığı (2026 yılı fiyatlarıyla)	37
Tablo 16: GAMER İl Merkezlerinin Tefrişatına Yapılan Harcama (2026 yılı fiyatlarıyla).....	39
Tablo 17: Hasar Tespit Durumu-Emniyet Genel Müdürlüğü Hizmet Binaları	39
Tablo 18: Deprem Yatırımları-Emniyet Genel Müdürlüğü (2026 yılı fiyatlarıyla)	40
Tablo 19: Deprem Yatırımları-Sahil Güvenlik Komutanlığı (2026 yılı fiyatlarıyla).....	41
Tablo 20: Hasar Tespit Durumu-Jandarma Genel Komutanlığı	41
Tablo 21: Deprem Yatırımları-Jandarma Genel Komutanlığı (2026 yılı fiyatlarıyla)	42
Tablo 22: Dış Kredili İşlerin İl Bazında Dağılımı (2026 yılı fiyatlarıyla)	51
Tablo 23: Deprem Yatırımları-DSİ ve İLBANK (2026 yılı fiyatlarıyla)	52
Tablo 24: Deprem Yatırımları-Enerji Sektörü (2026 yılı fiyatlarıyla).....	55
Tablo 25: Deprem Yatırımları-Karayolu ve Otoyol Sektörleri (2026 yılı fiyatlarıyla)	56
Tablo 26: Deprem Yatırımları-Kentiçi İmar ve Bağlantı Yolu (2026 yılı fiyatlarıyla)	57
Tablo 27: Deprem Yatırımları-Denizyolu Sektörü (2026 yılı fiyatlarıyla)	58
Tablo 28: Deprem Yatırımları-Havayolu Sektörü (2026 yılı fiyatlarıyla).....	59
Tablo 29: Deprem Yatırımları-Demiryolu Sektörü (2026 yılı fiyatlarıyla).....	60
Tablo 30: Deprem Yatırımları-Kentiçi Yolların Onarımı (2026 yılı fiyatlarıyla)	61
Tablo 31: Elektronik Haberleşme Sektörü Temel Göstergeleri (2025 Yılı Üçüncü Çeyrek).....	62
Tablo 32: Deprem Yatırımları-Haberleşme Sektörü (2026 yılı fiyatlarıyla)	63
Tablo 33: Deprem Yatırımları-Tarım ve Orman Bakanlığı (2026 yılı fiyatlarıyla).....	66
Tablo 34: Deprem Yatırımları-Organize Tarım Bölgeleri (2026 yılı fiyatlarıyla)	67
Tablo 35: Deprem Kapsamında Sağlanan ORKÖY Desteği (2026 yılı fiyatlarıyla).....	68
Tablo 36: Deprem Yatırımları-Orman Genel Müdürlüğü (2026 yılı fiyatlarıyla).....	69
Tablo 37: Deprem Yatırımları-DSİ Genel Müdürlüğü (2026 yılı fiyatlarıyla).....	71
Tablo 38: Hasar Tespit Durumu-OSB ve KSS.....	74
Tablo 39: Deprem Yatırımları-İmalat Sanayii (2026 yılı fiyatlarıyla)	76
Tablo 40: DAP BKİ Proje Sayısı, Destek Tutarı ve Proje Bütçesi (2026 yılı fiyatlarıyla)	77
Tablo 41: GAP BKİ Proje Sayısı, Destek Tutarı ve Proje Bütçesi (2026 yılı fiyatlarıyla).....	78

Tablo 42: İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi (2026 yılı fiyatlarıyla)	78
Tablo 43: TEVMOT Kapsamında Gerçekleştirilen Motor Değişimlerinin İllere Göre Dağılımı.....	79
Tablo 44: Esnaf ve Sanatkâra Kullandırılan Deprem Destek Kredisi.....	79
Tablo 45: 2024 ve 2025 Yılında Esnaf ve Sanatkâra Kullandırılan Deprem Destek Kredisi.....	80
Tablo 46: Deprem Bölgesinde Turizm İşletmesi Belgeli Tesislerin Durumu (Sayı)	80
Tablo 47: Deprem Bölgesinde Yatırım Aşamasındaki Konaklama Tesislerinin Durumu (Adet).....	81
Tablo 48: Deprem Bölgesi Konaklama İstatistikleri (Ocak-Kasım 2025)	82
Tablo 49: Deprem Yatırımları-Ticaret Bakanlığı (2026 yılı fiyatlarıyla)	83
Tablo 50: Deprem Bölgesinde Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilen Daire Sayısı ...	85
Tablo 51: Deprem Bölgesinde Ruhsatlandırılan YİBF Sayısı ve Toplam Alanı.....	85
Tablo 52: Deprem Kapsamında Sağlanan Dış Finansman Tutarı	89

Grafikler

Grafik 1: İmalat Sanayii Kapasite Kullanım Oranı	72
Grafik 2: İl Bazında Sanayide Elektrik Tüketimi (MWh).....	72
Grafik 3: İl Bazında Sanayide Doğal Gaz Tüketimi (Sm3).....	73

Kısaltmalar

AAYB	Asya Altyapı Yatırım Bankası
AB	Avrupa Birliği
ADNKS	Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
AFD	Fransız Kalkınma Ajansı
AFAD	Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
AKB	Asya Kalkınma Bankası
AKKB	Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası
BKİ	Bölge Kalkınma İdaresi
BTk	Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
DASK	Doğal Afet Sigortaları Kurumu
DHMI	Devlet Hava Meydanları İşletmesi
DSİ	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
EBRD	Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
EPDK	Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
EUSF	AB Dayanışma Fonu
GAMER	Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi
GEF	Küresel Çevre Fonu
GSYH	Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla
GYO	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
HES	Hidroelektrik Santrali
IFAD	Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu
IPARD III	Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı
ITCF	Uluslararası İslami Ticaret Finans Kurumu
İKB	İslam Kalkınma Bankası
İSF	İşsizlik Sigortası Fonu
İŞKUR	Türkiye İş Kurumu
JICA	Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı
KDV	Katma Değer Vergisi
KfW	Alman Kalkınma Bankası
KGM	Karayolları Genel Müdürlüğü
KOBİ	Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
KOSGEB	Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
KSS	Küçük Sanayi Sitesi
KYK	Kredi Yurtlar Kurumu
MTA	Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
MW	Megawatt
MWh	Megawatt saat
MYO	Meslek yüksekokulu
OGM	Orman Genel Müdürlüğü
OHAL	Olağanüstü Hâl
ORKÖY	Orman ve Köy İlişkileri
OSB	Organize Sanayi Bölgesi

OTB	Organize Tarım Bölgesi
PTT	Posta ve Telgraf Teşkilatı
SGK	Sosyal Güvenlik Kurumu
SHM	Sosyal Hizmet Merkezi
STK	Sivil Toplum Kuruluşu
SYD	Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
TAREKS	Dış Ticaretle Risk Esaslı Kontrol Sistemi
TCDD	Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
TEİAŞ	Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
TESKOMP	Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği
TKYB	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
TOBB	Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TOKİ	Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
TSKB	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
TÜBİTAK	Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TÜİK	Türkiye İstatistik Kurumu
TÜRKSAT	Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.
TYP	Toplum Yararına Program
UMKE	Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
UNHCR	Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
UYAP	Ulusal Yargı Ağı Projesi
YİBF	Yapıya İlişkin Bilgi Formu
YKE	Yardımcı Kontrol Elemanı
YÖK	Yükseköğretim Kurulu

YÖNETİCİ ÖZETİ

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ve 20 Şubat 2023 tarihinde Hatay merkezli depremler; yaşanan can kaybı, etkilediği alan ve yol açtığı maddi hasarlarla Cumhuriyet tarihimizin en yıkıcı afetine neden olmuştur. Depremler, 120 bin kilometrekarelik bir alanda 14 milyondan fazla insanı etkilemiş, 53.697 kişi hayatını kaybetmiş, 107.213 kişi yaralanmış ve üç buçuk milyondan fazla kişi bölgeden tahliye edilmek durumunda kalmıştır. 30 Ocak 2026 itibarıyla yapılan hasar tespit çalışmalarına göre aralarında meskenlerin yanı sıra kamu kurumları, tarihi ve kültürel yapılar, okullar, hastaneler ve ticari işletmelerin de bulunduğu binalardan 39.555'inin tamamen yıkılmış olduğu, 21.177'sinin acil yıkım gerektirecek durumda, 199.061'inin ağır hasarlı, 36.065'inin orta hasarlı ve 2.006.017'sinin ise az hasarlı veya hasarsız olduğu tespit edilmiştir.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 17 Mart 2023 tarihinde yayımlanan 2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporunda deprem bölgesinden elde edilen ilk bilgiler ve verilere dayanarak depremin Türkiye ekonomisine toplam maliyetinin 103,6 milyar dolar düzeyinde olabileceği hesaplanmıştır. Türkiye'nin milli gelirinin yaklaşık yüzde 9'una denk gelen bu tutar, ülkemizin tarihindeki afet kaynaklı en büyük ekonomik kayıptır.

Deprem sonucu meydana gelen kayıp ve hasarlar, sermaye stoku ve istihdam kanalıyla ilk etapta iktisadi faaliyet üzerinde olumsuz etkilere yol açmıştır. 2023 yılında depremten etkilenen bölgenin toplam GSYH içindeki payı bir önceki yıla kıyasla düşerken özellikle tarım ve sanayi sektörlerinde gerilemeler kaydedilmiş, hizmetler sektöründe ise hızla devreye alınan yeniden yapılanma faaliyetlerinin etkisiyle inşaat sektörü öncülüğündeki artışlar ön plana çıkmıştır. Buna ek olarak uygulamaya konulan kapsamlı istihdam koruma tedbirleri ve yeniden inşa faaliyetleri sayesinde istihdam kayıpları önemli ölçüde sınırlandırılmıştır. 2024 yılında depremten etkilenen bölgelerde yaratılan katma değer GSYH içindeki payının bir önceki yıla kıyasla artarak 10,4'e yükseldiği görülmektedir.

2023-2025 döneminde depremin yol açtığı kayıp ve zararın telafi edilmesi ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik merkezi yönetim bütçesi kaynaklarından 2025 yılı sonu itibarıyla toplam 3,6 trilyon TL (yaklaşık 91,5 milyar dolar) tutarında harcama yapılmıştır.

On İkinci Kalkınma Planında (2024-2028) belirlenen temel politikalar çerçevesinde depremin yol açtığı ekonomik ve sosyal zararların giderilmesi, bölgenin daha dirençli hale getirilmesi ve depremten etkilenen şehirlerin tarihi, sosyal ve kültürel dokuları korunarak iklim dostu, afete dayanıklı ve yaşam kalitesini yükselten bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa edilmesi için bölgede uzun vadeli ve kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci yürütülmektedir.

Depremelerin ardından geçen üç yılda kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, STK'lar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde yapılan ihtiyaç değerlendirmeleri sonucunda deprem hasarlarının telafisine yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasına öncelik verilmiş ve kalıcı konutların yapımına ilişkin çalışmalarda sona gelinmiştir.

Eğitim ve sağlık başta olmak üzere temel hizmetlerin kesintisiz bir şekilde sunulabilmesi için gerekli altyapının yeniden inşasında gözle görülür ilerleme kaydedilmiştir. Ayrıca, zarar gören içmesuyu, kanalizasyon, enerji, haberleşme ve ulaşım altyapısının yeniden yapımı veya güçlendirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Tüm bu çabalar sonucunda toparlanma sürecinde önemli ilerleme sağlanmıştır.

Kamu bütçesinden ayrılan kaynaklar ağırlıklı olarak devam eden afet konutları ve büyük ölçekli altyapı projelerine yönlendirilmiştir. AFAD tarafından hak sahibi kabul edilenler ile kentsel dönüşüm hak sahiplerine yönelik afet konutlarının yapım sürecindeki ilerleme değerlendirildiğinde; bugüne kadar gerçekleştirilen kura törenleri sonucunda toplam 433.667 konut ile 21.690 işyerinin kurası tamamlanmış olup hak sahiplerine teslim süreci devam etmektedir.

Deprem bölgesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edebilmesini teminen yürütülen çalışmalar kapsamında 13.321 derslik inşası için toplam 72 milyar TL, 2.776 dersliğin güçlendirmesi için 6,9 milyar TL harcama yapılmıştır. Diğer taraftan 84.000 dersliğin bakım onarım faaliyetleri tamamlanmıştır. Bölgede tüm inşaat çalışmaları tamamlandığında deprem öncesine göre derslik sayısında yüzde 15'lik artış sağlanması planlanmaktadır.

Bölgede bulunan üniversitelerin fakülte binalarının yeniden yapım, güçlendirme ve bakım-onarımları ile kampüs altyapılarının yenilenmesi işleri kapsamında 5,1 milyar TL harcama yapılmıştır. 2026 Yılı Yatırım Programında depremde hasar gören yapıların yeniden inşası, güçlendirilmesi ve bakım-onarımları kapsamında söz konusu üniversitelere 2,4 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir.

Sağlık hizmeti sunum kapasitesini desteklemek amacıyla bölgede toplam 8.020 yatak ve 190 ünit kapasitesine sahip 14'ü acil durum hastanesi olmak üzere toplam 50 ikinci basamak sağlık tesisi projesi ile 319 birinci basamak sağlık tesisi projesi Yatırım Programına alınmıştır. Depremlerden bu yana bölgede 1.590 yatak kapasiteli 13 acil durum hastanesi, 1.875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi ve 2.399 yatak ve 265 ünitli 22 hastane projesi olmak üzere toplam 5.864 yatak ve 265 ünit kapasitesine sahip 36 ikinci basamak sağlık tesisi tamamlanmıştır. Ayrıca, toplam 12.735 yatak ve 410 ünit kapasiteli ikinci

basamak hastane projeleri ile 308 birinci basamak sađlık tesisinin yapımı ve onarım-güçlendirme işleri için 2026 yılında 40,7 milyar TL tutarında kaynak tahsisi yapılmıştır.

Deprem bölgesinde istihdam kaybının önüne geçmek ve işgücü piyasasını desteklemek amacıyla aktif işgücü politikalarına büyük önem verilmiştir. Bu kapsamda deprem bölgesindeki 11 ilde toplam 60.582 kişi işbaşı eğitim programları ve meslek kurslarından faydalandırılmış, yaklaşık 2,9 milyar TL kaynak bu alana aktarılmıştır.

Engelliler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar, gençler ve ekonomik olarak desteklenmesi gereken gruplar başta olmak üzere depremden olumsuz etkilenen vatandaşların sosyal koruma ihtiyacının karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağılı hizmet binalarının onarımı, yeni binaların inşası ve tefrişatı için 2025 yılında 1,64 milyar TL tutarında harcama yapılmıştır. Ayrıca, çocuklar için gıda, güvenlik, sađlık, eğitim, psikososyal destek çalışmaları yürütölmüş, aile bütönlüğünün korunmasına ve çocukların fiziksel-ruhsal gelişimlerinin sađlanması yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Deprem bölgesi tarihi ve kültürel miras açısından oldukça büyük zenginliğe ev sahipliğı yapmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından deprem bölgesindeki vakıf kültür varlıklarının onarımı için 2025 yılı sonu itibarıyla 7,8 milyar TL harcanmıştır. Hasar gören 377 vakıf kültür varlığının restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. 2025 yılı sonu itibarıyla 109 eserin onarım-restorasyonu tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Bölgede içme suyu ve kanalizasyon altyapısında meydana gelen hasarların giderilebilmesi için toplam 100 milyar TL tutarındaki dış finansman belediyelerin sorumluluğunda yer alan işler için hibe olarak sađlanmaktadır. Dış finansman kaynaklı projelere ilave olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve İLBANK tarafından bütçe imkanlarıyla yürütölen projelerin toplam yatırım tutarı 106 milyar TL olup 2025 yılı sonu itibarıyla toplam 25 milyar TL harcama yapılmıştır.

Deprem bölgesindeki illerde bulunan yerel yönetimler tarafından verilen hizmetlerin aksamadan yürütölebilmesi için altyapı yatırımlarının yanında çevre düzenlemesi ile araç, gereç ve ekipmanların temini amacıyla Merkezi Yönetim Bütçesi kaynaklarından yerel yönetimlere yaklaşık 4 milyar TL nakdi yardımda bulunulmuştur. Ayrıca, toplam proje tutarı 21,9 milyar TL olan projelerle deprem bölgesindeki belediyelerin acil nitelikli altyapı ve araç ekipman talepleri karşılanmaktadır.

Ağırlıklı olarak elektrik dağıtım şebekesi olmak üzere enerji altyapısında meydana gelen hasarların giderilmesine yönelik 2025 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 51,1 milyar TL harcama yapılmıştır.

Karayolu ve otoyollarda meydana gelen hasarın giderilmesine yönelik 2025 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 19,8 milyar TL harcanmıştır. Ayrıca, kurulacak yeni yerleşim yerleri ile konut ve sosyal tesis alanlarına erişim sağlanması için 40 milyar TL, kentiçi yolların onarımı için ise yaklaşık 8,5 milyar TL harcama yapılmıştır. Demiryolu hatlarının onarımı için de 2025 sonu itibarıyla 26,4 milyar TL yatırım yapılmış olup bu hatlar için 2027 yılına kadar 31,5 milyar TL harcama yapılması planlanmaktadır.

Hatay ve Malatya havalimanlarında meydana gelen hasarın giderilmesine yönelik 24,2 milyar TL tutarındaki yatırım kapsamında yaklaşık 19,5 milyar TL harcama yapılmıştır. 2026 yılı sonu itibarıyla söz konusu projelerin büyük ölçüde tamamlanması öngörülmektedir.

Tarım sektöründe 2025 yılında 11 ilde toplam 17,4 milyar TL destek ödemesi yapılmıştır. Bu kapsamda, hububat destekleri için deprem illerinden başlanarak toplam 6,9 milyar TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Bölgedeki yetiştiricilere 2,4 milyar TL hayvancılık desteği ödenmiş olup ahır, ağıl ve samanlığı yıkılan hak sahipleri için hayvancılık tesislerinin uygun koşullarda yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 334 bin çiftçiye ayni olarak 6,3 milyar TL mazot gübre desteği ödemesi gerçekleştirilmiştir. Çiftçilere 2023 üretim yılında sertifikalı tohum kullanım desteği yüzde 100 artırılarak ödenmiştir. Bu kapsamda 2023-2025 yıllarında bölge çiftçilerine toplam 3,4 milyar TL destek verilmiştir. Ayrıca yağlı tohumlu bitki destekleri kapsamında toplam 14,1 milyar TL ödeme yapılmıştır. Tarım-sanayi entegrasyonunun güçlendirilmesi amacıyla Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) tamamlanarak yatırımcıların hizmetine sunulmuştur.

Ülkemiz için önemli bir üretim ve ihracat üssü olan deprem bölgesinde özellikle imalat sanayii olmak üzere iktisadi faaliyetlerin iyileştirilmesi bölgenin ayağa kaldırılması için çalışmalar sürdürülmektedir. 2024 yılı sonu itibarıyla küçük sanayi sitesi (KSS) yatırımları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Kalkınma Ajanslarının bölgedeki sanayicilere yönelik destekleri aracılığıyla sanayii kesiminin toparlanabilmesi için toplam 17,6 milyar TL kaynak harekete geçirilmiştir.

Depremlerden etkilenen bölgelerde küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) iyileştirilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi kapsamında 69,951 işletmeye toplam 47,9 milyar TL, Deprem Acil Destek Kredisi Programı kapsamında 7.437 işletmeye toplam 6,55 milyar TL destek ödemesi yapılmıştır. Ticaret Bakanlığı görev alanında yer alan kooperatiflerin kefaletiyle bölgedeki 27.202 esnaf ve sanatkâra Halkbank kaynaklarından toplam 6,7 milyar TL tutarında faiz indirimli kredi kullanılmıştır. 2024 yılında bu destek 18 milyar TL'ye, 2025 yılında ise 29.5 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Ekonomik ve sosyal etkisi bu derece büyük olan depremin ardından yürütölen uzun vadeli ve yoğun alıřmalar neticesinde toparlanma süreci büyük ölçüde tamamlanmıřtır. İyileřtirme alıřmalarında kapsayıcı, planlı ve birbirini tamamlayan yatırımlar gerçekleştirilerek gerekli finansman ve insan kaynağı seferber edilmiřtir. Kaynak tahsislerinde bölgenin deprem sonrasında yeniden imar edilmesine yönelik alıřmalara öncelik verilmiřtir. Depremden etkilenen vatandaşların kalıcı konut ihtiyaçlarının tamamen karşılanması, tüm kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütölmesi için gerekli altyapının sağlanması ile ekonomik ve sosyal hayatın iyileřtirilmesine yönelik alıřmalarda büyük ölçüde ilerleme kaydedilmiřtir.

Depremin üçüncü yılında yayımlanan bu Raporda depremden etkilenen bölgenin yeniden inřası ile ekonomik ve sosyal hayatın iyileřtirilmesi amacıyla gerçekleştirilen alıřmalara ve atılan adımlara sektörel bir yaklaşımla yer verilmektedir. Rapor, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının desteğıyle temin edilen verilerle kamunun uzmanlık birikiminden faydalanılarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Büte Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanmıřtır.

1 Deprem Bölgesinin Genel Görünümü

1.1 Demografik ve Sosyal Görünüm

Depremde en büyük kayıpların yaşandığı 11 ildeki toplam nüfus, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre 2023 yılında ülke nüfusunun yüzde 16,2'si iken; 2024 yılında ülke nüfusunun yüzde 16,3'ü olmuştur. Deprem bölgesindeki nüfus artış hızı 2022-2023 dönemine kıyasla 2023-2024 döneminde 11 ilin 10'unda artmış, Elazığ'da ise azalmıştır.

2025 yılı Aralık sonu itibarıyla Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre Türkiye'de geçici koruma kapsamında 2.347.756 Suriyeli yaşamaktadır. Bunların yüzde 45'i depremde etkilenen 11 ilde bulunmaktadır.

2023 yılında genç nüfusun (18-29 yaş) yüzde 16,4'ü ve çocuk nüfusun (0-17 yaş) yüzde 20,9'u depremde etkilenen 11 ilde yaşamaktayken, 2024 yılı itibarıyla söz konusu illerde bu oran genç nüfus (18-29 yaş) için yüzde 16,76 ve çocuk nüfus (0-17 yaş) için yüzde 21,1 olmuştur. 15-64 yaş grubundaki nüfusun toplam ülke nüfusu içindeki payı yüzde 68,3 iken, deprem bölgesinde yüzde 68'dir. Bu oran 2024 yılında ülke genelinde yüzde 68,4 olmuştur, bölgede ise yüzde 64,6'ya düşmüştür.

Bölgede 2024 yılında 15-64 yaş grubunda 9.001.100 kişi yaşamaktadır. 65 yaş ve üstündeki nüfusun ülke nüfusu içindeki payı 2023 yılında yüzde 10,2 iken bölge nüfusunun yüzde 8,3'ü bu yaş grubundadır. 2024 yılında bu oran ülke genelinde yüzde 10,2 olarak değişmemiş, bölgede ise yüzde 7,8'e düşmüştür. Bölgede 2024 yılında 65 yaş ve üstünde 1.092.914 kişi yaşamaktadır.

Türkiye'de 2023 yılında 34 olan ortalama yaş bölge illerinde 29,9'dur. 2023 yılında Adana, Elazığ ve Malatya illerinde ortalama yaş Türkiye geneli ile aynı veya daha yüksektir, diğer illerde ise düşüktür. 2024 yılında ise ülke ortalama yaşı 34,4 iken bölge illerinde ortalama yaş 30,3 olmuştur. 2024 yılında Elazığ ve Malatya'da ortalama yaş Türkiye genelinden yüksek, diğer illerde ise düşüktür.

Deprem bölgesinde 2024 yılında 3.771.733 hanehalkı bulunmakta olup ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,52 kişidir. Ülkemizde 2024 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün 3,11 kişi olduğu dikkate alındığında bölgedeki illerde hanede yaşayan kişi sayısının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir.

Tablo 1: Türkiye Geneli ve Deprem İllerindeki Nüfus (2023 ve 2024, kişi)

İl	Toplam 2023	Toplam 2024	Yıllık Nüfus Artış Hızı (2023-2024) (Binde)	2024 (0-17 yaş)	2024 (18-29 yaş)	2024 (15-64 yaş)	2024 (65+yaş)
Adana	2.270.298	2.280.484	4,5	628.383	383.492	1.536.001	228.892
Adıyaman	604.978	611.037	10,0	196.955	109.488	393.374	54.669
Diyarbakır	1.818.133	1.833.684	8,5	664.970	369.229	1.175.848	99.991
Elazığ	604.411	603.941	-0,8	150.213	108.217	412.009	69.638
Gaziantep	2.164.134	2.193.363	13,4	775.027	428.101	1.415.712	133.975
Hatay	1.544.640	1.562.185	11,3	473.415	270.283	1.033.502	139.458
Malatya	742.725	750.491	10,4	186.632	132.952	508.864	90.554
Kahramanmaraş	1.116.618	1.134.105	15,5	341.771	203.422	747.649	108.600
Şanlıurfa	2.213.964	2.237.745	10,7	980.581	451.130	1.304.557	97.726
Kilis	155.179	156.739	10,0	49.736	33.531	102.365	12.735
Osmaniye	557.666	561.061	6,1	164.282	95.153	371.219	56.376
Bölge Toplamı	13.792.746	13.924.835	9,1	4.611.965	2.584.998	9.001.100	1.092.614
Erkek	6.951.017	7.018.687		2.363.244	1.320.367	4.561.774	493.628
Kadın	6.841.729	6.906.148		2.248.721	1.264.631	4.439.326	598.986
Türkiye	85.372.377	85.664.944	3,4	21.817.061	15.427.280	58.626.081	9.112.298
Erkek	42.734.071	42.853.110		11.192.730	7.873.704	29.589.637	4.067.371
Kadın	42.638.306	42.811.834		10.624.331	7.553.576	29.036.444	5.044.927

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2023, 2024.

2024 yılında bölge genelinde istihdam oranı ve işgücüne katılım oranının Türkiye geneline göre düşük, işsizlik oranının ise yüksek olduğu gözlenmektedir. Türkiye genelinde işgücüne katılım oranı yüzde 54,2 ve istihdam oranı yüzde 49,5 iken bölgede işgücüne katılım oranı yüzde 49,2, istihdam oranı ise 44,2'dir. İşgücüne katılımın en düşük olduğu iller sırasıyla yüzde 44,1 ve yüzde 45,5 ile Diyarbakır ve Elazığ'dır. Diğer yandan Kilis ve Hatay'da işsizlik oranı yüzde 12,5 ve yüzde 12,0 ile 2024 yılında Türkiye ortalaması olan yüzde 8,7'nin üzerinde seyretmektedir.

Tablo 2: Temel İşgücü Göstergeleri (2024, 15+ yaş, Bin kişi)

	15+ nüfus	İşgücü	İstihdam	İşsiz	İşgücüne dâhil olmayanlar	İşgücüne katılım oranı (Yüzde)	İstihdam oranı (Yüzde)	İşsizlik oranı (Yüzde)
Adana	1.744	917	813	105	827	52,6	46,6	11,4
Adıyaman	427	210	187	23	217	49,3	43,8	11,1
Diyarbakır	1.210	534	478	56	676	44,1	39,5	10,5
Elazığ	468	213	201	12	255	45,5	43,0	5,5
Gaziantep	1.477	746	668	78	731	50,5	45,2	10,4
Hatay	1.167	587	516	70	580	50,3	44,3	12,0
Kahramanmaraş	852	429	378	51	423	50,4	44,4	11,8
Kilis	110	58	51	7	52	52,9	46,3	12,5
Malatya	583	301	284	17	281	51,7	48,8	5,6
Osmaniye	425	208	185	23	217	48,9	43,6	11,0
Şanlıurfa	1.329	611	562	49	719	45,9	42,3	8,0
Bölge Toplamı	9.792	4.814	4.324	491	4.977	49,2	44,2	10,2
Türkiye	65.926	35.733	32.620	3.113	30.193	54,2	49,5	8,7

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketine Dayalı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Hesaplamaları

Depremden etkilenen illerde 2024 yılında istihdamdaki kişi sayısı 4 milyon 324 bindir. Söz konusu illerdeki toplam istihdamının ülke istihdamı içerisindeki payı yüzde 13,3'tür. Kayıt dışı istihdam oranı ise yüzde 37,1'dir. Kapsamlı istihdam koruma tedbirleri ve yeniden inşa faaliyetleri neticesinde deprem bölgesindeki istihdam kayıpları tamamen telafi edilmiş, bölge istihdamı 2024 yılında 2022 yılına göre yüzde 5,5 artmıştır. Toplam istihdam seviyesi ise 2023 yılına göre yüzde 7,2'lik artışla 290 bin kişi yükselmiştir.

Tablo 3: Deprem Bölgesi İstihdamı (2024, Bin kişi)

İl	Toplam İstihdam	Kayıtlı İstihdam	İl İstihdamının Afet Bölgesi İçindeki Payı (Yüzde)	İl İstihdamının Türkiye Toplam İstihdamındaki Payı (Yüzde)
Adana	813	549	18,8	2,5
Adıyaman	187	131	4,3	0,6
Diyarbakır	478	252	11,1	1,5
Elazığ	201	118	4,7	0,6
Gaziantep	668	469	15,4	2,0
Hatay	516	335	11,9	1,6
Kahramanmaraş	378	245	8,8	1,2
Kilis	51	36	1,2	0,2
Malatya	284	166	6,6	0,9
Osmaniye	185	120	4,3	0,6
Şanlıurfa	562	297	13,0	1,7
Bölge Toplamı	4.324	2.718	100,0	13,3
Türkiye	32.620	23.967	-	-

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketine Dayalı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Hesaplamaları

1.2 Ekonomik Görünüm

TÜİK tarafından açıklanan il düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre depremlerden etkilenen illerin 2023 yılında GSYH'dan aldığı pay yüzde 9,8'dir. 2024 yılında ise depremden etkilenen bölgelerde yaratılan katma değer GSYH içindeki payının yüzde 10,4'e yükseldiği görülmektedir. 2023 yılında yaklaşık 112,9 milyar dolarlık milli gelir bu bölgede oluşurken 2024 yılında söz konusu rakam 140,9 milyar dolara yükselmiştir. Bölgenin fert başına milli gelir seviyesi 2024 yılında bir önceki yıla göre yükseliş göstermekle birlikte Türkiye ortalamasının altında kalmaya devam etmiştir. Söz konusu veriler dikkate alındığında depremlerden etkilenen 11 ilin ortalama kişi başı GSYH'sı 2023 yılı itibarıyla 7.051 dolar iken 2024 yılında 9.303 dolar olarak hesaplanmaktadır.

2023 yılında kaydedilen yüzde 5,0 oranındaki ekonomik büyümeye deprem bölgesindeki illerden toplamda 0,41 puan katkı alınırken 2024 yılında Türkiye genelinde kaydedilen yüzde 3,3 oranındaki ekonomik büyümeye depremlerden etkilenen 11 ilin katkısı 0,89 puan olmuştur. Bu iller arasında 2024 yılında büyümeye en çok katkı veren iller 0,165 puan ile Hatay, 0,143 puan ile Gaziantep ve 0,113 puan ile Kahramanmaraş olarak öne çıkmıştır.

Tablo 4: Depremlerden Etkilenen 11 ilin Milli Gelir İçindeki Payı (Yüzde)

Yıl	Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık	Sanayi	İmalat sanayi	İnşaat	Hizmetler	Bilgi ve İletişim	Finans ve Sigorta Faaliyetleri	Gayrimenkul Faaliyetleri	Mesleki, İdari Ve Destek Hizmet Faaliyetleri	Kamu Yönetimi, Eğitim, İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri	Diğer Hizmet Faaliyetleri	Deprem Bölgesinin GSYH İçindeki Payı
2011	14,4	18,9	15,4	7,1	30,8	1,0	1,5	8,9	2,6	15,1	1,8	9,4
2012	12,8	18,9	15,1	7,6	31,4	0,9	1,6	8,7	3,0	15,6	1,7	9,4
2013	11,1	19,8	15,9	8,7	30,6	0,8	1,7	8,2	3,1	15,2	1,7	9,6
2014	10,4	20,4	16,7	8,4	31,5	0,7	1,7	8,2	3,5	15,7	1,7	9,5
2015	11,3	19,8	16,3	8,1	31,3	0,7	1,7	8,2	3,9	15,2	1,6	9,6
2016	10,1	20,2	17,0	7,6	32,5	0,6	1,8	8,1	4,2	16,0	1,7	9,6
2017	10,1	21,8	18,7	8,2	31,5	0,6	1,8	8,0	4,2	15,2	1,6	9,6
2018	10,6	23,9	20,1	6,3	31,6	0,6	1,7	8,0	3,3	16,5	1,6	9,4
2019	10,7	23,8	19,2	4,7	33,4	0,6	1,7	8,1	3,2	18,1	1,7	9,4
2020	11,7	24,1	20,1	4,9	31,7	0,6	2,0	7,6	3,0	17,2	1,4	9,9
2021	9,6	30,0	26,0	5,1	27,4	0,5	1,4	6,6	2,6	15,0	1,2	10,0
2022	11,9	29,5	24,7	4,9	24,4	0,5	1,7	5,6	2,5	13,0	1,1	9,9
2023	11,7	22,4	18,4	8,0	26,8	0,5	1,5	5,9	2,8	15,0	1,1	9,8
2024	10,4	19,6	16,2	11,1	29,8	0,5	1,6	7,6	3,0	16,2	1,0	10,4

Kaynak: TÜİK

Sektörler itibarıyla ele alındığında, bölgesel GSYH'nın yüzde 10,4'ü tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 11,1'i inşaat, yüzde 29,8'i hizmetler ve yüzde 10,4'ü vergi ve sübvansiyondan oluşmaktadır. Bölgede üretim faaliyetleri ağırlıklı olarak sanayi ve hizmet sektörlerinde sürdürülmektedir.

Tablo 5: İllerin GSYH ve Alt Sektörler İçindeki Payı (2024, Yüzde)

İl	Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık	Sanayi	İmalat Sanayi	İnşaat	Hizmetler	Bilgi ve İletişim	Finans ve Sigorta Faaliyetleri	Gayrimenkul Faaliyetleri	Mesleki, İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri	Kamu Yönetimi, Eğitim, İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri	Diğer Hizmet Faaliyetleri	GSYH İçindeki Pay
Adana	2,7	2,2	2,1	2,1	1,7	0,6	1,4	1,7	1,3	2,3	1,0	2,0
Hatay	1,5	1,2	1,2	4,3	1,1	0,1	0,5	1,5	0,6	1,7	0,5	1,4
Kahramanmaraş	1,5	1,2	1,0	2,7	0,7	0,2	0,3	1,0	0,3	1,1	0,3	0,9
Osmaniye	0,6	0,6	0,5	0,6	0,4	0,0	0,2	0,6	0,1	0,6	0,2	0,4
Malatya	1,1	0,4	0,4	1,8	0,7	0,2	0,3	0,9	0,2	1,1	0,3	0,6
Elazığ	0,9	0,3	0,3	0,8	0,6	0,2	0,2	0,5	0,3	1,0	0,3	0,5
Gaziantep	2,3	3,0	3,3	2,3	1,3	0,3	0,9	1,5	0,9	1,9	0,7	1,9
Adıyaman	0,9	0,3	0,3	1,8	0,4	0,0	0,2	0,5	0,2	0,7	0,2	0,5
Kilis	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,1
Şanlıurfa	4,6	0,5	0,4	1,3	1,1	0,1	0,4	0,9	1,1	1,7	0,5	1,1
Diyarbakır	2,1	0,5	0,3	1,8	1,3	0,4	0,5	1,3	0,6	2,2	0,5	1,0
Toplam	18,5	10,3	10,0	19,8	9,5	2,2	4,9	10,4	5,7	14,5	4,5	10,4

Kaynak: TÜİK

Ticaret Bakanlığının ihracata esas faaliyetin il menşe çalışmasına göre 2024 yılında deprem bölgesi illerinin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 9,3 olarak hesaplanmaktadır. 2025 yılında deprem bölgesi illerinde gerçekleştirilen ihracat faaliyetlerinde toparlanmayla birlikte deprem bölgesi illerinin toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,2 oranında artarken diğer illerin toplam ihracatı ise yüzde 4,5 oranında artmıştır. Bu doğrultuda deprem bölgesi illerinin ülke ihracatı içerisindeki payı yüzde 9,2 seviyesine sınırlı gerilemiştir.

Tablo 6: İllerin İhracat Tutarları ve Bölge İhracatı İçindeki Payları

İl	2023 Yılı İhracat Tutarı (Milyon dolar)	2024 Yılı İhracat Tutarı (Milyon dolar)	2025 Yılı İhracat Tutarı (Milyon dolar)	Değişim Oranı (2024/2025) (Yüzde)	2024 Yılı Bölge İhracatı İçindeki Pay (Yüzde)	2025 Yılı Bölge İhracatı İçindeki Pay (Yüzde)	Bölge İhracatındaki Değişime Katkı (Yüzde)
Adana	4.122	4.372	4.470	2,25	1,67	1,63	0,4
Adıyaman	131	183	145	-20,55	0,07	0,05	-0,2
Diyarbakır	358	331	320	-3,47	0,13	0,12	0,0
Elazığ	336	272	203	-25,39	0,10	0,07	-0,3
Gaziantep	9.103	9.169	9.527	3,91	3,50	3,48	1,5
Hatay	5.097	5.654	6.084	7,62	2,16	2,23	1,8
Kahramanmaraş	1.208	1.382	1.523	10,16	0,53	0,56	0,6
Kilis	148	146	222	52,08	0,06	0,08	0,3
Malatya	820	819	666	-18,67	0,31	0,24	-0,6
Osmaniye	1.239	1.394	1.382	-0,83	0,53	0,51	0,0
Şanlıurfa	429	507	468	-7,69	0,19	0,17	-0,2
Toplam	22.991	24.228	25.010	3,23	9,25*	9,15*	0,3**

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

* Deprem bölgesinin toplam ihracat içindeki payını göstermektedir.

** Deprem bölgesinin toplam ihracattaki değişime katkısını göstermektedir.

Türkiye ekonomisi 2023 yılı Şubat ayında yaşanan deprem felaketine rağmen güçlü görünümünü koruyarak beklentilerin üzerinde yüzde 5,0 oranında (yüzde 4,4'ten revize edilmiştir) büyüme kaydetmiştir. Depremi ardından yapılan ilk çalışmalar ışığında depremin büyümeyi düşürücü etkisi yüzde 0,6 olarak tahmin edilmiş, deprem bölgesinde iktisadi faaliyeti canlandırmaya yönelik hızla uygulanan tedbirler ve yeniden yapılanma faaliyetlerinin desteğiyle yıl genelinde ilk beklentilerin üzerinde bir büyüme gerçekleşmiştir. Depremlerin yaşandığı 2023 yılı Şubat ayından bu yana deprem bölgesinde özellikle ilk dönemlerde daha belirgin etkiler görülmekle birlikte depremin iktisadi faaliyet üzerindeki olumsuz etkisinin kademeli olarak azalmasıyla ekonomi genelinde büyümeye olumsuz etkisi sınırlı seviyelerde kalmıştır. 2024 ve 2025 yıllarında deprem sonrası bölgede yürütülen yeniden inşa faaliyetleri kapsamında ise inşaat yatırımları aracılığıyla büyümede olumlu görünüm sürmüştür.

2023 yılı içinde deprem kapsamında yapılan kamu harcamalarının toplamda, GSYH'nın yaklaşık yüzde 4,5'ine (Merkezi Yönetim Bütçesinden harcanan kısım ise yüzde 3,6'dır) karşılık geldiği tahmin edilmektedir. Deprem sonrası ilk etapta yapılan harcamalar öncelikle arama ve kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesine ve acil altyapı hasarlarının giderilmesine yönelik olmuştur. Buna paralel olarak izleyen dönemde geçici barınma gereksinimi ve tahliye yönelik harcama kalemleri karşılanmıştır. Kalıcı konutların yapımına başlanmış, kamu tüketimine konu mal ve hizmet alımları, personel ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim giderleri ve cari transferler aracılığıyla bölgenin ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır.

Yapılan kamu harcamalarının tüketim ve yatırım artışı kanalıyla milli gelir hesaplarına olumlu etkide bulunduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, özellikle deprem bölgesinde yürütülen inşaat faaliyetlerinin önemli bir kısmının tamamlanarak hak sahiplerine teslimiyle önümüzdeki dönemde bu faaliyetlerden kaynaklanan büyümedeki olumlu etkinin kademeli olarak yavaşlaması beklenmektedir.

Sonuç olarak depremin kısa vadede iktisadi faaliyet üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu görülmekle birlikte iç talep artışının bu etkiyi önemli ölçüde dengelediği ve bölgedeki görece hızlı toparlanmanın büyümeye katkı verdiği değerlendirilmektedir.

2 Deprem Sonrasında Alınan Kamu Maliyesi Tedbirleri ve Gerçekleşmeleri

Depremeler sonrasında, kamunun hızla müdahale edebilmesine imkân sağlamak üzere 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun verdiği ödenek ekleme yetkisi kullanılmıştır. Ayrıca, 15 Temmuz 2023 tarihli ve 7457 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde 2023 mali yılında depremin gerektirdiği harcamaları karşılamak üzere ödenek tahsisi yapılmıştır.

2023-2025 döneminde depremin yol açtığı kayıp ve zararın telafi edilmesi ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik kamu kurumlarının tümünde 2025 yılı sonu itibarıyla toplam 3,6 trilyon TL (yaklaşık 91,5 milyar dolar) tutarında kamu harcaması yapılmıştır.

2026 yılı bütçesinde ise afet risklerinin azaltılması, depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve depreme dayanıklı şehirlerin inşası için toplam 653 milyar TL kaynak ayrılmıştır.

Depremler sonrası ilk etapta yapılan harcamalar öncelikle arama-kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesine ve acil altyapı hasarlarının giderilmesine yönelik olmuş, geçici barınma gereksinimi ve tahliye yönelik ihtiyaçlar karşılanmıştır. İzleyen dönemde ise kalıcı afet konutlarının yapımına başlanmıştır. Mevcut durumda yapılaşma ve yerleşme sürecinde büyük oranda tamamlanmıştır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başış hesabında toplanan kaynaklar kapsamında aşağıdaki uygulamalar hayata geçirilmiştir.

- Evi yıkık, acil yıkılacak, ağır, orta ve hafif hasarlı olan hanelere yaklaşık 20 milyar TL tutarında destek ödemesi yapılmıştır.
- Evi yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olan hanelere yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında taşınma yardımı ve ayrıca yaklaşık 43,5 milyar TL tutarında kira yardımı yapılmıştır.
- Depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için 4,1 milyar TL tutarında yardım ödemesi yapılmıştır.
- Deprem bölgesi dışındaki illere giden depremzedelere 57,2 milyon TL tahliye yardımı desteği sağlanmıştır.
- Depremzedelerin geçici barınmaları için çadır, çadır içi malzeme (battaniye, yatak, yastık, çarşaf seti, ısıtıcı gibi) ve konteyner alımı ve alt yapısı için 60,4 milyar TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.
- Gıda, hijyen seti ve Esen Kart ödemeleri için 6,1 milyar TL kaynak aktarılmıştır.

Acil yardım, geçici barınma ve diğer acil insani ihtiyaçlar kapsamında AFAD tarafından Merkezi Yönetim Bütçesi kaynakları da kullanılarak ödemeler yapılmıştır. 15 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başış hesabında 146,8 milyar TL toplanmış ve bunun 137,6 milyar TL tutarındaki kısmı harcanmıştır. Bu hesaptan yapılan harcamaların 71,1 milyar

TL'lik kısmı afetzedelere yapılan nakdi yardımlar ile 66,5 milyar TL'lik kısmı geçici barınmaya ilişkin ödemelerden oluşmuştur. Geçici barınma ve sair ihtiyaçlara ilişkin faaliyetlere 2026 yılında da devam edilmektedir.

Kalıcı konutların yapımı ve altyapıya ilişkin faaliyetler AFAD koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut GYO, İLBANK, DSI, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), ilgili valilikler ve belediyeler tarafından yürütülmektedir. AFAD aracılığıyla konut ve işyeri hak sahiplerine Evini Yapana Yardım yöntemi kapsamında onarım, güçlendirme ve yapım kredisi verilmektedir. Ahır hak sahipleri de bu yöntem kapsamında sağlanan krediden faydalandırılmaktadır.

Bunlara ilaveten her bir kurum tarafından hasar gören fiziki altyapılarının yenilenmesi amacıyla da faaliyetler programlanmıştır. Bu kapsamda, başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesine ilişkin faaliyetler sürdürülmektedir.

Deprem bölgesinde faaliyette bulunan vergi mükelleflerinin ekonomik açıdan desteklenmesi amacıyla çeşitli gelir düzenlemeleri yapılmıştır. Bu kapsamda;

- Deprem bölgesinde vergi ve SGK beyanname verme ve ödeme süreleri ertelenmiş, vergi uygulamaları gereğince verilmesi gereken bilgi, belge ve teminat verilme süreleri uzatılmıştır.
- 14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile prefabrik yapı ile konteynerlerin katma değer vergisi (KDV) oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmiştir.
- 23 Şubat 2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6831 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile depremler nedeniyle 6 Şubat 2023 ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) mücbir sebep hali ilan edilen illerde yapılandırma kanunu uyarınca borcu olanların borcu ertelenmiştir. 2024 yılında yapılan düzenlemelerle 6 Şubat 2023 ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasında SGK'ya vermekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin 31 Ocak 2025 tarihine kadar verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılması sağlanmıştır. Ayrıca 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş bulunan prim borçları 31 Aralık 2025 tarihine, 2023 yılı ve 2025 Ekim ayına kadar olan prim borçları ise 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ertelenmiştir.
- 9 Mart 2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurumlara istisna ve indirim tutarları üzerinden ek vergi getirilmiştir. Bu uygulamayla 2023 yılında 73,5 milyar TL, 2024 yılında 1,8 milyar TL, 2025 yılında ise yaklaşık 300 milyon TL tutarında ek kurumlar vergisi tahsil edilmiştir.
- 14 Temmuz 2023 tarihli ve 7456 sayılı 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun ile ek motorlu taşıtlar vergisi getirilmiştir. Depremlerden etkilenen şehirlerde bulunan taşıtlar ek motorlu taşıtlar vergisinden (MTV) muaf olmakla birlikte düzenleme kapsamında 2023 yılında 30,1 milyar TL, 2024 yılında 5,5 milyar TL, 2025 yılında ise yaklaşık 700 milyon TL tutarında ek MTV geliri elde edilmiştir.

Harcamaların finansmanında kullanılmak üzere gelirlerle ilgili tek seferlik alınan geçici tedbirlerin yanı sıra depremin bütçe üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin telafi edilmesi amacıyla mali hedefler çerçevesinde sektörel ve konjonktürel gereksinimler göz önünde tutularak çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda;

- 7 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifenin II-Sürücü belgesi harçları başlıklı bölümü hariç olmak üzere tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yüzde 50 oranında artırılmıştır. Ayrıca yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 6.091 TL'den 20.000 TL'ye yükseltilmiştir. Yapılan düzenlemeyle, 2023 yılı verilerine göre yaklaşık 10 milyar TL düzeyinde tahsilat artışı yaşanmıştır.
- 7 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla KDV oranları artırılmıştır. Yapılan düzenlemeyle 2023 yılı sonu itibarıyla 92 milyar TL düzeyinde gelir elde edilmiştir.
- 7456 sayılı Kanunla birlikte genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılmıştır. Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için ise yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılmıştır. Bu düzenlemeyle 2023 yılında 80 milyar TL vergi geliri elde edildiği tahmin edilmektedir.
- 16 Temmuz 2023 tarihli ve 32250 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7390 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi (ÖTV) maktu tutarları artırılmıştır. Bu doğrultuda; akaryakıt ürünlerinden litre başına alınan maktu ÖTV tutarları LPG'de 4 TL, benzin ve motorinde ise 5 TL tutarında artırılmıştır. Bu düzenlemeyle 2023 yılında 85 milyar TL vergi geliri elde edildiği tahmin edilmektedir.

Deprem kapsamında, çalışma ve sosyal güvenlik alanında da tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler, 8 Şubat 2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) Kararnamesiyle şekillenmiştir.

OHAL ilan edilen illerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek il ve ilçelerde bulunan işyerlerinden ve/veya deprem sebebiyle yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunu belgeleyen işyerlerinden OHAL süresince işverenlerin Türkiye İş Kurumuna yapacakları kısa çalışma başvurularında uygunluk

tespitinin yapılmasını beklemeksizin ödeme yapılabilmesi düzenlenmiştir. Bu kapsamda uygulamaya koyulan kısa çalışma ödeneğinden yaklaşık 111 bin kişi yararlanmıştır.

OHAL ilan edilen illerde istihdamın korunması için iş veya hizmet sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilebilmesi şartları zorlaştırılmıştır.

Kısa çalışma ödeneğine hak kazanmayanlar, işyerinin kapanması veya kapatılması sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen ve fesih tarihi itibarıyla işsizlik ödeneği alamayanlar ile herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı almayanlara OHAL süresini geçmemek üzere kısa çalışma uygulanan dönemde veya işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteği ödemesi yapılmıştır. Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonundan (İSF) günlük 133,4 TL nakdi ücret desteği verilmiştir. OHAL kapsamında İSF üzerinden deprem bölgesine yönelik uygulanan nakdi ücret desteğinden 82 bin kişi yararlanmıştır.

OHAL ilan edilen iller, 6 Şubat ve 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 91'inci maddesi uyarınca mücbir sebep kapsamına alınarak bu illerde 5510 sayılı Kanun kapsamında belge verme ve prim borçlarının ödenmesi ve bazı yükümlülükler ertelenmiştir. Söz konusu yükümlülüklerin daha sonra 24 ay taksitlendirilerek geri ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

3 Deprem Sonrası Yapılan Yatırımlar ve Yürütülen Çalışmalar

3.1 Sosyal Sektörler

3.1.1 Konut

Depremelerin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 18 il, 179 ilçe, 8.474 mahalle ve 2.472 köyde inceleme gerçekleştirilmiştir. Bakanlığın 26 Ocak 2026 tarihli Hasar Tespit Raporuna göre acil yıkılacak, yıkık, ağır hasarlı veya orta hasarlı kategorilerine giren toplam konut sayısı 632.667 olarak belirlenmiştir. Aynı kategoride 108.383 ticarethane ile 22.792 ahır ve samanlık bulunmaktadır. Hasarlı bağımsız bölümlerin sayısındaki değişim hasar tespit derecesi ve kullanım amacı değişikliklerinden kaynaklanmaktadır.

Tablo 7: Hasar Tespit Durumu- Konut, Ticarethane ve Ahır-Samanlık

İl	Orta ve Daha Üstü Hasarlı Toplam Konut Sayısı	Orta ve Daha Üstü Hasarlı Toplam Ticarethane Sayısı	Orta ve Daha Üstü Hasarlı Toplam Ahır ve Samanlık Sayısı
Adana	13.120	1.156	178
Adıyaman	63.563	8.461	3.507
Diyarbakır	19.984	1.875	1.028
Elazığ	19.648	1.938	2.414
Gaziantep	38.348	10.513	2.821
Kahramanmaraş	105.460	20.176	3.837
Malatya	99.723	17.045	4.856
Hatay	234.115	41.469	2.475
Kilis	3.118	195	439
Osmaniye	19.555	3.263	321
Şanlıurfa	16.033	2.292	916
Toplam	632.667	108.383	22.792

Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 26 Ocak 2026

İlk aşamada çadır kentlerde toplam 2,5 milyon kişiye, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında, kamuya ait sosyal tesislerde ve otellerde ise toplam 1,1 milyon kişiye geçici barınma hizmeti sağlanmıştır. Geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çadır kentlere yerleştirilen afetzedeler 20 Eylül 2023 tarihi itibarıyla konteyner ve kalıcı konutlara yerleştirilmek suretiyle tahliye edilmiştir. Bölgede enkaz kaldırma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak geçici barınma merkezleri oluşturulmuştur.

Altyapı ve güvenlik hizmetleri ile okul, mescit, oyun parkı, mobil mutfak, psikososyal destek hizmet alanları ve sağlık ocağı gibi sosyal donatıları bulunan konteyner kentler oluşturulmuş; kent merkezleri ve kırsal alanlarda kurulan konteynerlerde afetzedelere geçici barınma hizmeti sunulmuştur.

Konteynerlerde kalan hak sahipleri için kura çekilişleri tamamlanmış olup konutların anahtar teslim süreçleri etaplar halinde devam etmektedir.

Tablo 8: Aktif Kullanılan Konteyner Sayısı

İl	Konteyner Kent Sayısı	Kentlerdeki Konteyner Sayısı	Kentlerde Barınan Kişi Sayısı	Kırsaldaki Konteyner Sayısı	Kırsalda Barınan Kişi Sayısı	Toplam Barınan Kişi Sayısı
Adana	1	12	28	247	581	609
Adıyaman	24	8.016	32.570	6.071	9.886	42.456
Diyarbakır	-	-	-	226	1.305	1.305
Elazığ	-	-	-	1.979	6.023	6.023
Gaziantep	5	2.025	5.924	5.845	16.061	21.985
Hatay	153	37.560	110.010	17.679	46.943	156.953
Kahramanmaraş	15	4.979	16.116	13.621	39.148	55.264
Kilis	-	-	-	691	1.889	1.889
Malatya	41	16.871	56.164	7.916	11.500	67.664
Osmaniye	3	719	2.260	886	963	3.223
Şanlıurfa	-	-	-	1.240	3.084	3.084
Toplam	242	70.182	223.072	56.401	137.383	360.455

Kaynak: AFAD, 26 Ocak 2026.

Geçici barınma hizmeti sunumunun bir diğer şekli olarak afetzedelere kira yardımları yapılmıştır. 30 Ocak 2026 tarihi itibarıyla toplam 43,5 milyar TL kira desteği sağlanmıştır. Deprem öncesinde zorunlu deprem sigortası kapsamındaki Doğal Afet Sigortaları Kurumu poliçe sayısı 1.143.249'dur. 2025 yılı sonu itibarıyla deprem bölgesindeki 519.650 dosyaya toplam 39 milyar TL tutarında tazminat ödenmiştir.

Tablo 9: İl Bazında AFAD Hak Sahipliği Sayıları

İl	Konut Sayısı	İşyeri Sayısı	Ahır Sayısı	Toplam
Hatay	132.293	15.540	730	148.563
Kahramanmaraş	59.126	6.951	2.185	68.262
Malatya	65.035	7.934	2.215	75.184
Adıyaman	29.880	2.893	2.843	35.616
Gaziantep	15.556	1.561	618	17.735
Diyarbakır	13.913	1.272	557	15.742
Elazığ	12.843	669	1.153	14.665
Osmaniye	10.417	1.283	55	11.755
Şanlıurfa	7.609	489	349	8.447
Adana	6.819	342	46	7.207
Kilis	1.611	41	170	1.822
Bingöl	1.740	13	693	2.446
Tunceli	1.071	2	348	1.421
Kayseri	738	79	82	899
Niğde	152	40	0	192
Sivas	164	11	5	180
Mardin	113	1	2	116
Batman	77	0	6	83
Toplam	359.157	39.121	12.057	410.335

Kaynak: AFAD, 26 Ocak 2026

30 Mayıs 2023 tarihinde başlatılan hak sahipliği süreci; 18 il, 179 ilçe, 8.474 mahalle ve 2.472 köyü kapsayacak şekilde, ek süreler dahil olmak üzere öngörülen 90 günlük yasal sürenin tamamlanmasıyla sonuçlandırılmıştır. Süreç sonunda, 18 il genelinde konutlar için

yaklaşık 359.157, işyerleri için 39.121 ve ahırlar için 12.057 olmak üzere toplam 410.335 hak sahibi kabul edilmiştir.¹ Ağır ve orta hasarlı bağımsız bölümler için hak sahipliği sayıları il bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Deprem sonrası afet konutlarının üretimi, arsa temini, zemin analizi, projelendirme, yapı inşası ve hak sahiplerine devir aşamalarından oluşmaktadır.

Deprem sonrasında, bölgedeki iller dahil olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan toplam 201.513 hektarlık alanda 145 imar planına esas mikro bölgeleme etüt çalışmasının onay işlemleri tamamlanmıştır. Ayrıca, depremler sonrasında toplam 429.188 hektarlık alanın yerleşime uygunluk ön değerlendirmesi yapılarak afetlere dirençli yerleşime uygun alanlar seçilmiştir.

Kalıcı afet konutlarının inşası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD, TOKİ ve yerel yönetimler işbirliği halinde çalışmaktadır. Kentsel alanlardaki afet konutları ağırlıklı olarak TOKİ ve Emlak Konut GYO eliyle, kırsal konutlar ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı marifetiyle yürütülmektedir.



Kahramanmaraş Kızılseki Köy Evleri

Yapılan yatırımlara Merkezi Yönetim Bütçesinden tahsis edilen kaynağın bir kısmı dış krediyle finanse edilmektedir. Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kırsal alanlarda köy konutu yapımına yönelik olarak Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar projesine devam edilmektedir. Dünya Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) eş finansmanında yürütülen proje kapsamında 8.500 kırsal konut inşa edilecek olup 2025 yılı sonu itibarıyla

¹ Hak sahipliği sürecinde itirazlar nedeniyle rakamlarda değişiklikler olabilmektedir.

21,4 milyar TL harcama yapılmıştır. Depremden etkilenen 18 ile genişletilen projeye betonarme köy konutlarının yanı sıra hafif çelik köy konutu da inşa edilmektedir.

Deprem bölgesinde, 7269 sayılı Kanun kapsamında AFAD tarafından hak sahibi kabul edilenler ile 6306 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm hak sahiplerine yönelik afet konutlarının yapım sürecindeki ilerleme değerlendirildiğinde; bugüne kadar gerçekleştirilen kura törenleri sonucunda toplam 433.667 konut ile 21.690 işyerinin kurası tamamlanmış olup hak sahiplerine teslim süreci devam etmektedir.

Tablo 10: İl Bazında Kurası Çekilen Konut ile İşyeri Sayısı

İl	Kurası Çekilen Konut Sayısı	Kurası Çekilen İşyeri Sayısı
Hatay	146.553	7.202
Malatya	75.572	4.088
Kahramanmaraş	68.190	5.766
Adıyaman	40.511	2.855
Gaziantep	29.700	1.353
Diyarbakır	17.200	6
Elazığ	14.871	23
Osmaniye	12.184	373
Şanlıurfa	13.409	20
Adana	12.073	0
Kilis	2.565	4
Sivas	164	0
Kayseri	288	0
Bingöl	89	0
Tunceli	298	0
Toplam	433.667	21.690

Kaynak: AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 26 Ocak 2026

Not: Kura çekimiyle ilgili bilgiler değişebilmektedir.

Afet konutları, 3+1 konutlar için brüt 105-110 m² ve 2+1 konutlar için brüt 85-90 m² büyüklüğünde inşa edilmektedir. Afet konutlarının sosyal alanları, altyapıları ve çevre düzenlemeleri de konut inşaatları ile birlikte gerçekleştirilmektedir.



Adiyaman Indere Deprem Konutları

Depremzedelere kalıcı barınma yeri sunumu kapsamında yer alan bir diğer uygulama da yerinde yeniden yapım uygulamasıdır. 7452 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanuna eklenen Ek 1 inci madde ve 7700 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla depremlerden etkilenen illerde (18 ilde) orta ve üzeri hasarlı yapıların devlet tarafından sağlanan hibe ve kredi destekleriyle yerinde yeniden yapılması amaçlanmış ve sürece ilişkin usul ve esaslar tanımlanmıştır. Bu kapsamda maliklere bir konut ve bir işyeri için hibe ve maliklerce talep edilmesi halinde en fazla üç bağımsız bölüm için yapım kredisi verilmesi düzenlenmiştir. Uygulama kapsamında, yeni üretilcek konutlar için 750 bin TL, iş yerleri için 400 bin TL hibe ve konutlar için 750 bin TL ve işyeri için 400 bin TL kredi desteği sağlanmaktadır. Ayrıca, yapım için verilecek hibe dışında yapı denetimi, jeolojik etüt raporu veya harita hazırlanmasına yönelik benzeri işler için bağımsız bölüm başına 40 bin TL hibe desteği sağlanmaktadır. Kredi geri ödemelerinin iki yıl ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadeli ve faizsiz geri ödeme şeklinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

2025 yılında yürürlüğe giren 10019 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ise AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonundaki hak sahiplerine yönelik konut ve işyeri yapım çalışmaları dikkate alınarak yerinde yeniden yapım uygulamasının bir takvim dahilinde sonlandırılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Buna göre, hibe ve kredi başvurusunda bulunulabilmesi için en geç 30/6/2025 tarihine kadar yapım ruhsatı düzenlenmiş olması gerektiği hüküm altına alınmış ve 30/4/2025 tarihi itibarıyla imar plan revizyonu, imar uygulaması veya rezerv yapı alanı sınır revizyonu sebebiyle imar hakkının tasarrufuna hazır olamayan parseller için söz konusu son ruhsat tarihi 31/8/2025 olarak belirlenmiştir.



Hatay Dikmece Deprem Konutları

Belirlenen tarih öncesinde ruhsat düzenlenmiş olan taşınmazlar için hibe ve kredi desteği verilmesine ilişkin iş ve işlemlere devam edilmektedir. Bu kapsamda yaklaşık 123 bin bağımsız bölüm için yapı ruhsatı düzenlenmiş, yaklaşık 46 bin bağımsız bölümün yapımı tamamlanmıştır.

Depremlerde zarar gören kent merkezlerinde tarihi, kültürel ve ekonomik değere sahip önemli merkezler ve akslarda 6306 sayılı Kanun kapsamında belirlenen alanlara yönelik inşa ve ihya amaçlı dönüşüm uygulamaları Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olup bu kapsamda, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Osmaniye ve Elazığ'da yaklaşık 169 bin bağımsız bölümün yapımı amaçlanmaktadır.

3.1.2 Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı deprem bölgesinde bulunan 119.200 dersliğin 9.799'u depremde zarar görerek kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede proje maliyeti yaklaşık 141 milyar TL olan 23.860 derslik yapımı planlanmıştır. 2025 yılı sonu itibarıyla yapımı tamamlanan 13.321 derslik ve güçlendirmesi tamamlanan 2.776 derslikle birlikte bölge illerinde toplam derslik sayısı 125.498 olmuştur. Deprem bölgesinde yapımı planlanan 10.539 derslik ve güçlendirilmesi planlanan 919 derslik hizmete alındıktan sonra toplam derslik sayısı 136.956'ya ulaşacaktır. Bölgede tüm inşaat çalışmaları tamamlandığında deprem öncesine göre derslik sayısında yüzde 15'lik artış sağlanması planlanmaktadır.

Tablo 11: Milli Eğitim Bakanlığı Deprem Yatırımları (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Varlık/ Yapının Türü	Toplam Yatırım Tutarı (TL)	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)
Adana	Derslik/hizmet binası	10.280.346.065	3.545.346.065
Adıyaman	Derslik/hizmet binası	11.218.819.661	8.014.819.661
Diyarbakır	Derslik/hizmet binası	10.206.101.191	4.043.101.191
Elazığ	Derslik/hizmet binası	3.995.502.261	1.652.502.261
Gaziantep	Derslik/hizmet binası	20.328.189.739	12.125.389.739
Hatay	Derslik/hizmet binası	21.885.077.004	13.851.077.004
Kahramanmaraş	Derslik/hizmet binası	19.315.820.845	7.486.820.845
Kilis	Derslik/hizmet binası	5.569.267.133	2.159.267.133
Malatya	Derslik/hizmet binası	15.234.345.451	6.040.345.451
Osmaniye	Derslik/hizmet binası	5.403.018.834	2.791.018.834
Şanlıurfa	Derslik/hizmet binası	17.503.491.816	10.306.491.816
Toplam		140.939.980.000	72.016.180.000

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı 2026 Yatırım Programı, 28 Ocak 2026

Deprem bölgesinde yürütülen eğitim faaliyetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi amacıyla 2026 Yılı Yatırım Programında Deprem Bölgesinde Çelik Yapılı Okul Yapımı projesine 1 milyar TL, Deprem Güçlendirme İşleri projesine 13,2 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Bölgede bakım onarım ve güçlendirme ihtiyaçları kapsamında yaklaşık 84 bin dersliğin bakım onarımı tamamlanmış olup güçlendirilmesi planlanan 11,4 milyar TL proje maliyetine sahip 3.695 dersliğin 2.776'sı tamamlanmıştır. Tamamlanan projelerin toplam tutarı 6,9 milyar TL'dir.

Deprem bölgesindeki illerde eğitim gören öğrencilere, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için ek kontenjan hakkı verilmiştir. Bu ek kontenjana 1.970 öğrenci yerleşmiştir. Deprem bölgesindeki özel okullarda öğrenim gören öğrencilere destek çalışması kapsamında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslâhiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrenim gören ve bulundukları kademe sonuna kadar devam edecek olan 12.689 öğrenciye destek tutarları yüzde 35 artırılarak 348,9 milyon TL eğitim öğretim desteği ödemesi yapılmıştır.

Söz konusu illerde öğrenim gören özel okul öğrencilerine son 2 yılda toplam 733,5 milyon TL eğitim ve öğretim desteği ödemesi yapılmıştır. Özel okul eğitim ve öğretim desteği uygulaması 2025-2026 eğitim öğretim yılında da devam edecek olup yaklaşık 8 bin öğrencinin faydalanması planlanmaktadır.



Battalgazi Enesler Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Ortaokul ve Lisesi, Malatya

Üniversiteler

Depremlerden zarar gören üniversiteler başta olmak üzere depremsellik gerekçesiyle riskli yapı konumunda bulunan ağır ve orta hasarlı binaların yeniden inşası ile hasar gören altyapıların onarılması ve yeni altyapıların tesisine yönelik kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla yükseköğretim kurumları 2023-2026 yılları Bütçe Kanunları, 7457 sayılı Ek Bütçe Kanunu, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ve 2023-2026 Yılı Yatırım Programları kapsamında tahsis edilen ödenekler marifetiyle desteklenmiştir.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 11 il içinde depremlerden en az etkilenen kuruluşlardan biridir. Deprem sırasında binaların dış cephelerinde meydana gelen çeşitli çatlaklar kısa sürede giderilmiştir.

Adıyaman Üniversitesi bünyesinde bulunan ve toplam 245 bin m² kapalı alana sahip 51 yapının 47'si deprem nedeniyle ağır, orta ve az hasar almıştır. Diğer yandan, orta hasarlı kategorisinde yer alan ve kapalı alan büyüklüğü toplam 33 bin m² olan beş hizmet binasının faaliyete devam edebilmesi için detaylı deprem performans analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda 17.314 m²'lik bir binanın güçlendirilmesine, 17.554 m² kapalı alana sahip dört binanın ise yıkımına karar verilmiştir. Kapalı alan büyüklüğü 150 bin m² olan 27 hizmet binası ise az hasar görmüştür. Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı Meslek Yüksekokulu binası hariç ihtiyaç duyulan binaların bakım, onarım ve güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Gölbaşı Meslek Yüksekokulu binasının ise uygulama projesi hazırlıkları tamamlanmış olup güçlendirme ve bakım onarım ihalesine çıkılmıştır. Öte yandan, yaşanan depremin etkisiyle Üniversitenin merkez yerleşkesinde hasar gören kanalizasyon hatları, yerleşke içi yollar ve kaldırımların onarım işleri önemli ölçüde tamamlanmıştır. 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında barınma ihtiyacının

karşılanabilmesi için yıkılan lojmanların yerine 230 milyon TL proje tutarındaki 72 dairesel lojman yapım işi ile orta ve az hasarlı binaların güçlendirilmesi ve bakım-onarım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 192 milyon TL proje tutarındaki büyük onarım projesi yer almaktadır. Lojmanların 2026 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete alınması öngörülmektedir. Diğer taraftan yıkım kararı alınan binaların yol açtığı ihtiyacı karşılamak üzere 2025 yılında Yatırım Programına dahil edilen 360 milyon TL proje tutarındaki Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve Konservatuvar Binası ile 270 milyon TL proje tutarındaki Kütüphane Binası projelerinin uygulama projesi hazırlıkları tamamlanmış olup inşaat ihalesine çıkılması öngörülmektedir. 2026 Yılı Yatırım Programında Üniversitenin deprem kaynaklı zararlarının giderilmesi için 420 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir.

Dicle Üniversitesi İlahiyat, Mühendislik ve Eğitim Fakültesi binalarının 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında 135 milyon TL maliyetli güçlendirme işleri tamamlanmıştır. Ayrıca, ağır hasarlı olduğu için Yatırım Programına dâhil edilen 225 milyon TL proje tutarındaki rektörlük binası yapımına 2025 yılı içerisinde başlanılmış olup toplam harcaması 65 milyon TL'dir. Söz konusu yapım işi için 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında 160 milyon TL ödenek tahsis edilmiş olup binanın 2026 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete alınması planlanmaktadır. 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında deprem performans analizi neticesinde güçlendirme ihtiyacı ortaya çıkan Veteriner Fakültesi binasının güçlendirmesi tamamlanmıştır. 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında Ziraat Fakültesi ile Taşıt İşletme ve Enerji Merkezi Binası güçlendirilmesi için 59 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir.

Fırat Üniversitesinde Fen Fakültesi Blokları ile Çevre Mühendisliği binaları ciddi hasar almış ve birçok binada hafif hasar görülmüştür. Bu doğrultuda, hasar gören binaların onarılması ve kapalı alan ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 2026 Yılı Yatırım Programında toplam 278 milyon TL proje tutarındaki büyük onarım ve Merkezi Derslik yapım işlerine yer verilmiştir. 2.200 metrekare kapalı alana sahip Merkezi Derslik yapım işinin 2026 yılında tamamlanarak hizmete alınması öngörülmektedir.

Gaziantep Üniversitesinde depremden etkilenen binalara yönelik onarım çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmüş; 2025 yılında deprem sonrası bakım ve onarım işleri için gerçekleştirilen 40 milyon TL tutarındaki tahsisle birlikte, deprem kaynaklı büyük ölçekli onarım faaliyetleri 2025 yılı itibarıyla tamamlanmıştır.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde yedi bina yıkılmış, 26'sı ağır, dördü orta ve 10'u az hasarlı olmak üzere 40 hizmet binası zarar görmüş, 48.269 m² kapalı alan kullanılamaz hale gelmiştir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan devamını sağlamak üzere derslik ihtiyacının karşılanabilmesi için Yatırım Programına dahil edilen yeni projeler ile hasar gören rektörlük binası, yemekhane, kütüphane ile İlahiyat, Sağlık Bilimleri, Güzel Sanatlar, İletişim, Tıp ve Veteriner Fakültelerinin büyük onarımlarının karşılanabilmesi amacıyla 8.000 m² kapalı alana sahip Antakya Meslek Yüksekokulu, 3.000 m² kapalı alana sahip Yayladağı Meslek Yüksekokulu ve 3.700 m² kapalı alana sahip Hassa Meslek Yüksekokulu projelerinin 2026 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Büyük onarım

faaliyetleri 2025 yılı itibarıyla tamamlanmış olup, 2025 yıl sonu itibarıyla derslik ve merkezi birimlerde yapılan toplam kümülatif harcama tutarı 1 milyar TL olmuştur. 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında devam eden yapım işleri kapsamında 571 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir.

İskenderun Teknik Üniversitesinin muhtelif yerleşkelerinde deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerince yapılan inceleme neticesinde mevcut yapıların ikisinin ağır hasarlı, birinin orta hasarlı ve kalan 11 yapının ise az hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Ana bina, atölyeler ve diğer müştemilatıyla birlikte toplam 13.531 m² kapalı alana sahip İskenderun Meslek Yüksekokulu binası ağır hasar almış olup 2024 Yılı Yatırım Programına 13.480 m² büyüklüğünde derslik projesi alınmıştır. Söz konusu projeye 2026 Yılı Yatırım Programında 200 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan devamını sağlamak üzere hasarlı yapılara yönelik ihtiyaç duyulan büyük onarımların karşılanabilmesi amacıyla 2025 yılı sonu itibarıyla 171 milyon TL harcama yapılmıştır. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi ile az hasarlı olan Mimarlık Fakültesi binalarıyla birlikte toplam 30.097 m² alanda bakım onarım gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, deprem nedeniyle hasar görerek yıkımı gerçekleştirilen Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ile İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültelerinin yerine yeniden inşasının sağlanması amacıyla 7.000 m² kapalı alana sahip "Merkezi Derslik" etüt projesi 2026 Yılı Yatırım Programına dâhil edilmiştir. Uygulama projelerinin tamamlanmasının ardından söz konusu projenin inşaat sürecine başlanması öngörülmektedir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde yapılan deprem analizleri sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Bahçelievler Kampüsü rezerv yapı alanı olarak belirlenmiştir. Rezerv alan içindeki binaların tamamı yıkılmıştır. Derslik ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 2025 Yılı Yatırım Programına alınan, 8.000 m² kapalı alan ve 360 milyon TL proje tutarına sahip Sağlık Bilimleri Fakültesi-Sağlık Hizmetleri MYO projesi inşaatı devam etmekte olup projeye 2026 Yılı Yatırım Programında 173 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinde yapılan deprem analizleri neticesinde 48.755 m²'lik kapalı alana sahip binalardan altı bina az hasarlı, yedi bina ağır hasarlı bulunmuş olup dört bina için yıkım kararı alınmıştır. Derslik ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla 10.000 m² kapalı alana ve 462 milyon TL proje tutarına sahip Merkezi Derslik Binası projesi 2025 yılında tamamlanmıştır. Bununla birlikte bölgenin cazibesinin ve nitelikli insan kaynağı kapasitesinin artırılması amacıyla AIRBUS-TUSAŞ tarafından yürütülen 190 milyon TL proje tutarına ve 7.260 m² kapalı alana sahip Havacılık Meslek Yüksekokulu yapım projesi devam etmektedir.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin depremlerde hasar gören eğitim binalarının ve altyapıların onarımı için 2023 yılında 38 milyon TL ek ödenek tahsis edilmiş olup öncelikli onarım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Üniversitenin zarar gören yapılarının onarılması ve

mevcut yapılarının güçlendirilmesi faaliyetleri kapsamında geçtiğimiz yıllarda tahsis edilen ödeneklerle üniversitenin eğitim binalarının güçlendirilmesi ve kampüs altyapısının onarım faaliyetleri büyük ölçüde tamamlanmıştır. Üniversitenin diğer altyapı onarımlarının gerçekleştirilmesi için 2026 Yılı Yatırım Programında 50 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde depremlerde hasar gören binalar sebebiyle ortaya çıkan derslik ihtiyacının ve bakım-onarım giderlerinin karşılanması için 2023 yılında 70 milyon TL ek ödenek tahsis edilerek onarımlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 4.000 m² büyüklüğünde ve 179 milyon TL proje tutarındaki Merkezi Derslik yapım işi 2026 yılında tamamlanarak hizmete açılacaktır. Buna ilaveten, Merkezi Derslik B Blok projesi 250 milyon TL proje tutarıyla 2026 Yılı Yatırım Programına dahil edilmiştir.

İnönü Üniversitesinde Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ile Eğitim Fakültesi binalarının ağır hasarlı olduğu tespit edilmiş olup bu kapsamda 2024 Yılı Yatırım Programına dahil edilen 12.000 m² büyüklüğünde ve 600 milyon TL proje tutarına sahip Merkezi Derslik yapım işi devam etmektedir. Ayrıca, eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla orta ve az hasarlı yapılarda ihtiyaç duyulan büyük onarımların gerçekleştirilmesi ve derslik ihtiyacının karşılanması için 2025 yılında toplam 185 milyon TL tutarında ek ödenek tahsis edilmiştir. Depremde ağır hasar gören Mediko-Sosyal Binalarının yenilenmesi amacıyla 2025 Yılı Yatırım Programına dahil edilen 18.500 m² büyüklüğünde Mediko-Sosyal Binası projesi devam etmektedir. Yeniden yapım ve güçlendirme işleri için de 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında 471 milyon TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

Harran Üniversitesinde derslik ihtiyacının karşılanması amacıyla 12.000 m² kapalı alanına ve 360 milyon TL proje tutarına sahip Merkezi Derslik yapım işi 2024 Yılı Yatırım Programına dahil edilmiş; projeye 2025 yılında 100 milyon TL tutarında ek ödenek tahsis edilmiştir. Devam eden yapım işinin tamamlanabilmesi amacıyla ise 2026 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde 193 milyon TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 2025 yılında 56 milyon TL ödenek tahsis edilmiş; deprem sonrasında yürütülen iyileştirme faaliyetleriyle birlikte yaklaşık 136 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirilerek büyük onarım gerektiren işler 2025 yılı itibarıyla tamamlanmıştır.

Deprem bölgesindeki üniversitelerin hasar gören yapılarının güçlendirilmesi, bakım-onarımları, yeniden yapımları ile altyapılarının yenilenmesi amacıyla 2025 yılı sonu itibarıyla toplam 5,1 milyar TL harcama yapılmıştır. 2026 Yılı Yatırım Programında ise depremde hasar gören yapıların yeniden inşası, güçlendirilmesi ve bakım-onarımları kapsamında bu üniversitelere 2,4 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir.

Tablo 12: Eğitim Sektörü Deprem Yatırımları (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Üniversite	Varlık/Yapının Türü	Birim	Toplam Yatırım Tutarı (TL)	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)
Adana	Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi	Deprem sonrası genel onarım işleri	-	48.000.000	48.000.000
	Çukurova Üniversitesi	Deprem sonrası genel onarım işleri	-	56.040.000	56.040.000
Adıyaman	Adıyaman Üniversitesi	Derslik/hizmet binası	-	1.080.000.000	240.000.000
		Büyük onarım	-	192.340.000	112.340.000
		Makine teçhizat	-	127.940.531	87.940.531
Diyarbakır	Dicle Üniversitesi	Büyük onarım	27.400 m ²	194.400.000	72.000.000
		Büyük onarım	2.800 m ²	75.000.000	-
		Derslik ve hizmet binası	5.000 m ²	225.000.000	65.000.000
		Büyük onarım	-	178.350.032	168.350.032
Elazığ	Fırat Üniversitesi	Derslik/hizmet binası	2.200 m ²	99.000.000	94.000.000
		Büyük onarım	-	15.189.590	15.189.590
Gaziantep	Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi	Deprem sonrası genel onarım işleri	-	15.189.590	15.189.590
	Gaziantep Üniversitesi	Deprem sonrası genel onarım işleri	50 Bina	48.000.000	48.000.000
		Makine teçhizat	-	275.389	275.389
Hatay	Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi	Derslik/hizmet binası	47.500 m ²	2.353.831.200	1.024.236.000
		Deprem sonrası büyük onarım işleri	-	365.125.200	365.125.200
	İskenderun Teknik Üniversitesi	Deprem sonrası büyük onarım işleri	30.097 m ²	171.156.372	171.156.372
		Derslik/hizmet Binası	13.480 m ²	375.038.500	175.038.500
Kahramanmaraş	Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi	Derslik/hizmet binası	10.000 m ²	462.000.000	462.000.000
	Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi	Derslik hizmet binası ve deprem sonrası büyük onarım işleri	-	546.000.000	138.000.000
Kilis	Kilis 7 Aralık Üniversitesi	Derslik/hizmet binası/onarım	40.000 m ²	168.000.000	117.800.000
Malatya	Malatya Turgut Özal Üniversitesi	Derslik/hizmet binası/onarım	23.800 m ²	288.000.000	84.000.000
		Merkezi Derslik	9.000 m ²	429.000.000	190.800.000
		Makine teçhizat	-	84.839.708	84.839.708
		Kampüs altyapısı	-	62.209.200	38.209.200
	İnönü Üniversitesi	Deprem sonrası büyük onarım işleri	196.308 m ²	457.634.400	457.634.400
		Genel onarım	-	18.581.171	18.581.171
		Derslik/hizmet binası	12.000 m ²	600.000.000	254.000.000
		Kampüs altyapısı	-	7.913.294	7.913.294
		Barınma konteyner-vagon ev	-	6.554.827	6.554.827
		Mediko-sosyal binası projesi	18.500 m ²	892.800.000	105.000.000
Osmaniye	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi	Derslik/hizmet binası/onarım	-	162.952.560	162.952.560
Şanlıurfa	Harran Üniversitesi	Makine teçhizat	-	10.500.000	10.500.000
		Derslik/hizmet binası	12.000 m ²	433.000.000	240.000.000
Toplam				10.234.671.974	5.121.476.774

Kaynak: Üniversiteler

Gençlik ve Spor Bakanlığı

11 il genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 28.279 m² kapalı alana sahip beş yurt binası ağır hasarlı, 128.684 m² kapalı alana sahip 19 yurt binası orta hasarlı, 320.802 m² kapalı alana sahip 52 yurt binası ise az hasarlı olarak tespit edilmiştir. Yurt binalarının yeniden yapım ve güçlendirme işlerinin gerçekleştirilebilmesi için 2025 yılı sonu itibarıyla toplam 2,5 milyar TL harcama yapılmıştır.

2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında hasar görmüş yurtların güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan bakım-onarımların gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2,5 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Yatırım Programında depremde etkilenen 11 ilde 12 milyar TL proje tutarına sahip 9 adet 12.500 yatak kapasiteli ağır çelik yurt inşaatı ve 3 milyar TL tutarındaki spor tesisi yapımı projeleri Spor Toto Teşkilat Başkanlığı kaynaklarından yürütülmektedir.

Deprem sonrası süreçte yürütülen çalışmalar; çocuk ve gençlerin güvenli spor alanlarına erişiminin sağlanması, akran etkileşiminin yeniden tesis edilmesi ve gündelik yaşam rutinlerine geri dönüşün desteklenmesi hedeflerini içermektedir. Sahada görev alan antrenörler ile gönüllüler aracılığıyla düzenli izleme mekanizmaları oluşturulmuş, ihtiyaç tespiti yapılan gruplar için yerel paydaşlarla iş birliği içinde kapsayıcı ve erişilebilir uygulamalar yaygınlaştırılmıştır. Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı'nın yanı sıra Sokaklar Bizim, Mutlu Çarşamba, Evinin Sultanları, Engelsiz Spor Okulları ve Anadolu Yıldızlar Ligi projeleri kapsamında deprem bölgelerinde spor etkinlikleri düzenlenmiş ve spor temelli faaliyetlerle çocuk ve gençlerin deprem sonrası uyum ve normalleşme süreçleri desteklenmiştir.

3.1.3 Sağlık

Sağlık Bakanlığına ait 13, üniversitelere ait bir ve özel sektöre ait altı olmak üzere bölgedeki toplam 20 hastane binası depremde ağır hasar almıştır. Az ve orta hasarlı hastane binalarının sayısı ise Sağlık Bakanlığında 89, üniversitelerde 15 ve özel sektörde 10 olmak üzere toplam 114'tür.

Deprem sonrasında yıkılan, ağır ve orta hasar alan birinci basamak sağlık tesisi sayısı Adana ve Adıyaman'da 22, Diyarbakır'da 24, Elazığ'da 1, Gaziantep'te 14, Hatay'da 87, Kahramanmaraş'ta 31, Kilis'te 2, Malatya'da 33, Osmaniye'de 3 ve Şanlıurfa'da 4 olmak üzere toplam 243'tür. Depremin hemen ardından orta, ağır hasarlı ve yıkılan birinci basamak sağlık tesis binalarındaki aksayan sağlık hizmetleri ilk aşamada çadır kent ve konteyner kentlerde verilmiş, az hasarlı sağlık tesislerinin bakım ve onarımı yapılarak kısa sürede hizmete açılmıştır. Oluşturulan geçici barınma merkezlerinde 24 saat esaslı sağlık üniteleri kurularak halk sağlığı uzmanları, hekimler, ebe, hemşire, sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimciler ile aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları tarafından birinci basamak koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ile çevre sağlığı hizmetleri sunulmuştur.

Tablo 13: Hasar Tespit Durumu-Hastaneler

İl	Ağır Hasar		Orta Hasar		Az Hasar	
	Hastane Sayısı	Yatak ve Ünit Kapasitesi	Hastane Sayısı	Yatak ve Ünit Kapasitesi	Hastane Sayısı	Yatak ve Ünit Kapasitesi
Adana	-	-	2	1.655	13	2.050
Adıyaman	3	227	1	84	10	1.079
Diyarbakır	-	-	-	-	3	1.937
Gaziantep	5	1.101	3	327	8	2.652
Elazığ	-	-	-	-	1	1.059
Hatay	9	2.140	5	640	9	837
Kahramanmaraş	1	80	6	795	10	1.982
Kilis	-	-	-	-	2	635
Malatya	1	101	4	252	16	3.252
Osmaniye	1	50	-	-	6	835
Şanlıurfa	-	-	-	-	15	3.182
Toplam	20	3.699	21	3.753	93	19.500

Kaynak: Sağlık Bakanlığı ve Bölgedeki Üniversiteler

Bölgede salgın hastalıkların önlenmesine yönelik saha araştırmaları yapılmış, yerleşim yerlerinde tüketime sunulan içme suyuna yönelik dezenfeksiyon çalışmaları yapılarak mobil su laboratuvarlarıyla hizmet verilmiştir. Afetin yaşandığı ilk günlerden itibaren çevre sağlığı hizmetlerinin aksamaması, sudan kaynaklanan salgınların önlenmesi amacıyla bölgede 100 ekip (300 kişi) görevlendirilmiş olup su ve hijyen koşullarının kontrolü, eksiklerin tespiti ve giderilmesi sağlanmıştır. Deprem bölgesinde ve tahliye edilen depremzedelerin yerleştirildiği alanlarda olası salgınların erken tespiti ve müdahalesi için gerekli çalışmalar yürütülmüş ve toplanan veriler Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı ve Erken Uyarı Sistemi aracılığıyla düzenli olarak takip edilmiştir. Bölgedeki zoonotik ve vektörel hastalıkların sürveyansına karşı önlemler alınmış, vektör mücadelesi çalışmaları kapsamında deprem illerine yaklaşık 85 ton biyosidal ürün gönderilmiştir. Halk sağlığının korunması kapsamında yapılan bu çalışmalar sonucunda afet döneminde salgın gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi sağlanmıştır.

Yaşanan deprem, afet ve acil durumlara hazırlıklı olma ve müdahale kapasitesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu doğrultuda, On İkinci Kalkınma Planı kapsamında sağlık sisteminin ani sağlık şokları, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik politika çerçevesinde acil sağlık otomasyon sistemi mobil uygulaması oluşturulmuş, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin kullanacağı kişisel koruyucu ekipman, kentsel arama kurtarma ekipmanları ile kurtarma araçları altyapısı güçlendirilmiştir. Afetlere müdahale kapasitenin artırılması ve afetlerde sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması amacıyla oluşturulan 21 Bölge Koordinatörlüğü, Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve UMKE Bölge Koordinatörlüğü olarak yeniden düzenlenmiş ve sayıları 30'a yükseltilmiştir. Bu sayede, afet ve acil durumlarda UMKE tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde sağlanması amaçlanmıştır. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi Bilgi Akışı Uygulama Rehberi hazırlanmış, merkez personeline kapasite güçlendirme eğitimleri verilmiştir. Özel beslenme gereksinimi olan bireylerin afet sonrası akut dönemdeki beslenme ihtiyaçlarının

karşlanması için Kızılay ile çalışmalar yapılmış ve beslenme hizmetlerinde yardımcı olması amacıyla Afetlerde Beslenme Rehberi hazırlanmıştır.

Deprem bölgesindeki 11 ilde 2025 yılı sonu itibarıyla 561 acil yardım istasyonu bulunmakta, 970 ambulans, 87 UMKE aracı ve 3 helikopter ambulansla hizmet verilmektedir. Yine deprem bölgesinde 7.031 acil sağlık hizmetleri personeli ve 2.936 gönüllü UMKE personeli görev yapmaktadır.

Gebelere doğum öncesi bakım hizmetleri kapsamında gebelik boyunca sağlık personeli tarafından düzenli aralıklarla gebelik izlemlerinin yapılması, danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve aşıların yapılması sağlanmıştır. Ayrıca lohusaların doğum sonu bakım izlemleri sağlık personeli tarafından düzenli aralıklarla yapılmaya devam edilmekte olup Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında emzirme danışmanları görevlendirilmiştir.

Deprem sonrasında bebek ve çocuk izlemleri kapsamında bebek, çocuk, ergen izlem protokollerine uygun şekilde aşılama/tarama ve danışmanlık hizmetleri verilmeye devam edilmiş, yenidoğan bebeklere yönelik işitme testleri, anne ve bebek sağlığının korunmasına yönelik demir ve D vitamini desteği kapsamında sahada preparatların bulundurulması sağlanmıştır. 0-156 ay grubundaki tüm çocukların aşılanma durumları kontrol edilerek eksik aşıları veya aşılanma zamanı gelmiş çocukların Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılanma Takvimine uygun olarak aşılanmalarına devam edilmektedir.

Depremlere bağlı olarak gelişen vücut travması sonrası sinir ve ekstremiteler hasarı oluşan kişilerin ilk kez kullanacağı eksternal alt ve üst ekstremiteler/gövde protez ve ortezleri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmıştır. Deprem sonucu yaralanan bireyler için deprem illeri ile deprem nedeniyle yoğun göç alan diğer 15 ildeki sağlıklı hayat merkezlerinde, depremzedelere yönelik fizyoterapi hizmetleri sunulması sağlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı bina stokunun depreme karşı dayanımının tespiti ve bina güçlendirme ihtiyaç analizlerinin yapılması amacıyla yürütülen çalışmalar binaların yapım yılları da göz önünde bulundurularak devam etmektedir.



Osmaniye Düziçi Devlet Hastanesi

Yaşanan depremin etkilerini telafi etmek ve hizmet sunum kapasitesini desteklemek amacıyla deprem sonrasında 8.020 yatak ve 190 ünit kapasitesine sahip (14 adedi 1.640 yatak kapasiteli acil durum hastanesi olmak üzere) toplam 50 ikinci basamak sağlık tesisi projesi ile 319 birinci basamak sağlık tesisi projesi Yatırım Programına alınmıştır. Bu hastanelerden yapımına depremlerden hemen sonra başlanan 250 yataklı Hatay Defne Acil Durum Hastanesi 2023 yılı Mayıs ayında, 150 yataklı Hatay İskenderun Acil Durum Hastanesi ise aynı yıl Kasım ayında hizmete açılmıştır. Depremlerden bu yana bölgede, 1.590 yatak kapasiteli 13 acil durum hastanesi, 1.875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi ve 2.399 yatak ve 265 ünitli 22 hastane projesi olmak üzere toplam 5.864 yatak ve 265 ünit kapasitesine sahip 36 ikinci basamak sağlık tesisi tamamlanmıştır.

Deprem sonrasında hasar alan hastaneler nedeniyle oluşan yatak kaybının telafisi amacıyla bölgede yapımı süren yatırımların hızlandırılmasının yanı sıra acil durum hastaneleri başta olmak üzere yeni hastane projelerinin yürütülmesi, hasar alan binaların onarımı, güçlendirilmesi ve sağlık tesislerinin makine-teçhizat ihtiyaçlarının giderilebilmesi kapsamında depremden bu yana bölgede 2026 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 123 milyar TL sağlık yatırımı gerçekleştirilmiştir.



Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Sağlık sektöründe hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla deprem illerinde 12.735 yatak, 410 ünit kapasitesine sahip ikinci basamak hastane projeleri ile 308 birinci basamak sağlık tesisinin yapımı, makine-teçhizat temini ve onarım-güçlendirme işleri için 2026 yılında 40,7 milyar TL tutarında kaynak tahsisi yapılmıştır.

Tablo 14: Deprem Yatırımları-Sağlık Sektörü (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Varlık/Yapının Türü	Toplam Yatırım Tutarı (TL)	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)
Adana	Hastane binası	6.695.228.838	2.436.579.470
Adana	Birinci basamak	947.164.845	170.007.931
Adana	Hastane makine-teçhizat/onarım	9.164.864.008	3.100.020.184
Adıyaman	Hastane binası	8.016.671.228	5.073.801.228
Adıyaman	Birinci basamak	1.751.110.316	390.097.360
Adıyaman	Hastane makine-teçhizat/onarım	2.735.214.531	926.270.894
Diyarbakır	Hastane binası	45.225.590.728	10.839.875.728
Diyarbakır	Birinci basamak	4.029.954.937	1.048.566.178
Diyarbakır	Hastane makine-teçhizat/onarım	10.346.866.860	1.586.705.453
Elazığ	Hastane binası	17.134.422.725	1.532.680.725
Elazığ	Birinci basamak	885.387.366	265.859.752
Elazığ	Hastane makine-teçhizat/onarım	732.964.699	188.265.396
Gaziantep	Hastane binası	17.211.352.147	9.340.252.147
Gaziantep	Birinci basamak	2.500.080.639	900.192.587
Gaziantep	Hastane makine-teçhizat/onarım	7.104.172.162	2.395.678.346
Hatay	Hastane binası	45.234.449.630	22.779.579.630
Hatay	Birinci basamak	4.491.636.637	662.107.132
Hatay	Hastane makine-teçhizat/onarım	6.427.228.591	3.028.239.095
Kahramanmaraş	Hastane binası	38.570.953.261	20.054.049.089
Kahramanmaraş	Birinci basamak	3.062.333.323	638.054.786
Kahramanmaraş	Hastane makine-teçhizat/onarım	6.777.764.753	2.011.336.829
Kilis	Hastane binası	1.727.125.909	12.425.909
Kilis	Birinci basamak	309.030.704	78.351.470
Kilis	Hastane makine-teçhizat/onarım	1.938.419.297	210.121.456
Malatya	Hastane binası	2.012.999.446	153.034.446
Malatya	Birinci basamak	2.866.954.486	669.727.392
Malatya	Hastane makine-teçhizat/onarım	1.890.467.310	887.890.098
Osmaniye	Hastane binası	3.967.115.984	2.723.015.984
Osmaniye	Birinci basamak	497.342.638	71.426.195
Osmaniye	Hastane makine-teçhizat/onarım	2.104.861.380	858.091.256
Şanlıurfa	Hastane binası	54.458.817.282	26.401.253.186
Şanlıurfa	Birinci basamak	2.844.483.925	264.586.561
Şanlıurfa	Hastane makine-teçhizat/onarım	15.272.258.377	1.622.409.283
Toplam		328.935.288.965	123.320.553.179

Kaynak: Sağlık Bakanlığı ve 11 İl Üniversite

3.1.4 Kültür ve Sanat

Depremlerden en çok etkilenen 11 ilde 8.472 tescilli kültür varlığı bulunmakta olup 5.119'una hasar tespiti yapılmıştır. Kamu ve özel mülkiyette bulunan tescilli kültür varlığı yapılarından 364'ünün yıkılmış, 973'ünün ağır hasarlı, 1.206'sının orta hasarlı, 1.036'sının az hasarlı ve 1.540'ının hasarsız durumda olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber

incelenen 678 taşınmaz vakıf kültür varlığından 31'i yıkılmış, 144'ü ağır hasarlı, 104'ü orta hasarlı, 98'i az hasarlı, 301'i hasarsız durumdadır.

Depremlerden etkilenen kültür varlıklarının restorasyon ve konservasyon işlemlerine hızlıca başlanabilmesi ve bundan sonra yaşanabilecek olası afetlere etkin şekilde müdahale edilebilmesi için Hatay'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir laboratuvar müdürlüğü kurulmuştur.

Müzelerdeki eserlere yönelik gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında 245'i Hatay Müzesinde olmak üzere toplam 335 eserin hasar gördüğü belirlenmiştir. 155 eserin restorasyon ve konservasyon uygulamaları tamamlanmış olup 180 eserin restorasyon ve konservasyon uygulamalarına devam edilmektedir.

Güvenlik önlemleri nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatılan Adıyaman Müzesi, Hatay Arkeoloji Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Gaziantep Kalesi, Şanlıurfa Kalesi, Malatya Müzesi, Beşkonaklar Etnografya Müzesi ve Geleneksel Malatya Evi hariç tüm kültürel alanlar yeniden ziyarete açılmıştır.

Hasar gören tescilli yapıların belgeleme, ayrıştırma, envanterleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir olup deprem bölgesindeki kültür varlıkları ve müzelerin onarımına yönelik 2023-2025 yılları arasında 10,7 milyar TL (2026 yılı fiyatlarıyla) harcanmıştır.



Hatay Tarihi Meclis Binası



Deprem öncelikli olmak üzere tüm afet riskli alanlardaki taşınmaz kültür varlıklarına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, görsel envanter ve benzeri dokümanlar ile sit alanları ve ören yerlerine yönelik koruma amaçlı imar planları ve projelerin yedeklenerek güvenli saklanabilmesi için dijital arşiv/envanter olarak bulut sistemi oluşturulmuştur.

Ülkemizin deprem kuşağında yer alması gerçeğinden yola çıkılarak Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 27.12.2023 tarihli ve 2878 sayılı ilke kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının güçlendirilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir. Bu kapsamda 2023-2025 yılları arasında deprem illerinde bulunan

Bakanlığa bağlı tescilli kültür varlıklarına yönelik 63 çalışma tamamlanmış olup 21 çalışma devam etmektedir.

Depremden zarar görmüş sivil mimarlık örneği yapılarına ait projelerin elde edilmesine yönelik Hatay Antakya ilçesinde 145 yapının projeleri tamamlanmış olup, 22 yapının proje çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 2025 yılında Hatay'da 51, Kahramanmaraş'ta 33 ve Malatya'da 14 yapının 3 boyutlu belgeleme çalışmaları tamamlanmıştır.

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunması amacıyla verilen nakdi yardımlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden aktarılan kaynaklarla genişletilmiştir. Bu çerçevede 1.278 yapıya proje yardımı ve 278 yapıya uygulama yardımı olmak üzere yaklaşık 2 milyar TL destek sağlanmıştır.



Hatay Habib-i Neccar Camii



Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, bölgede bulunan 153 halk kütüphanesinden 6'sı yıkılmış, 10'u ağır hasarlı, 7'si orta hasarlı, 53'ü az hasarlı ve 77'si hasarsız durumdadır. 24 kütüphanenin restorasyon, yapım ve tefrişat çalışmaları tamamlanmış olup 17 kütüphanenin proje, ihale ve bina yapım süreçleri devam etmektedir.



Hatay Belediye Binası



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023-2025 yılları arasında deprem bölgesine toplam 364 milyon TL harcama yapılmıştır. Ayrıca bölgede zarar gören 15 müftülük binasının yapım işi Yatırım Programına alınmıştır.

Deprem bölgesinde az ve orta hasar gören cemevlerinin eksikliğini gidermek amacıyla Bakanlık tarafından 111 cemevinin bakım-onarım ve tefrişat alım işi gerçekleştirilmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından deprem bölgesindeki vakıf kültür varlıklarının onarımı için 2025 yılı sonu itibarıyla 7,8 milyar TL harcanmıştır. Hasar gören 377 vakıf kültür varlığından onarım ve restorasyonu tamamlanan 109 eser hizmete açılmıştır.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından depremzede vatandaşlar için 20,1 milyon TL (2026 yılı fiyatlarıyla) tutarındaki Tutar Mısın Elimi projesi kapsamında 10 ilde 42 gösteri sahnelenmiş ve 128 bin vatandaşa ulaşılmıştır.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından 9 ilde Kamyon Tiyatro sahnesinde 112 gezici temsil gerçekleştirilmiş ve 46.082 seyirciye ulaşılmıştır. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen turnelerde toplam 56 müzikli çocuk oyunu sahnelenerek 20 binin üzerinde depremzede çocuk ve aileye ulaşılmıştır.

Bölgedeki sit alanlarında kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilir şekilde korunması için koruma amaçlı imar planı hazırlama çalışmalarına devam edilmektedir. Bu kapsamda Hatay Antakya tarihi kent merkezi koruma amaçlı imar planı işi tamamlanmış; Hatay, Malatya, Mardin illerindeki koruma amaçlı diğer 5 imar planı işinin de 2026 yılında tamamlanması ve planlarının yürürlüğe girmesi hedeflenmektedir.

3.1.5 Adalet Hizmetleri

Deprem bölgesinde bulunan Adalet Bakanlığına ait 108 adalet hizmet binasının 15'i ağır hasarlı, 49'u ise orta ve az hasarlı olarak belirlenmiştir. Ceza infaz kurumlarının 59'unun orta ve az hasarlı, 11'inin ağır hasarlı, denetimli serbestlik hizmet binalarının 17'sinin az hasarlı, 2'sinin ise ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir.

Afetten etkilenen illerde adalet hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sunulabilmesi için ağır ve orta hasarlı binalara ilişkin olarak gerekli tedbirler alınmış ve adalet hizmetlerinin yeni yerlerinde geçici olarak yürütülmesi sağlanmıştır. Depremde az ve orta hasar gören ceza infaz kurumlarının tümünde meydana gelen hasarlar ivedi şekilde giderilmiş ve kurumlar faaliyete geçirilmiştir. Bu kurumlardan kullanılamayacak durumda olanlar kapatılmış, bir kısmında tadilat çalışmaları tamamlanmıştır.

Adana, Adıyaman, Hatay, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da deprem nedeniyle bazı adalet binalarının ağır hasar alması üzerine yargı faaliyetleri Bakanlığın kullanımına tahsis edilen okullarda, diğer kamu kurumlarına ait binalarda ve prefabrik yapılarda aksatılmadan yürütülmeye devam edilmiştir.

Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşu olan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığı tarafından depremde hasar gören binaların bakım onarımı ve güçlendirilmesi, yeni bina inşaatı ve makine-teçhizat alımı için deprem bölgesinde 2025 yılı sonu itibarıyla toplam 9,5 milyar TL harcama yapılmıştır.

Deprem gerçekleştiği 2023 yılından bu yana Yılı Yatırım Programlarında yer alan Karataş (Adana), Suruç (Şanlıurfa), Samandağ (Hatay) Adalet Binaları ile Adıyaman Ceza İnfaz Kurumu yapım işleri ve Doğanşehir Ceza İnfaz Kurumu İkmal Yapım İş (Malatya) ile Hatay Ceza İnfaz Kurumu Onarımı ve Göksun Adalet Binası Güçlendirme projesi tamamlanmıştır. Ayrıca, Adalet Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığına ait Düziçi (Osmaniye), Erzin (Hatay), Besni (Adıyaman) Adalet Binası yapım işleri tamamlanmıştır.

Deprem yatırımları kapsamında 2026 Yılı Yatırım Programında Adalet Bakanlığına ait 3 müstakil adalet binası (Şanlıurfa Ek, Malatya, Birecik-Şanlıurfa) projesi, 3 cezaevi (Elazığ Çocuk Kapalı, Gaziantep, Elbistan-Kahramanmaraş Ceza İnfaz Kurumları) projesi, 2 adli tıp grup başkanlığı hizmet binası (Adana, Malatya) projesi, 1 bölge adliye mahkemesi (Malatya) projesine toplam 4,1 milyar TL ödenek tahsisi yapılmıştır. Öte yandan Elazığ-Sivrice Ceza İnfaz Kurumu Altyapı Onarım ve Güçlendirme İş (devam etmektedir). Bakanlığın 2026 Yılı Yatırım Programında yer alan deprem projelerinin toplam maliyeti 16 milyar 642 milyon TL'dir.

Tablo 15: Deprem Yatırımları-Adalet Bakanlığı (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Varlık/ Yapının Türü	Birim (M²)	Toplam Yatırım Tutarı (TL)	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)
Adana	2 adalet binası, 1 adli tıp kurumu grup başkanlığı binası	42.395	1.388.789.279	782.592.006
	Makine-teçhizat (bilişim dahil)		1.297.656	1.297.656
	Adalet binası onarımı		2.560.309	2.560.309
	Cezaevi onarımı		4.314.516	4.314.516
Adıyaman	1 cezaevi	106.205	1.234.477.872	1.221.760.237
	1 adalet binası	6.246	217.891.005	178.385.724
	Makine-teçhizat (bilişim dahil)		14.562.684	14.562.684
	Adalet binası onarımı		30.773.129	30.773.129
Diyarbakır	Makine-teçhizat (bilişim dahil)		2.304.940	2.304.940
	Adalet binası onarımı		2.545.746	2.545.746
	Cezaevi onarımı		486.166	486.166
Elazığ	1 cezaevi	30.000	700.000.000	595.689.952
	Cezaevi altyapı onarımı ve güçlendirme		190.000.000	10.342.479
	Adalet binası onarımı		1.539.249	1.539.249
	Makine-teçhizat		83.702	83.702
Gaziantep	1 cezaevi	134.260	6.000.000.000	0
	1 adalet binası, 1 adli tıp kurumu grup başkanlığı binası	41.625	1.940.000.000	623.629.187
	Makine-teçhizat		4.749.321	4.749.321
	Cezaevi onarımı		4.352.920	4.352.920
	Adalet binası onarımı		34.277.621	34.277.621
	Makine-teçhizat (bilişim)		1.480.030	1.480.030
Hatay	2 adalet binası	11.290	447.754.044	332.268.558
	Cezaevi elektronik güvenlik sistemleri yenilenmesi		202.327.362	188.530.607
	Makine-teçhizat		94.763.815	94.763.815
	Adalet binası onarımı		87.401.071	87.401.071
	Cezaevi onarımı		45.279.291	45.279.291
	Makine-teçhizat (bilişim)		10.321.039	10.321.039
K.Maraş	1 cezaevi	75.600	2.150.000.000	8.504.932
	1 adalet binası	62.000	3.100.000.000	0
	Adalet binası güçlendirme işi		35.916.100	31.377.183
	Makine-teçhizat		36.531.817	36.531.817
	Adalet binası onarımı		87.589.549	87.589.549
	Cezaevi onarımı		77.657.306	77.657.306
	Makine-teçhizat (bilişim)		3.334.494	3.334.494
Malatya	1 cezaevi	63.202	221.651.887	221.109.225
	2 adalet binası, 1 adli tıp kurumu grup başkanlığı binası	122.450	4.090.000.000	2.582.273.774
	Makine-teçhizat		107.769.604	107.769.604
	Adalet binası onarımı		19.004.028	19.004.028
	Cezaevi onarımı		1.317.597	1.317.597
	Makine-teçhizat (bilişim)		1.838.087	1.838.087
	Adli tıp kurumu bina onarımı		504.183	504.183
Osmaniye	1 adalet binası	5.800	275.356.765	142.280.566
	Makine-teçhizat		13.541.161	13.541.161
	Adalet binası onarımı		19.420.606	19.420.606
	Cezaevi onarımı		7.092.860	7.092.860
	Makine-teçhizat (bilişim)		650.758	650.758
Şanlıurfa	3 adalet binası	75.486	2.786.863.039	1.901.545.116
	Makine-teçhizat		2.416.317	2.416.317
	Adalet binası onarımı		14.348.914	14.348.914
	Makine-teçhizat (bilişim)		811.802	811.802
Kilis	Adalet binası onarımı		7.709.765	7.709.765
	Makine-teçhizat		223.145	223.145
Toplam			25.725.882.551	9.565.114.744

Kaynak: Adalet Bakanlığı

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığına ait, 2026 Yılı Yatırım Programında 2 adalet binası (Gaziantep-Nizip Ek, Kahramanmaraş Ek Adalet Binası) projesi ile 1 adli tıp kurumu grup başkanlığı hizmet binası (Gaziantep) projesi yer almaktadır. Başkanlığın 2026 Yılı Yatırım Programında yer alan deprem projelerinin maliyeti toplam 5 milyar 40 milyon TL'dir.

Adalet Bakanlığına 2026 Yılı Yatırım Programında Adalet Hizmetleri sektörü için 4,5 milyar TL, Ceza İnfaz Kurumu ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığına ise 1 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir.

Deprem nedeniyle vatandaşların gerek adli gerek idari yargı mahkemelerinde açmış oldukları davaların iş yüküne neden olmaması amacıyla 2023 yılında 134, 2024 yılında 563, 2025 yılında 106 olmak üzere toplam 803 yeni mahkeme kurulmuştur.

Deprem bölgesinde Cumhuriyet başsavcılıklarında deprem suçları soruşturma büroları oluşturulmuş ve Cumhuriyet savcıları bu bürolarda görevlendirilmiştir.

Depremi ardından bölgede 538 adli tıp uzmanı görevlendirilmiştir. Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Grup Başkanlığına dönüştürülerek morg, kimya ve biyoloji ihtisas daireleri ile Acil DNA Laboratuvarı kurulmuştur. Diyarbakır'da Biyoloji İhtisas Dairesi faaliyete geçmiştir. Hatay-İskenderun Adli Tıp Şube Müdürlüğünde görev yapan hekim sayısı artırılmıştır. Gaziantep-İslahiye ve Hatay-Kırıkhan Adli Tıp Şube Müdürlükleri kurulmuştur. Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından yaklaşık 1.000 hâkim ve Cumhuriyet savcısı, Adalet Bakanlığı tarafından ise 8.951 personel görevlendirilmiştir.

Cezaevlerinde asayişin sağlanması gereği ve depremde oluşan hasarlar nedeniyle bölgedeki ceza infaz kurumlarında bulunan toplam 10.036 hükümlü ve tutuklu diğer ceza infaz kurumlarına nakledilerek bu kurumlar boşaltılmış, bunların bir kısmı kapatılmıştır. Depremde hasar gören ve tadilatı tamamlanan Türkoğlu 1 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 2.174, 2 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ise 2.155 hükümlü ve tutuklunun nakli gerçekleştirilmiştir. Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki bakım onarım çalışmaları tamamlanmıştır. Cezaevleri ve adliyelerde hasar gören UYAP altyapısı onarılmış ve donanımlar yenilenmiştir.

3.1.6 Güvenlik Hizmetleri

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı tarafından deprem bölgesi il merkezlerinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) tefrişatı için 2025 yılı sonu itibarıyla toplam yaklaşık 26,8 milyon TL ödenek harcanmıştır. Harcamanın ve ihtiyacın illere dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 16: GAMER İl Merkezlerinin Tefrişatına Yapılan Harcama (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Toplam Yatırım Tutarı (TL)	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)
Adana	1.445.189	860.476
Adıyaman	2.718.410	2.380.269
Diyarbakır	1.789.620	1.789.620
Elazığ	1.377.117	221.136
Gaziantep	3.951.086	3.951.086
Hatay	2.286.117	1.747.376
Kahramanmaraş	4.124.845	4.124.845
Kilis	2.559.002	2.559.002
Malatya	2.573.422	2.573.422
Osmaniye	2.705.555	2.705.555
Şanlıurfa	3.848.486	3.848.486
Toplam	29.378.849	26.761.273

Kaynak: İçişleri Bakanlığı

AFAD sorumluluğundaki Kilis, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde bulunan 47 ikaz ve alarm sistemindeki sirenlerde ve Hatay Siren Komuta Merkezinde hasar meydana gelmiştir. Siren birimlerinin 7 tanesi ve Hatay Siren Komuta Merkezi kullanılamaz hale gelmiş, ağır hasarlı cihazların envanterden düşümü yapılmıştır. Hasarlı siren birimlerinde yapılan bakım onarım çalışmaları neticesinde toplam 40 noktadaki siren biriminin 31 tanesi yeniden devreye alınmıştır. Kalan noktalardan 2 tanesinde binalardaki inşaatın tamamlanması, 7 tanesinde ise siren donanımına ait eksik parçaların tedarik edilmesi beklenmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü

Depremden etkilenen illerde Genel Müdürlüğe ait 289 hizmet binasından (konut vb. binalar hariç) 47'si yeniden yapımı gerektirecek şekilde hasar görmüştür. Bölgede depremde önceki son üç yıl içinde yapılan 22 yeni bina ile güçlendirilen binaların hiçbirisi depremde hasar görmemiş ve tamamı kesintisiz kullanım koşullarını sağlamıştır.

Tablo 17: Hasar Tespit Durumu-Emniyet Genel Müdürlüğü Hizmet Binaları

İl	Ağır Hasarlı Bina Sayısı	Orta Hasarlı Bina Sayısı	Az Hasarlı Bina Sayısı	Hasarsız Bina Sayısı	Toplam
Adıyaman	2	2	1	9	14
Hatay	12	-	3	17	32
Kahramanmaraş	6	1	8	8	23
Kilis	-	-	2	7	9
Gaziantep	1	3	15	18	37
Adana	-	4	4	5	13
Malatya	6	-	2	24	32
Şanlıurfa	-	2	6	31	39
Diyarbakır	-	4	8	54	66
Osmaniye	2	1	7	13	23
Niğde	-	-	-	-	-
Bingöl	-	1	-	-	1
Toplam	29	18	56	186	289

Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü

2026 yılında Genel Müdürlüğe 5,4 milyar TL deprem ödeneği tahsis edilmiş olup Yatırım Programında deprem bölgesindeki 9 ilde 20 hizmet binası yapım işi yer almaktadır.

Tablo 18: Deprem Yatırımları-Emniyet Genel Müdürlüğü (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Varlık/Yapının Türü	Birim (M ²)	Toplam Yatırım Tutarı (TL)	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)
Adana	7 hizmet binası	12.712	587.431.522	453.658.471
	Makine teçhizat		66.903.021	66.903.021
	Bakım onarım		50.786.951	65.816.747
Adıyaman	1 hizmet binası	684	40.944.354	25.683.791
	Makine teçhizat		17.251.242	17.251.242
	Bakım onarım		106.370.203	108.295.595
Diyarbakır	5 hizmet binası	11.959	663.393.644	274.930.958
	Makine teçhizat		46.775.860	46.775.860
	Bakım onarım		86.028.710	200.005.860
Elazığ	5 hizmet binası	11.334	630.510.102	179.169.466
	Makine teçhizat		24.025.917	24.075.917
	Bakım onarım		7.129.127	11.077.749
Gaziantep	5 hizmet binası	29.707	1.779.403.304	117.376.676
	Makine teçhizat		48.819.040	48.819.040
	Bakım onarım		58.448.175	74.447.243
Hatay	12 hizmet binası	53.515	2.535.228.257	1.571.895.276
	Makine teçhizat		76.258.727	76.258.727
	Bakım onarım		227.863.448	249.306.631
Kahramanmaraş	8 hizmet binası	17.243	1.334.695.330	711.189.289
	Makine teçhizat		36.229.293	36.229.293
	Bakım onarım		145.919.277	148.463.846
Kilis	1 hizmet binası	4.866	37.095.906	113.710.393
	Makine teçhizat		12.454.977	12.454.977
	Bakım onarım		18.249.841	69.139.002
Malatya	7 hizmet binası	17.119	749.122.268	455.301.797
	Makine teçhizat		45.438.360	45.438.360
	Bakım onarım		55.558.232	64.062.800
Osmaniye	5 hizmet binası	15.912	952.494.258	228.550.452
	Makine teçhizat		19.015.045	19.015.045
	Bakım onarım		40.517.130	43.123.595
Şanlıurfa	4 hizmet binası	6.304	370.654.150	78.718.710
	Makine teçhizat		64.023.705	64.023.705
	Bakım onarım		62.912.807	125.344.287
Toplam		181.355 m ²	10.997.952.183	5.826.513.821

Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığının Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı binasının ağır hasar görmesi üzerine, binanın yeniden yapılmasına ilişkin proje 2024 yılında Yatırım Programına alınmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmekte olup 2026 yılında projenin tamamlanması hedeflenmektedir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 19: Deprem Yatırımları-Sahil Güvenlik Komutanlığı (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Varlık/ Yapının Türü	Birim (M ²)	Toplam Yatırım Tutarı (TL)	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)
Hatay	1 adet Hizmet Binası	4.300	350.000.000	215.000.000
	Hizmet Binası (Etüt Proje Gideri)	4.300	6.960.000	6.960.000
	Bakım Onarım	-	24.940.000	24.940.000
Adana	Bakım Onarım	-	5.634.761	5.634.761
Toplam			387.534.761	252.534.761

Kaynak: Sahil Güvenlik Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığınca tüm inşaat planlamaları yürürlükteki mevzuat hükümleri ve deprem yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç halinde kapsamlı deprem analizi ve güçlendirme projeleri yoluyla binalar güçlendirilmektedir. Deprem sonrasında Komutanlığa ait 214 hizmet binasının hasar aldığı belirlenmiştir. Bu binalara ilişkin hasar durumu ve sayısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 20: Hasar Tespit Durumu-Jandarma Genel Komutanlığı

İl	Ağır Hasarlı Bina Sayısı	Orta Hasarlı Bina Sayısı	Az Hasarlı Bina Sayısı	Toplam Bina Sayısı
Adana	-	2	2	4
Adıyaman	5	4	4	13
Kahramanmaraş	4	3	7	14
Hatay	20	1	6	27
Osmaniye	3	-	3	6
Şanlıurfa	-	-	10	10
Gaziantep	10	-	22	32
Diyarbakır	2	5	47	54
Malatya	4	-	25	29
Elazığ	6	2	17	25
Toplam	54	17	143	214

Kaynak: Jandarma Genel Komutanlığı

Hasarlı binaların 62'sinin yıkımı gerçekleştirilmiş ve bu binaların 29'u yeniden yapılmıştır. Hasar derecesine göre toplam 143 binanın güçlendirme, bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Hasar gören diğer binaların inşaat ve etüt proje faaliyetleri devam etmektedir.

2026 Yılı Yatırım Programında Jandarma Genel Komutanlığına Güvenlik Hizmetleri sektöründe yaklaşık 5,9 milyar TL deprem ödeneği tahsis edilmiştir. Ayrıca, Komutanlık tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2026 yılına kadar yapılan harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 21: Deprem Yatırımları-Jandarma Genel Komutanlığı (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Varlık/Yapının Türü	Toplam Yatırım Tutarı (TL)	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)
Adana	1 ilçe jandarma komutanlığı binası	80.000.000	74.214.000
	Hizmet binası ve lojman bakım onarımı	30.570.811	30.570.811
	Etüt proje	7.166.517	7.166.517
Adıyaman	1 il jandarma komutanlığı binası, 3 ilçe jandarma komutanlığı binası	524.038.434	392.734.919
	Hizmet binası ve lojman bakım onarımı	118.126.428	118.126.428
	Etüt proje	1.539.670	1.539.670
Diyarbakır	1 il jandarma komutanlığı binası, 3 ilçe jandarma komutanlığı binası	2.157.618.640	2.157.616.640
	Hizmet binası ve lojman bakım onarımı	129.557.940	129.557.940
	Etüt proje	92.791.170	92.791.170
Elazığ	1 il jandarma komutanlığı binası, 1 havacılık üssü hizmet binası, 2 ilçe jandarma komutanlığı binası	4.129.855.355	1.656.985.756
	Hizmet binası ve lojman bakım onarımı	157.873.807	157.873.807
	Etüt proje	50.422.497	50.422.497
Gaziantep	5 ilçe jandarma komutanlığı binası	210.239.732	127.117.196
	Hizmet binası ve lojman bakım onarımı	77.560.350	77.560.350
	Etüt proje	2.593.032	2.593.032
Hatay	1 il jandarma komutanlığı binası, 9 ilçe jandarma komutanlığı binası	2.117.075.945	680.368.989
	Hizmet binası ve lojman bakım onarımı	82.404.786	82.404.786
	Etüt proje	29.167.042	29.167.042
Kahramanmaraş	6 ilçe jandarma komutanlığı binası	361.651.238	306.321.238
	Hizmet binası ve lojman bakım onarımı	38.643.575	38.643.575
	Etüt proje	3.298.958	3.298.958
Kilis	1 il jandarma komutanlığı binası	181.012.354	181.012.354
	Hizmet binası ve lojman bakım onarımı	152.808.023	152.808.023
Malatya	4 ilçe jandarma komutanlığı binası	302.502.678	-
	Hizmet binası ve lojman bakım onarımı	54.727.908	54.727.908
Osmaniye	2 ilçe jandarma komutanlığı binası	191.478.945	191.478.945
	Hizmet binası ve lojman bakım onarımı	106.336.950	106.336.950
	Etüt proje	742.369	742.369
Şanlıurfa	1 il jandarma komutanlığı binası, 1 ilçe jandarma komutanlığı binası	448.841.318	448.841.318
	Hizmet binası ve lojman bakım onarımı	37.375.524	37.375.524
Toplam		11.878.021.996	7.390.398.712

Kaynak: Jandarma Genel Komutanlığı

3.1.7 İstihdam

Deprem bölgesindeki 11 ilin işgücü piyasasında deprem sonrası önemli değişimler yaşanmıştır. Bölgede işgücü açığı ortaya çıkmış olup sanayide çalışan işgücünün inşaatla yönelmesi, bu duruma yol açan temel sebeplerden biridir. Diğer taraftan, işyerlerinin hasar alması, makine ve demirbaşların bu hasardan etkilenmesi ve depremin etkisiyle siparişlerin iptal edilmesi özellikle imalat sektörünü olumsuz etkilemiştir. Ayrıca azalan üretim

sonucunda finansman sorunları ortaya çıkmıştır. Nitelikli işgücünün başka şehirlerde iş bulma potansiyelinin yüksek olması, deprem bölgesinden göçü artırarak bölgede nitelikli işgücü ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

2024 yılında yapılan düzenlemelerle Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında deprem illerinde düzenlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının uygulanmasına yönelik özelleştirilmiş politikalar hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda;

- Depremi meydana geldiği 6 Şubat 2023 tarihini kapsayacak şekilde yasaklılık durumu oluşan mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları için yasaklılık hükümleri 2024 ve 2025 yıllarında uygulanmamıştır.
- Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde) illerinde 2025 yılı sonuna kadar uygulanan mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarında istihdam yükümlülük süresi üç kat yerine bir kat olarak uygulanmıştır. Ayrıca, istihdam taahhüt oranı yüzde 70'ten yüzde 30'a düşürülmüştür.
- Adana, Diyarbakır, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri için istihdam yükümlülük süresi üç kat yerine bir buçuk kat olarak uygulanmıştır. İstihdam taahhüt oranı ise yüzde 70'ten yüzde 40'a düşürülmüştür.

Bu adımlar ile depremden etkilenen bölgenin ekonomik ve sosyal olarak daha hızlı bir şekilde toparlanması hedeflenmiştir. 6 Şubat 2023 tarihinden 2025 yılı sonuna kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 11 ilde düzenlenen işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kurslarından 60 bin 582 kişi faydalanmıştır. Kurs ve programlar kapsamında yapılan harcama tutarı 2025 yılı sonu itibarıyla 2,9 milyar TL'dir.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında depremlerden etkilenen yaklaşık 111 bin kişi için uzatma ödemeleri dâhil 2025 yılı sonu itibarıyla 1 milyar TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

Nakdi ücret desteği kapsamında hak sahiplerine günlük 133,4 TL olmak üzere aylık 3.973 TL ödeme yapılmıştır. Bu kapsamda yaklaşık 82 bin kişiye cari fiyatlarla 700 milyon TL nakdi ücret desteği ödenmiştir.

Afetin yaşandığı ilk andan itibaren afetin etkilerini azaltma, kamusal altyapı hizmetlerinin idamesini sağlama ve bölge halkı ve ekonomisine geçici gelir desteği sağlayan Toplum Yararına Programlarda (TYP) adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisinin katılabilmesi ve TYP'den en fazla dokuz ay yararlanılabilmesi hükümlerinin uygulanmayabileceği düzenlenmiştir. Halihazırda düşük ölçekte de olsa uygulanmaya devam edilen TYP'ler kapsamında 92.237 kontenjanlı programlar için 20 milyar TL'nin üzerinde ödenek ayrılmış olup yararlanıcılara yaklaşık 18 milyar TL ödeme yapılmıştır.

Kısa Vadeli Sigorta İşlemleri

İş kazası ve meslek hastalığı olaylarını bildirmekle yükümlü olanların SGK'ya yapması gereken bildirimler 15 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmıştır. İşverenler tarafından istirahat raporları kapsamında çalışılmadığına dair bildirimlerin ise 2 Şubat 2026 tarihine kadar yapılması düzenlenmiş olup işverenlere bu kapsamda idari para cezası uygulanmaması sağlanmıştır.

Primlerini kendisi ödemekle yükümlü olan sigortalıların 31 Temmuz 2026 tarihine kadar prim borcuna bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden kesintisiz olarak yararlandırılmasına devam edilecektir.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dâhil olmak üzere bu illerde ikamet eden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalıları 31 Temmuz 2026 tarihine kadar SGK sağlık hizmetlerinden faydalandırılmaya devam edilecektir.

Emeklilik Hizmetleri

Mücbir sebep hali devam eden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, fazla veya yersiz ödemeler ve kamu zararlarından kaynaklanan kurum alacaklarından 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 30 Kasım 2025 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihi ilgili mevzuat gereği gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Aralık 2025 tarihine ertelenmiştir.

Sigortalı Çalıştıran İşyerleri ve Primini Kendi Ödeyen Sigortalılar

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen kriterlere (2022 takvim yılına ilişkin verilmesi gereken son dönem katma değer vergisi beyannamesinde yer alan teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden kümülatif bedelin tutarı 2,5 milyon TL'nin altında olan mükellefler) sahip işverenler (4/a ve 4/c kapsamında sigortalı çalıştıran) ile bahsi geçen yerlerdeki tüm 4/b sigortalıları ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalıları için çeşitli kolaylıklar sağlanmıştır.

- Mücbir sebep hali 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatılmıştır.
- Bilgi, belge ve beyannameler ile işyeri kayıt ve belgelerin verilme süresi 15 Aralık 2025 tarihine, aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süresi ise 2 Şubat 2026 tarihine kadar uzatılmıştır.

- Deprem öncesi borçların son ödeme tarihi 31 Aralık 2025 tarihine, depremten sonra oluşan borçların son ödeme tarihi ise 31 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatılmıştır.
- Genel sağlık sigortalılarının deprem öncesi borçlarının son ödeme vadesi 31 Aralık 2025 tarihine kadar, deprem sonrası (2023 Ocak - 2025 Ekim dahil) oluşan prim borçları için son ödeme vadesi 31 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatılmıştır.
- SGK'ya kendi adına prim ödeyen sigortalıların, 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş borçları ile 6 Şubat 2023 tarihi sonrası erteleme kapsamına alınan borçlarının son ödeme tarihi 31 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatılmıştır.
- 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş işveren borçları için 31 Aralık 2025, 6 Şubat 2023 ve sonrası erteleme kapsamına alınan borçlar ile primini kendi ödeyen sigortalılıktan kaynaklanan borçlar için ise 31 Temmuz 2026 tarihine kadar başvuru yapılması ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla azami 24 ay süre ile faiz alınmaksızın tecil edilebilmesi sağlanmıştır.
- Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre afet öncesinde başlatılmış olan takip işlemlerine erteleme süresince devam edilmemesi, bu süre boyunca yeni icra takip dosyalarının açılmaması ve erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş bulunan menkul veya gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmaması sağlanmıştır.
- 7440 sayılı Kanuna göre gerçekleştirilen yapılandırma başvuruları 2 Mart 2026 tarihine, ilk taksit ödemesi ise 31 Mart 2026 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yabancı İşgücü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından deprem bölgesinde yer alan illerde 6 Şubat 2023-31 Aralık 2025 döneminde verilen çalışma izni sayısı 88.229, çalışma izni muafiyeti sayısı 1.828, mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak yabancılara verilen çalışma izni muafiyeti sayısı 67.101 ve çalışma izni muafiyet bilgi formu (Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 48/1-ş bendi kapsamında) 21.044 olarak tespit edilmiştir.

İŞKUR ve UNHCR işbirliğinde Sosyal Dayanıklılık Programı kapsamında deprem illerinde düzenlenen uygulamalı eğitim programlarından 767 kişi faydalanmıştır. Bu programla geçici koruma sağlanan Suriyeliler, uluslararası koruma statüsüne sahip yabancılar ve Türk vatandaşlarının işgücü piyasasına erişiminin desteklenmesi amaçlanmıştır.

3.1.8 Sosyal Koruma

11 ilimizde yaşanan ve toplumun tüm kesimleri üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkaran iki büyük depremin üçüncü yılında da birincil sorumlu kurum olarak Aile ve Sosyal

Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmalar; psikososyal destek hizmetleri, aynı yardımların yönetilmesi, engelliler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar, gençler ve ekonomik olarak desteklenmesi gereken gruplar başta olmak üzere depremde olumsuz etkilenen vatandaşlara yönelik projeler ve çalışmalar ile bölgede hizmet sunan kuruluşların güçlendirilmesi şeklindedir.

Psikososyal destek hizmetleri kapsamında bölgede depremde olumsuz etkilenen vatandaşların iyi olma hallerinin sağlanmasına yönelik özelleştirilmiş hizmetler sunulmuştur. Bu kapsamda, yetişkinlere yönelik merkezlerin yanı sıra çocuklar için çocuk dostu alanlar kurulmuştur. Depremde ilk anından itibaren bölgede aktif olarak görev yapan psikososyal destek ekipleri; çadır kentler, geçici barınma merkezleri, konteyner kentler ve hastanelerde psikolojik ilk yardım, ihtiyaç ve kaynak tespiti, psikoeğitim, toplum katılımı, çalışana destek, bireysel ve grup görüşmeleri ile sosyal iyileştirme etkinlikleri gibi mesleki müdahaleler yürütmüştür. Afet nedeniyle hizmete erişimin güç olduğu bölgelere ise mobil ekipler görevlendirilmiştir. Bununla birlikte, hizmetin etkinliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde psikososyal destek hizmeti sunan tüm kamu kurumları, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmıştır. Bu kapsamda, psikososyal destek ekipleri tarafından afetten etkilenenlere yönelik toplam 5,1 milyon psikososyal destek hizmeti sunulmuştur.

Bununla birlikte, psikososyal destek hizmetleri kapsamında çocuklara sunulan hizmetlerin etkinliğini artırmak amacıyla 6 Mayıs 2023 tarihinde Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı çerçevesinde depremde etkilenen çocukların risk ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile Çocuklar Güvende Ekipleri aracılığıyla izleme ve takiplerinin yapılmasına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda, Çocuklar Güvende Ekipleri tarafından depremde etkilenen çocuklar ve ailelerine yönelik hane ziyaretleri gerçekleştirilmiş, tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli sosyal hizmet müdahaleleri uygulanmıştır.

Afetten etkilenen çocuklara yönelik sunulan hizmetler yanında afetlerin çocuklar üzerinde bıraktığı psikososyal etkinin önemi dikkate alınarak bir girişim başlatılmıştır. Bu doğrultuda 26-28 Nisan 2023 tarihleri arasında ülkemizde ilk kez 1. Çocuk Şûrası düzenlenmiş ve Afet, Kriz ve Acil Durumlarda Çocuk Komisyonu oluşturulmuştur. Bu öncelik alanı kapsamında, afet, kriz ve acil durumlarda çocuklara yönelik alınacak tedbirler ve yürütülecek faaliyetlere ilişkin olarak akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile alan uzmanlarının katılımıyla istişareler yapılmıştır.

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalardan bir diğeri aynı yardımların yönetilmesidir. Bu kapsamda;

- Afetin etkilerinin yoğun olarak yaşandığı dönemde, acil ihtiyaçların ivedilikle karşılanabilmesi amacıyla sahada kurumsal ve bireysel bağışların kabul edildiği ve dağıtımların koordine edildiği 72 ayni bağış deposu kurulmuştur.
- Ayrıca, kurulan 16 depo ile yurt dışından ülkemize yapılan ayni bağışların yönlendirilmesi sağlanmıştır.
- Hâlihazırda ihtiyaçların karşılanması amacıyla dört depoda (Hatay'da üç ve Malatya'da bir adet) ayni bağışlar kabul edilmekte ve afet bölgelerine sevkiyat ve dağıtım devam etmektedir.
- Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Osmaniye ve Gaziantep illerinde kurulan toplam 27 kadın giyim ve bebek bakım çadırı aracılığıyla depremzede vatandaşların ihtiyaçları karşılanmıştır.
- Depremlerden olumsuz etkilenen vatandaşların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla çeşitli ihtiyaçları karşılanmaya devam etmekte ve ev eşyası yardımı yapılmaktadır.
- Deprem bölgesinde sosyal yardım yararlanıcısı olan vatandaşların yardımlarının aksamaması ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik esnek uygulamalar getirilmiştir. Bu kapsamda; deprem bölgesindeki illerde ikamet eden vatandaşlar adres kontrolünden muaf tutulmuş, BAĞ-KUR borcu bulunan kişilerin müstehaklık bilgisi dikkate alınmamış ve afetzedelerin Aile Destek Programı kapsamındaki mevcut hak sahiplikleri durdurulmamıştır.

Psikososyal destek hizmetleri ve ayni yardımların yanı sıra, engelli ve yaşlı vatandaşlar başta olmak üzere depremden olumsuz etkilenen kesimlere yönelik sunulan hizmetlerin aksamadan ve etkin şekilde yürütülmesi ile koruyucu ve güçlendirici bir perspektifle bu kesimlerin iyi olma hâllerine katkı sağlanması amacıyla birçok çalışma ve proje yürütülmüştür.

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, depremden toplumun diğer kesimlerine kıyasla daha fazla etkilenen engelli ve yaşlı vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarının çözümüne yönelik bir kriz masası oluşturulmuştur. Ayrıca devreye alınan Engelli ve Yaşlı Vatandaşlar için Deprem Destek Hattı ile iletilen 4.576 talep hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmuştur.
- Deprem bölgesindeki Bakanlığa bağlı 66 yatılı bakım kuruluşundan 5.252 engelli ve yaşlı vatandaş hizmet almaktadır. Bu kişilerden, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'teki kuruluşlarda bulunan 1.133 engelli ve 533 yaşlı olmak üzere toplam 1.666 kişi, tedbiren farklı illerdeki bakım kuruluşlarına ivedilikle yerleştirilmiştir.
- Evde bakım yardımından faydalanan, bakım veren aile üyesi ya da yakını kaybeden 193 ağır engelli birey için sosyal inceleme yapılmış olup; 14 engelli vatandaşımız yatılı kuruluşlarda korunma ve bakım altına alınmıştır. 179 engelli

vatandaşımız ise vefat eden yakını dışında farklı bir yakını bakım vermek istediğinden dolayı evde bakım yardımı ile desteklenmeye devam edilmiştir.

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli Türk işaret dili tercümanlarıyla farklı STK üyeleri ve gönüllülerin desteğiyle 120 kişilik işaret dili tercümanı ekibi oluşturularak işitme kayıplı depremzedelere uzaktan görüntülü veya deprem alanında birebir çeviri desteği sağlanmıştır. İhtiyaçlarının karşılanması için 2.100'den fazla işitme engelli vatandaşa ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişimlerini sağlamak üzere tercümanlık hizmeti verilmiştir.
- Deprem bölgesinden uzaklaşmak isteyen 330 işitme engelli vatandaş tahliye edilerek farklı şehirlerdeki otel ve KYK'ya bağlı yurtlara yerleştirilmiştir. Ayrıca bulundukları illerden ayrılmak istemeyen işitme engelli vatandaşlara 140 çadır desteği sağlanmıştır. 500'den fazla işitme engelli vatandaşa yaklaşık 2.403 kutu (14.418 adet) pil, 216 işitme cihazı ve 15 koklear implant kablosu desteği sağlanmıştır.
- Konteyner kentlerde yaşamını sürdüren ve Bakanlığın evde bakım yardımından faydalanan engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla Adıyaman iline 150 adet, Hatay iline 300 adet ve Kahramanmaraş iline 150 adet olmak üzere toplam 600 adet klozete uyumlu engelli banyo/tuvalet sandalyesi tedarik edilmiştir. Çeşitli konteyner üreticisi firmaların imalatlarının erişilebilirlik standartlarına uygunlukları teknik personellerce üretim tesislerinde yerinde kontrol edilerek teknik raporlar hazırlanmış ve firmalara teknik destek sağlanmıştır.
- Bakanlık ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde Depremden Etkilenen Engelli ve Yaşlı Bireylere Yönelik Bakım ve Rehabilitasyon Destek projesi yürütülmüştür. Mayıs 2023-Haziran 2025 arasında yürütülen proje ile deprem bölgesinde konteyner kentlerde ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren, bakım ihtiyacı olan engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın bakım ve rehabilitasyonları sağlanmış, kendilerine ve ailelerine psikososyal destek verilmiştir.
- Depremi ilk yıllarında Bakanlık ve Down Sendromu Federasyonu iş birliğinde özel gereksinimi (down sendromu, otizm spektrum bozukluğu, serebral palsy, zihinsel engelli vb.) olan çocuk ve gençlerin ailelerinin rahatlatılması, bu bireylere gün içerisinde yaşamlarını sürdürdükleri konteyner kentlerde nitelikli eğitim ve becerilerine uygun çeşitlendirilmiş olanaklar sunulması, bu sayede depremden etkilenen ailelerin desteklenmesini amaçlayan "Melek Yüzler Mola Evleri" projesi kapsamında deprem bölgesinde 6 Mola Evi açılmıştır. Bu merkezler aracılığıyla deprem bölgesinde bulunan down sendromlu bireyler başta olmak üzere benzer zihinsel engel türlerine sahip çocuk ve gençler ile ailelerin sosyal hizmet ve sosyal destek ihtiyacı karşılanmış, sosyal hayata katılımları artırılmıştır.

- Kadın konukevlerinde şiddetten korunma ve barınma amacıyla 6 Şubat 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 4.888, 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 tarihleri arasında 5.944, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 tarihleri arasında 5.327 olmak üzere toplam 16.069 kadına hizmet verilmiştir. Hatay ve Adıyaman'da kadın konukevi inşaatı projeleri 2026 Yılı Yatırım Programına alınmıştır. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinden hizmet alan kişi sayıları ise şu şekildedir: 6 Şubat 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 39.625 kadın, 4.859 erkek ve 2.209 çocuk olmak üzere toplam 46.693 kişi; 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 tarihleri arasında 42.923 kadın, 4.995 erkek ve 2.361 çocuk olmak üzere toplam 50.279 kişi; 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 tarihleri arasında ise 38.089 kadın, 5.033 erkek ve 1.845 çocuk olmak üzere toplam 44.967 kişi hizmet almıştır.
- Deprem bölgesindeki kadınların refahlarının artırılması amacıyla Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde kadın kooperatifleri bünyesinde iş atölyeleri kurulmuştur. Söz konusu iş atölyelerinde yürütülen faaliyetler kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1.000 depremzede kadına ulaşılmıştır. Ek olarak, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin artırılması ve yaygınlaştırılmaları amacıyla 2021-2024 yılları arasında Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi projesi yürütülmüştür. Bu kapsamda, Gaziantep ve Hatay'da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunulmuştur.
- Korunma ve bakım altındaki çocuklar için tahliye planı hazırlanmış ve bölgedeki çocuk bakım kuruluşlarında koruma altında bulunan çocuklar, güvenli illerdeki kuruluşlara nakledilmiştir. İlk 48 saat içinde 10 ilden 877 çocuk olmak üzere toplam 966 çocuk güvenli illerdeki kuruluşlara sevk edilmiştir. Çocuk bakım kuruluşlarıyla ilgili durum değerlendirmesi yapıldıktan sonra bölge dışına nakledilen çocukların deprem bölgesine güvenli geri dönüşleri sağlanmıştır.
- Acil Durumlara Duyarlı Çocuk Koruma Hizmetlerinin ve Desteklerinin Geliştirilmesi Yoluyla Çocukların Yaşamlarının İyileştirilmesi projesi kapsamında, UNICEF iş birliği ile Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde çocuk yaşam merkezlerinin kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Depremler sonrası bölgedeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 89 kurum ve kuruluşun (huzurevleri, çocuk evleri, sosyal hizmet merkezleri gibi) 21'i ağır hasarlı, 15'i orta hasarlı, 53'ünün ise az hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 11 ilde hasar gören hizmet binalarının onarımı, yeni binaların inşası ve tefrişatı için 2025 yılında 1,64 milyar TL harcama yapılmıştır. 2026 yılında ise deprem kapsamındaki projelere ayrılan 1,7 milyar TL ödeneğin 892 milyonu 11 ilde inşa edilmesi öngörülen kuruluşlara tahsis edilmiştir.

- Hatay'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası deprem nedeniyle yıkılmıştır. Toplam tutarı 202,5 milyon TL olan Hatay Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) ve İl Müdürlüğü Hizmet Binası projesi 2026 Yılı Yatırım Programında yürütülmektedir. Hatay'da Kırıkhan, Hassa, Arsuz, Samandağ ve Dört Yol ilçelerinde SHM inşaat projeleri, Defne ve Reyhanlı ilçelerinde ise SHM etüt projeleri 2026 Yılı Yatırım Programına alınmıştır. Kahramanmaraş'ta Elbistan, Afşin, Göksun ve Pazarcık ilçelerinde SHM etüt projeleri yürütülmektedir. Elazığ'da 180 milyon TL proje tutarlı Elazığ Hazar Baba Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Şanlıurfa'da 270 milyon TL proje tutarlı Şanlıurfa SHM ve İl Müdürlüğü Hizmet Binası, Osmaniye'de 144 milyon TL proje tutarlı Osmaniye Düziçi SHM ile Bahçe ve Kadirli ilçelerinde SHM etüt projeleri, Malatya'da 180 milyon TL proje tutarlı Malatya Yeşilyurt SHM ve Diyarbakır'da Sur ve Bağlar ilçelerinde SHM etüt projeleri de 2026 Yılı Yatırım Programında yer almaktadır.
- Hatay Antakya Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı iki ev ve idari bina, depremde hasar gördüğü için 2025 yılında Yatırım Programına alınmış olup inşaat çalışmaları %68 ilerleme kaydetmiştir.
- Depremlerin ardından, yaşlılara yönelik sosyal hizmet kuruluşlarında (huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri) üç binada ağır, altı binada ise orta veya hafif hasar tespit edilmiştir. Deprem performans analiz raporu sonuçlarına göre Malatya Huzurevi ve Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yıkılmış ve hizmet alan yaşlılar uygun kuruluşlara nakledilmiştir. 2026 Yılı Yatırım Programında Hatay Antakya Huzurevi İnşaatı ile Malatya Yeşilyurt ve Kahramanmaraş Elbistan Huzurevi etüt projelerine yer verilmiştir.

Depremde yıkılan Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü hizmet binasının yeniden inşası için 2024 Yılı Yatırım Programına dahil edilen 74,3 milyon TL tutarlı Hatay İl Müdürlüğü Hizmet Binası 2025 yılı içinde tamamlanarak faaliyete başlamıştır.

3.2 Altyapı Sektörleri

3.2.1 İçmesuyu ve Kanalizasyon

Altyapı sistemleri, deprem sonrası ekonomik ve toplumsal işlevselliğin devam ettirilmesi sürecinde kentlerin en kritik operasyonel bileşenleri arasında yer almaktadır. Deprem sonrasında deprem bölgelerinde içmesuyu ve sulama ihtiyacını karşılamak için DSİ sondaj makineleriyle Kahramanmaraş'ta 51, Hatay'da 58, Malatya'da 43, Adıyaman'da beş, Kilis'te 18 ve Osmaniye'de beş olmak üzere toplam 180 kuyu açılmıştır. 3.612 litre/saniye içmesuyu sağlanarak yaklaşık 1 milyon 98 bin kişiye içme suyu ve 4.666 hektar alanı sulayacak sulama suyu sağlanmıştır.

Depremlerde hasar gören altyapı tesislerinin onarımı kapsamında 9,4 milyar TL toplam yatırım tutarı bulunan afet konutları altyapı işleri KGM, İLBANK, DSİ, TOKİ ve Emlak Konut GYO tarafından yürütülmüştür.

Afetten etkilenen ve afet sebebiyle göç alan illerdeki çeşitli altyapı projeleri için Dünya Bankası, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansından toplam 100 milyar TL tutarındaki dış finansman belediyelere hibe olarak kullanılmaktadır. Bu finansmana ek olarak, İller Bankasının diğer dış kredili projeleriyle birlikte deprem bölgesinde devam eden toplam yatırım tutarı 141 milyar TL'ye ulaşmaktadır.

Yapılacak projeler içmesuyu ve atıksu altyapı rehabilitasyonu, arıtma tesisi yapım ve onarımı, içmesuyu deposu ve yağmursuyu şebeke yapım çalışmalarını kapsamaktadır. İl bazında dağılım aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Tablo 22: Dış Kredili İşlerin İl Bazında Dağılımı (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Varlık/Yapının Türü	Toplam Yatırım Tutarı (TL)
Adana	İçmesuyu tesisi (iletim hattı, arıtma tesisi, depolar, pompaj tesisleri), kanalizasyon şebekesi, yağmursuyu şebekesi	15.015.988.000
Adıyaman	İçmesuyu tesisi (iletim hattı, arıtma tesisi, depolar, pompaj tesisleri), kanalizasyon şebekesi, yağmursuyu şebekesi	9.596.881.000
Diyarbakır	İçmesuyu tesisi (iletim hattı, arıtma tesisi, depolar, pompaj tesisleri), kanalizasyon şebekesi, yağmursuyu şebekesi	3.934.468.000
Elazığ	İçmesuyu tesisi (iletim hattı, arıtma tesisi, depolar, pompaj tesisleri), atıksu arıtma tesisi	5.155.074.000
Gaziantep	İçmesuyu tesisi (iletim hattı, arıtma tesisi, depolar, pompaj tesisleri)	14.471.972.000
Hatay	İçmesuyu tesisi (iletim hattı, arıtma tesisi, depolar, pompaj tesisleri), kanalizasyon şebekesi, yağmursuyu şebekesi	21.881.773.000
Kahramanmaraş	İçmesuyu tesisi (iletim hattı, arıtma tesisi, depolar, pompaj tesisleri), kanalizasyon şebekesi, yağmursuyu şebekesi	21.427.589.000
Kilis	İçmesuyu tesisi (iletim hattı, arıtma tesisi, depolar, pompaj tesisleri), kanalizasyon şebekesi, atıksu arıtma tesisi	2.877.561.000
Malatya	İçmesuyu tesisi (iletim hattı, arıtma tesisi, depolar, pompaj tesisleri), kanalizasyon şebekesi, atıksu arıtma tesisi	15.302.897.000
Osmaniye	İçmesuyu tesisi (iletim hattı, arıtma tesisi, depolar, pompaj tesisleri), kanalizasyon şebekesi	8.708.041.000
Şanlıurfa	İçmesuyu tesisi (iletim hattı, arıtma tesisi, depolar, pompaj tesisleri), kanalizasyon şebekesi	9.595.811.000
11 il	Etüt-proje, kentsel altyapı	13.210.234.000
Toplam		141.178.289.000

Kaynak: İLBANK

Dış finansman kaynaklı projeler dışında DSİ ve İLBANK tarafından bütçe imkanlarıyla yürütülen projelerin toplam yatırım tutarı yaklaşık 106 milyar TL olup 2025 yılı sonu itibarıyla 25,1 milyar TL harcama yapılmıştır. DSİ tarafından depremlerden etkilenen 11 il için içmesuyu sektöründe gerçekleşen projelerin toplam yatırım tutarı 28 milyar TL olup 2025 yılı itibarıyla kümülatif harcama tutarı 17,3 milyar TL'dir. Bu kapsamda, iletim

hattı, arıtma tesisi, depolama, pompaj tesisleri gibi yapıların rehabilitasyon çalışmaları devam etmektedir.

Tablo 23: Deprem Yatırımları-DSİ ve İLBANK (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Varlık/Yapının Türü	Birim	Toplam Yatırım Tutarı (TL)	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)
Adana	İçmesuyu tesisi (iletim hattı, arıtma tesisi, depolar, pompaj tesisleri), kanalizasyon şebekesi	3,89 hm ³ /yıl 566 km	4.586.928.000	368.377.185
Adıyaman	İçmesuyu tesisi (iletim hattı, arıtma tesisi, depolar, pompaj tesisleri), kanalizasyon şebekesi	10,01 hm ³ /yıl 661 km	7.484.503.850	725.020.642
Diyarbakır	İçmesuyu tesisi (iletim hattı, arıtma tesisi, depolar, pompaj tesisleri)	108,3 hm ³ /yıl 456 km	8.283.801.141	2.744.452.058
Elazığ	İçmesuyu tesisi (iletim hattı, arıtma tesisi, depolar, pompaj tesisleri), atıksu arıtma tesisi	30 km	814.404.000	0
Gaziantep	İçmesuyu tesisi (iletim hattı, arıtma tesisi, depolar, pompaj tesisleri), atıksu arıtma tesisi	289,17 hm ³ /yıl 125km	8.850.626.952	226.202.287
Hatay	İçmesuyu tesisi (iletim hattı, arıtma tesisi, depolar, pompaj tesisleri), kanalizasyon şebekesi, atıksu arıtma tesisi	31,1 hm ³ /yıl 1909 km	24.572.632.717	5.399.401.789
K.Maraş	İçmesuyu tesisi (iletim hattı, arıtma tesisi, depolar, pompaj tesisleri), kanalizasyon şebekesi	1,156 hm ³ /yıl 1810 km	25.758.888.286	11.578.376.539
Malatya	İçmesuyu tesisi (iletim hattı, arıtma tesisi, depolar, pompaj tesisleri), kanalizasyon şebekesi, atıksu arıtma tesisi	1557 km	10.652.402.543	1.240.298.818
Osmaniye	İçmesuyu tesisi (iletim hattı, arıtma tesisi, depolar, pompaj tesisleri)	39,99 hm ³ /yıl 598 km	6.577.828.212	162.264.033
Şanlıurfa	İçmesuyu tesisi (iletim hattı, arıtma tesisi, depolar, pompaj tesisleri), atıksu arıtma tesisi	13,36 hm ³ /yıl 232 km	6.535.418.452	2.666.667.752
Kilis	İçmesuyu tesisi (iletim hattı, arıtma tesisi, depolar, pompaj tesisleri), atıksu arıtma tesisi	14,6 hm ³ /yıl 10 km	1.791.688.800	0
Toplam			105.909.122.953	25.111.061.102

Kaynak: DSİ, İLBANK

İLBANK tarafından deprem bölgesinde yürütülen projeler kapsamında 2025 yılı sonu itibarıyla içmesuyu sektöründe isale hattı onarımı, içmesuyu arıtma tesisi yapımı ve su depoları inşaatı işleri için 2,9 milyar TL, kanalizasyon sektöründe ise atıksu arıtma tesisi onarımı, kanalizasyon şebekesi yapımı gibi işler için 4,9 milyar TL harcama yapılmıştır. İLBANK tarafından gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin harcama 7,8 milyar TL'ye erişmiştir. Yatırımların il bazında dağılımı Tablo 23'te yer almaktadır.

3.2.2 Diğer Belediye Hizmetleri

Depremlerden etkilenen 11 ilde yer alan birçok belediyenin hizmet binaları, sosyal tesisleri, altyapı ve üretim tesisleri yıkılmış veya hasar görmüştür. Ayrıca belediyelerin araçları ve iş makineleri ile şehir içi yollar, köprü ve viyadüklerin önemli bir kısmı hasar görmüş ya da kullanılamaz hale gelmiştir.

Deprem bölgesinde yer alan ve hizmet verebilecek durumda olan belediyeler ile deprem bölgesi dışındaki illerde yer alan belediyeler arama kurtarma faaliyetleri sırasında itfaiye ve arama kurtarma ekiplerini, iş makinelerini, araç-gereçlerini ve personeli seferber etmiştir. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile deprem illerindeki yerel yönetimlere idari iş ve işlemlerde birtakım kolaylıklar sağlanmıştır.

Şubat 2023-Aralık 2025 döneminde deprem illeri ve deprem bölgesi dışındaki illerdeki yerel yönetimlerde cari fiyatlarla sermaye gideri, sermaye transferi ve borç verme toplamı olarak yaklaşık 73,5 milyar TL harcama gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan deprem bölgesindeki illerde bulunan yerel yönetimlere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İLBANK tarafından sağlanan proje tahsisli şartlı nakdi yardımlarla belediye hizmet araçları, park ve bahçeler, çöp konteynırı, yaşam konteynırı, atık bertaraf tesisi, elektrik iletim tesisi gibi işler için 2026 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 4 milyar TL harcama yapılmıştır.

Depremden bu yana merkezi yönetim tarafından deprem illerindeki yerel yönetimlerin altyapı ile araç ve ekipman eksikliklerinin giderilmesi için ilgili bütçe tertiplerinden veya dış krediyle finanse edilmek üzere itfaiye ve acil müdahale araç alımı, iş makinası alımı, alet ve ekipman alımı gibi birçok proje yürütülmektedir. İLBANK yatırımları altında yer alan ve toplam proje tutarı yaklaşık 21,9 milyar TL olan Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar ve Belediyelerin Doğal Afetlere Karşı Dayanıklılığının Güçlendirilmesi projeleriyle deprem bölgesinde yer alan belediyelerin acil nitelikli altyapı ve araç ekipman talepleri karşılanmaktadır.

3.2.3 Enerji

Kamu ve özel sektöre ait elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri, doğal gaz iletim ve dağıtım tesisleri, petrol iletim ve depolama tesisleri ile akaryakıt tesislerinde toplam 53,9 milyar TL hasar ortaya çıkmıştır. Hasarların büyük çoğunluğu Hatay, Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta meydana gelmiştir.

Yoğunlukla şehir içinde bulunan ve daha fazla hasar alan elektrik ve doğal gaz dağıtım tesislerinin onarım faaliyetleri yürütülmüş ancak bazı yerlerdeki can ve mal emniyeti açısından elektrik ve doğal gaz arzında kesinti uygulamasına bir süre daha devam edilmiştir. Akaryakıt istasyonları ve petrol depolama tesislerinde onarım çalışmaları yürütülmüştür.

Devlet tarafından işletilen elektrik üretim santrallerinden Karakaya HES ve Afşin Elbistan B Termik Santrali depremlerden etkilenmiştir. Yürütülen çalışmalar sonucunda Karakaya HES kesintisiz olarak elektrik üretimine devam ederken Afşin Elbistan B Termik Santralinde meydana gelen hasarlar hızlı bir şekilde giderilmiştir. Santraller mevcut durumda üretim faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürmektedir.

Bölgede 2023 yılında devreye giren tüketim tesisleri ile ilişkilendirilen lisanssız üretim tesisleri için satış sınırında aktif tüketimin yanı sıra benzer tüketim noktaları dikkate alınabilecekken 2024 yılı mahsuplaşmalarında 2022-2024 dönemi tüketim değerlerinden yüksek olana göre ihtiyaç fazlası enerjinin satışının gerçekleştirilmesine imkân verilmiştir.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından enerji iletim tesislerinin durumu değerlendirilerek gerekli görülen yerlerde iletim altyapısının güçlendirilmesine ve geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları yürütülmüştür.

Elektrik dağıtım şirketlerine ait mevcut dağıtım merkezi, transformatör merkezi ve indirici merkezlerinin deprem performans kontrollerinin yapılması veya güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

Deprem bölgesinde ikamet eden tüketiciler, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında belirtilen güvence bedeli ile kesme-bağlama bedelinin alınmasından 15 Şubat 2023-09 Mayıs 2023 tarihleri arasında muaf tutulmuştur.

Enerji ticareti ve tedarik işlemleri olumsuz olarak etkilenen toptan ve perakende satış piyasasında satış yapan şirketler, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında yer alan avans ödeme yükümlülüğünden 31 Mart 2024 tarihine kadar muaf tutulmuştur. Bahse konu avans ödeme yükümlülüğü muafiyeti, kapsamı daraltılarak (yalnızca bölgedeki dört EDAŞ, dört EPSAŞ ile Adana ve Gaziantep OSB'leri ile Türkoğlu OSB (Kahramanmaraş) için olmak üzere) 20/03/2025 tarihli ve 13385 sayılı Kurul Kararı ile ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Daha sonraki süreçte ise bu süre 23/10/2025 tarihli ve 13899 sayılı Kurul Kararı ile 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılmıştır. Deprem hasarlarının giderilmesine yönelik enerji sektöründe yapılan harcamaların ağırlıklı olarak elektrik dağıtım şebekesinin iyileştirilmesi kapsamında gerçekleştirildiği görülmektedir.

Tablo 24: Deprem Yatırımları-Enerji Sektörü (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Varlık/ Yapının Türü	Toplam Yatırım Tutarı (TL)	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)	Kamu/Özel
Adana	Elektrik iletim tesisi	166.468.379	18.689.022	Kamu
	Elektrik üretim tesisi	37.110.118	37.110.118	Kamu
	Elektrik dağıtım tesisi	4.447.763.907	4.447.763.907	Özel
	Doğal gaz iletim	971.679.397	7.568.293	Kamu
Adıyaman	Elektrik iletim tesisi	106.427.629	29.295.426	Kamu
	Elektrik üretim tesisi	1.233.820	1.233.820	Kamu
	Doğal gaz dağıtım	1.262.596.032	1.057.786.032	Özel
	Elektrik dağıtım tesisi	3.634.977.421	3.634.977.421	Özel
Diyarbakır	Elektrik iletim tesisi	98.296.101	823.597	Kamu
	Elektrik üretim tesisi	5.624.115	5.624.115	Kamu
	Doğal gaz dağıtım	761.228	761.228	Özel
	Elektrik dağıtım tesisi	507.185.231	507.185.231	Özel
Elazığ	Elektrik iletim tesisi	13.346.123	13.346.123	Kamu
	Doğal gaz dağıtım	106.397.835	106.397.835	Özel
	Elektrik dağıtım tesisi	508.220.219	508.220.219	Özel
Gaziantep	Elektrik iletim tesisi	194.840.185	11.743.057	Kamu
	Elektrik dağıtım tesisi	6.075.070.407	6.075.070.407	Özel
Hatay	Doğal gaz iletim	74.059.457	586.953	Kamu
	Elektrik üretim tesisi	2.502.000	2.502.000	Kamu
	Elektrik dağıtım tesisi	10.947.381.930	10.947.381.930	Özel
	Elektrik iletim tesisi	37.679.662	37.679.662	Kamu
Kahramanmaraş	Doğal gaz iletim	225.292.428	121.115.677	Kamu
	Elektrik iletim tesisi	601.587.015	12.742.515	Kamu
	Elektrik üretim tesisi	378.485.868	378.485.868	Kamu
	Doğal gaz dağıtım	1.254.610.545	883.193.034	Özel
	Elektrik dağıtım tesisi	9.904.069.359	9.904.069.359	Özel
Kilis	Elektrik iletim tesisi	1.699.002	1.699.002	Kamu
	Elektrik dağıtım tesisi	526.164.152	526.164.152	Özel
Malatya	Elektrik üretim tesisi	1.514.095	1.514.095	Kamu
	Elektrik iletim tesisi	5.765.179	5.765.179	Kamu
	Doğal gaz dağıtım	835.218.244	835.218.244	Özel
	Elektrik dağıtım tesisi	1.455.978.673	1.455.978.673	Özel
	Elektrik iletim tesisi	5.097.006	5.097.006	Kamu
Osmaniye	Elektrik üretim tesisi	34.461.868	34.461.868	Kamu
	Elektrik dağıtım tesisi	2.166.741.013	2.166.741.013	Özel
	Elektrik üretim tesisi	5.990.894	5.990.894	Kamu
Şanlıurfa	Elektrik iletim tesisi	22.582.802	22.582.802	Kamu
	Doğal gaz dağıtım	83.160.172	83.160.172	Özel
	Elektrik dağıtım tesisi	428.151.521	428.151.521	Özel
	Elektrik üretim tesisi	5.990.894	5.990.894	Kamu
11 il	Doğal gaz iletim	521.841.343	521.841.343	Kamu
Adana, Hatay, Osmaniye	Doğal gaz dağıtım	1.737.323.686	1.737.323.686	Özel
Gaziantep, Kilis	Doğal gaz dağıtım	4.527.859.869	4.527.859.869	Özel
Toplam		53.923.215.930	51.110.902.368	

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3.2.4 Ulaştırma

Karayolu

Deprem sonrasında karayollarında çatlak, çöküntü ve toprak kaymaları, otoyollarda tünel ve köprü hasarları gibi yapısal zararlar meydana gelmiştir. Tarihi köprüler zarar görmüş, KGM'ye ait bakımevleri ve diğer hizmet binalarında hasarlar oluşmuştur.

Depremlerden etkilenen yolların onarımı ve bu yollardaki sinyalizasyon ve oto korkuluk ile yatay ve düşey işaretlemelerin yenilenerek trafik güvenliği tedbirlerinin artırılması, köprülerin bakım ve onarımı ile deprem sismik takviye izolatörlerinin değişimi, tünellerin yapısal olmayan hasarlarının giderilmesi, hasar gören tarihi köprülerin onarımı ile hizmet tesisleri, bakımevleri ve diğer hizmet binalarında oluşan hasarların onarımı için kalıcı onarım çalışmalarına devam edilmektedir.

Tablo 25: Deprem Yatırımları-Karayolu ve Otoyol Sektörleri (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Varlık/Yapı Türü	Birim	Toplam Yatırım Tutarı (TL)	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)
Adana	Karayolu, otoyol, sanat yapıları	5 km otoyol onarımı, 2 km karayolu onarımı	545.312.000	187.441.000
Hatay	Karayolu, sanat yapıları	15,8 km karayolu onarımı, 6 sanat yapısı onarımı	10.065.059.000	9.729.000.000
Gaziantep	Karayolu, otoyol, sanat yapıları	5 adet viyadük güçlendirmesi, 10,3 km BY BSK onarımı, 4 sanat yapısı onarımı	8.580.268.000	5.363.627.000
Kahramanmaraş	Sanat yapıları	2 sanat yapısı onarımı	317.500.000	298.142.000
Osmaniye	Karayolu, sanat yapıları	4 km karayolu onarımı	42.351.000	14.557.000
Adıyaman	Karayolu, sanat yapıları	9,3 km karayolu onarımı, 3 sanat yapısı onarımı	5.002.910.000	1.719.665.000
Malatya	Karayolu, sanat yapıları	22 km karayolu onarımı, 2 sanat yapısı onarımı	6.269.850.000	2.191.123.000
Elazığ	Sanat yapıları	1 sanat yapısı onarımı	83.020.000	83.020.000
Diyarbakır	Sanat yapıları	2 sanat yapısı onarımı	98.102.000	98.092.000
Şanlıurfa	Sanat yapıları	1 sanat yapısı onarımı	106.958.000	106.948.000
Toplam			31.111.330.000	19.791.615.000

Kaynak: KGM

Deprem sonrası karayolu ve otoyollarda meydana gelen hasarların giderilmesine yönelik 31,1 milyar TL tutarında yatırım planlanmıştır. 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 19,8 milyar TL tutarında harcama yapılmıştır. Bakım-onarım ve iyileştirme faaliyetleri için KGM tarafından yapılan harcamaların il bazında dağılımı yukarıdaki tabloda gösterilmektedir.



Hatay Havalimanı Yolu

Diğer taraftan deprem kapsamında kurulan yeni yerleşim yerleri ile konut ve sosyal tesis alanlarına erişimi sağlamak üzere yapılan imar ve bağlantı yolları için toplam 57,8 milyar TL yatırım planlanmış, 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 40 milyar TL harcama yapılmıştır. Bu kapsamda KGM tarafından yürütülen yatırımların il bazında dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 26: Deprem Yatırımları-Kentçi İmar ve Bağlantı Yolu (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Varlık/Yapı Türü	Birim (km)	Toplam Yatırım Tutarı (TL)	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)
Diyarbakır	Karayolu/etüt proje/yol yapım	40,8 km BY, 16,2 km TY	7.275.914.157	6.260.248.092
Malatya	Karayolu/etüt proje/yol yapım	13,6 km BY, 28,8 km TY	5.660.697.127	4.264.851.344
Şanlıurfa	Karayolu/etüt proje/yol yapım	17,7 km BY, 6,4 km TY	6.468.211.147	3.657.678.999
Osmaniye	Karayolu/etüt proje/yol yapım	2,9 km BY, 12,5 km TY	1.934.366.603	1.276.065.941
Hatay	Karayolu/etüt proje/yol yapım	21,3 km BY, 80,2 km TY	26.407.559.635	17.389.957.925
Adana	Karayolu/etüt proje/yol yapım	2,5 km TY	1.770.752.681	1.223.124.651
Kahramanmaraş	Karayolu/etüt proje/yol yapım	22,6 km BY, 19,4 km TY	7.572.146.447	5.309.943.455
Kilis	Karayolu/etüt proje/yol yapım	6,5 km BY	727.300.839	605.469.818
Toplam			57.816.948.636	39.987.340.225

Kaynak: KGM

Denizyolu

Deprem bölgesindeki kıyı tesislerinde oluşan hasar tespit edilerek onarım için ön projelendirilme yapılmıştır. Hatay'da yer alan bir trafik gözetleme istasyonunun güçlendirilmesi işi başlatılmıştır. Ayrıca kentte bulunan fener ve tarihi gardiyan binasındaki hasar için 26 milyon TL tutarındaki yatırıma yıl içerisinde başlanacaktır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen “Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezi” projesinin yapımına başlanmış olup yıl sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. Denizyolu sektörü deprem yatırımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 27: Deprem Yatırımları-Denizyolu Sektörü (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Varlık/Yapının Türü	Birim	Toplam Yatırım Tutarı (TL)	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)
Hatay	Denizyolu üstyapısı	Üstyapı (tarihi gardiyan binası, 108 m ²), fener kulesi (10 m)	26.000.000	1.000.000
	Denizyolu altyapısı	Ana dalgakıran onarımı (500 m), rıhtım inşaatı (527 m), çekek yeri inşaatı (20 m), geri saha dolgusu inşaatı	419.021.000	143.664.000
	Denizyolu alt ve üst yapısı	Altyapı (200 m ²), çelik konstrüksiyon kule (20 m)	27.425.000	8.104.000
Toplam			472.446.000	152.768.000

Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Havayolu

Afet sonrasında Hatay Havalimanının zemininde önemli ölçüde çökme, pistinde kırılma meydana gelmiştir. Depremin hemen ardından yardım ve tahliye amaçlı uçuşlar için pist geçici hizmet verecek şekilde onarılmış ancak havalimanı bu süreçte sivil uçuş trafiğine kapatılmıştır.

Hatay Havalimanı onarım işinin ihalesi 2023 yılında gerçekleştirilmiş, 2025 yılında söz konusu projede yaklaşık yüzde 90 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu kapsamda birinci etap çalışmaları tamamlanarak 2.720 metre uzunluk ve 45 metre genişliğinde yardımcı pist ile toplam 10 uçak park pozisyonlu apron ve taksi yolları hizmete açılmış, 2 Eylül 2025 tarihinde ilk ticari uçuş gerçekleştirilmiştir.



Hatay Havalimanı

Ayrıca Adana, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş Havalimanlarında küçük ölçekli hasarlar oluşmuştur. Bu hasarların büyük kısmı 2023 yılı sonu itibarıyla onarılmıştır. Malatya Havalimanında ise deprem öncesi devam eden yeni terminal binası ve müteammim tesisler yapım işi deprem sonrasında kısmi olarak zarar görmüş, güçlendirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda kalan işlerin ikmaline yönelik ihale yapılmış olup projenin 2026 yılı içinde tamamlanması öngörülmektedir.

Deprem sonrası havalimanlarında meydana gelen hasarların giderilmesine yönelik olarak 24,2 milyar TL tutarında yatırım planlanmış ve 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 19,5 milyar TL tutarında harcama yapılmıştır.

Tablo 28: Deprem Yatırımları-Havayolu Sektörü (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Varlık/Yapının Türü	Birim	Toplam Yatırım Tutarı (TL)	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)
Hatay	Havayolu altyapısı	Altyapı (2.000.000 m ²)	16.000.000.000	14.000.000.000
Hatay	Havayolu altyapısı	Altyapı (100.000 m ²), Üstyapı (10.000 m ²)	1.800.000.000	360.000.000
Malatya*	Havayolu altyapısı	Altyapı (100.000 m ²), Üstyapı (32.000 m ²)	6.400.000.000	5.150.000.000
Toplam			24.200.000.000	19.510.000.000

Kaynak: DHMİ *Projedeki yatırımın tamamı depreme yönelik yatırım değildir. Deprem nedeniyle projenin bazı kısımlarında güçlendirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Demiryolu

Deprem sonrasında bölgede demiryollarında, yük ve yolcu taşımacılığı yapılan hatlarda altyapı, üstyapı ve sanat yapılarında hasarlar meydana gelmiştir. Demiryolu yük taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı Sivas, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde bulunan demiryolu altyapısı deprem dolayısıyla büyük hasar görmüştür. Sivas iline gelen ulusal ve uluslararası yükler Malatya-Narlı hattı üzerinden limanlara ulaşamadığı için Kayseri güzergâhı kullanılmaya başlanmıştır.



Onarılan Demiryolu Köprüsü (Alman Köprüsü), Adıyaman

Malatya-Narlı-Nurdağı hat kesimindeki altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanarak hat 15 Ekim 2025 tarihinde dizel tren işletmeciliğine açılmış ve Divriği-İskenderun arasındaki yük taşımacılığı tekrar bu koridor üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Hat kesimindeki elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları devam etmekte olup çalışmaların 2027 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

Deprem sonrası demiryolu hatlarında toplam 31,5 milyar TL civarında yatırım planlanmıştır. Bu kapsamda 2025 yılı sonu itibarıyla 26,4 milyar TL harcama yapılmış olup yatırımların 2027 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.

Tablo 29: Deprem Yatırımları-Demiryolu Sektörü (2026 yılı fiyatlarıyla)

Demiryolu Güzergâhı	Varlık/Yapının Türü	Birim	Toplam Yatırım Tutarı (TL)	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)
Gölbaşı-Malatya- Elazığ, Malatya- Çetinkaya Hat İşleri	Demiryolu hattı	Altyapı (100 km), Elektrifikasyon (100 km), Köprü (768 m), Sinyalizasyon (100 km), Üstyapı (239 km), Etüt-Proje, Müşavirlik/Kontrollük	9.123.444.824	9.075.444.824
Bahçe-Nurdağ- Narlı-Gölbaşı, Köprüağzı- Kahramanmaraş Hat İşleri	Demiryolu hattı	Altyapı (152 km), Elektrifikasyon (135 km), Köprü (60 m), Sinyalizasyon (135 km), Üstyapı (180 km), Etüt-Proje, Müşavirlik/Kontrollük	8.661.529.951	8.633.529.951
İskenderun- Bahçe- Fevzipaşa- Meydanekbez, Fevzipaşa- Nurdağ Hat İşleri	Demiryolu hattı	Altyapı (15 km), Elektrifikasyon (69 km), Sinyalizasyon (14 km), Üstyapı (159 km), Etüt-Proje, Müşavirlik/Kontrollük	2.193.023.633	2.068.023.633
Narlı-Gaziantep- Nizip Hat İşleri	Demiryolu hattı	Altyapı (7 km), Üstyapı (83 km), Etüt-Proje, Müşavirlik/Kontrollük	254.767.630	204.767.630
Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas	İstasyon-gar- hizmet binası, makine- teçhizat	Afet Demirbaş, Afet Konteyneri (120 adet), Afet Prefabrik Hizmet Binası (8.497 m ²), Bakım Onarım, Gar Binası Yapımı (4.958 m ²), Güçlendirme, Hizmet Binası (164.276 m ²), Makine-Teçhizat, Etüt-Proje, Müşavirlik/Kontrollük	2.902.232.042	1.042.994.042
Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye	İstasyon-gar- hizmet binası, makine- teçhizat	Afet Demirbaş, Afet Konteyneri (80 adet), Afet Prefabrik Hizmet Binası (1.547 m ²), Bakım Onarım, Etüt-Proje, Gar Binası Yapımı (5.687 m ²), Güçlendirme, Hizmet Binası (94.125 m ²), Makine-Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük	1.614.563.409	1.082.731.409
Malatya-Narlı- Nurdağı EST, Beylerderesi Köprüleri Güçlendirme, T7 Tüneli Deplasesi	Demiryolu hattı	Elektrifikasyon (195 km), Köprü (128 m), Köprü Onarımı (147 m), NATM Tünel (0,91 km), Sinyalizasyon (195 km)	6.819.237.535	4.349.289.273
Toplam			31.568.799.024	26.456.780.762

Kaynak: TCDD

Kentiçi Ulaşım

Deprem sonrası mahalli idareler tarafından yol ve köprü gibi ulaşım altyapılarının yapım, bakım ve onarım faaliyetleri için yapılan harcamaların 11 il bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 30: Deprem Yatırımları-Kentiçi Yolların Onarımı (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Varlık/Yapı Türü	Toplam Yatırım Tutarı (TL)	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)
Adana	Kentiçi yolların onarımı	58.877.115	58.877.115
Hatay	Kentiçi yolların onarımı	5.561.118.143	5.561.118.143
Gaziantep	Kentiçi yolların onarımı	452.220.081	452.220.081
Kahramanmaraş	Kentiçi yolların onarımı	483.767.134	483.767.134
Osmaniye	Kentiçi yolların onarımı	72.077.842	72.077.842
Adıyaman	Kentiçi yolların onarımı	250.014.923	250.014.923
Malatya	Kentiçi yolların onarımı	1.256.941.479	1.256.941.479
Elazığ	Kentiçi yolların onarımı	12.697.446	12.697.446
Diyarbakır	Kentiçi yolların onarımı	54.926.794	54.926.794
Şanlıurfa	Kentiçi yolların onarımı	313.314.186	313.314.186
Kilis	Kentiçi yolların onarımı	5.900.017	5.900.017
Toplam		8.521.855.160	8.521.855.160

Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

3.2.5 Haberleşme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla deprem bölgesindeki 11 ilde sabit telefon erişim hat sayısı 730.238, mobil telefon abone sayısı ise 13.665.723'dir. İnternet aboneliği açısından bakıldığında bölgedeki sabit genişbant internet abone sayısının 2.242.445'e, mobil genişbant abone sayısının 11.765.694'e, fiber-optik kablo uzunluğunun 79.954 km'ye ulaştığı görülmektedir.

Afet sonrası acil iletişim ihtiyaçlarının giderilmesini müteakiben konteyner kentlere ve belirli büyüklükteki çadır kentlere fiber bağlantı, ücretsiz wi-fi kablosuz internet hizmeti ve TÜRKSAT 5B üzerinden uydu internet hizmeti götürülmüş, konteyner kent ve çadır kentlerin mobil kapsama ihtiyaçları karşılanmıştır. Yeni baz istasyonları inşa edilmiş olup fiber altyapının güçlendirilmesi için santral donanımları, şebeke, son kullanıcı donanımları ve fiber optik kablo altyapı yatırımları hayata geçirilmiştir.

Deprem bölgesinin yeniden imar ve inşası kapsamında haberleşme altyapıları için işletmecilerin gerekli planlamaları yapmaları ve 5.300 adede yakın kalıcı baz istasyonu kurmaları sağlanmıştır. Halihazırda, yeni yerleşim alanlarındaki kalıcı konutların planlama ve altyapı inşası faaliyetleri ile eşgüdümlü olarak işletmeciler mobil ve sabit iletişim altyapılarını da hayata geçirmeye devam etmektedir. Afet toplanma alanlarında ihtiyaçlar doğrultusunda mobil kapsama ve kapasite artışları sağlanmıştır.

Tablo 31: Elektronik Haberleşme Sektörü Temel Göstergeleri (2025 Yılı Üçüncü Çeyrek)

İl	Sabit Telefon Erişim Hat Sayısı	Mobil Telefon Abone Sayısı	Sabit Genişbant İnternet Abone Sayısı	Mobil Genişbant Abone Sayısı	Fiber-Optik Kablo Uzunluğu (km)
Adana	158.052	2.665.500	511.208	2.256.601	12.933
Adıyaman	26.115	710.884	66.921	669.107	4.168
Diyarbakır	66.188	1.751.297	250.056	1.284.276	8.913
Elazığ	58.246	579.988	112.335	497.622	5.741
Gaziantep	113.284	2.155.311	438.039	1.860.123	10.723
Hatay	68.399	1.598.963	242.066	1.400.344	7.582
Kahramanmaraş	59.374	1.089.267	180.341	954.281	8.605
Kilis	10.581	188.462	28.998	148.105	1.626
Malatya	59.102	733.907	118.043	673.691	7.874
Osmaniye	36.580	497.182	97.293	457.419	3.666
Şanlıurfa	74.317	1.694.962	197.145	1.564.125	8.123
Toplam	730.238	13.665.723	2.242.445	11.765.694	79.954

Kaynak: BTK

Deprem sonrasında posta hizmetlerinin normale dönmesine, böylelikle bölgede Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından sağlanan iletişim ve finansal hizmetlere düzenli erişim sağlanmasına, sosyal desteklerin ulaştırılmasına ve e-ticaret altyapısının devam ettirilerek bölgede ekonominin canlanmasına yönelik tedbirler alınmıştır. Deprem sonrası hizmet sunmak amacıyla kiralanılan mobil araçlar için 19,2 milyon TL, geçici işyerleri oluşturmak amacıyla kullanılan konteyner ve bu konteynerlerde kullanılan makine-teçhizat için 25,6 milyon TL harcama yapılmıştır. Deprem bölgesinde görevlendirilen personele yaklaşık 63,4 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

PTT, bölgede 300'den fazla işyeriyle hizmet sunmaktadır. 2025 yılı sonu itibarıyla 11 ilde hasar gören tesislerin bakım onarımı, yeni işyerlerinin inşası, kesintisiz güç kaynağı, klima, CCTV kamera ve alarm sistemi gibi altyapıların kurulumu, hizmet sunumu için gerekli makine-teçhizat alımı, PTTMatik (ATM) kurulumları ve mobil araçlar ile geçici konteyner şubelerde hizmet sunumu için ihtiyaç duyulan kaynak yaklaşık 3,9 milyar TL olarak belirlenmiştir.

Tablo 32: Deprem Yatırımları-Haberleşme Sektörü (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	İşin Adı	Toplam Yatırım İhtiyacı (TL)	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)
Adana	PTT işyerlerinin yeniden yapım, bakım-onarım, güçlendirme veya tadilatı	681.013.594	58.009.358
	PttMatik (ATM) alımı/bakım onarımı	2.905.575	2.905.575
	Hasar gören makine-teçhizatın yenilenmesi	27.234.640	2.621.580
Adıyaman	PTT işyerlerinin yeniden yapım, bakım-onarım, güçlendirme veya tadilatı	128.692.471	33.860.791
	PttMatik (ATM) alımı/bakım onarımı	163.424	163.424
	Hasar gören makine-teçhizatın yenilenmesi	12.807.585	1.930.275
Diyarbakır	PTT işyerlerinin yeniden yapım, bakım-onarım, güçlendirme veya tadilatı	212.471.347	174.412.045
	PttMatik (ATM) alımı/bakım onarımı	12.968	12.968
	Hasar gören makine-teçhizatın yenilenmesi	8.683.557	4.296.552
Elazığ	PTT işyerlerinin yeniden yapım, bakım-onarım, güçlendirme veya tadilatı	68.754.009	9.623.208
	PttMatik (ATM) alımı/bakım onarımı	-	-
	Hasar gören makine-teçhizatın yenilenmesi	11.459.002	835.011
Gaziantep	PTT işyerlerinin yeniden yapım, bakım-onarım, güçlendirme veya tadilatı	911.299.923	158.615.249
	PttMatik (ATM) alımı/bakım onarımı	1.453.470	1.453.470
	Hasar gören makine-teçhizatın yenilenmesi	17.751.213	626.344
Hatay	PTT işyerlerinin yeniden yapım, bakım-onarım, güçlendirme veya tadilatı	550.218.626	51.862.960
	PttMatik (ATM) alımı/bakım onarımı	2.038.691	2.038.691
	Hasar gören makine-teçhizatın yenilenmesi	21.051.006	3.374.393
Kahramanmaraş	PTT işyerlerinin yeniden yapım, bakım-onarım, güçlendirme veya tadilatı	448.894.926	29.619.826
	PttMatik (ATM) alımı/bakım onarımı	910.312	910.312
	Hasar gören makine-teçhizatın yenilenmesi	13.040.373	927.654
Kilis	PTT işyerlerinin yeniden yapım, bakım-onarım, güçlendirme veya tadilatı	4.747.694	889.337
	PttMatik (ATM) alımı/bakım onarımı	-	-
	Hasar gören makine-teçhizatın yenilenmesi	4.023.179	143.341
Malatya	PTT işyerlerinin yeniden yapım, bakım-onarım, güçlendirme veya tadilatı	320.037.904	12.421.381
	PttMatik (ATM) alımı/bakım onarımı	610.341	610.341
	Hasar gören makine-teçhizatın yenilenmesi	9.460.836	141.532
Osmaniye	PTT işyerlerinin yeniden yapım, bakım-onarım, güçlendirme veya tadilatı	215.144.587	7.536.357
	PttMatik (ATM) alımı/bakım onarımı	908.018	908.018
	Hasar gören makine-teçhizatın yenilenmesi	13.518.118	375.069
Şanlıurfa	PTT işyerlerinin yeniden yapım, bakım-onarım, güçlendirme veya tadilatı	141.803.402	18.241.263
	PttMatik (ATM) alımı/bakım onarımı	13.020	13.020
	Hasar gören makine-teçhizatın yenilenmesi	12.867.253	2.304.916
Toplam		3.843.991.064	581.684.261

Kaynak: PTT

3.3 Ekonomik Sektörler

3.3.1 Tarım

Bitkisel Üretim, Hayvancılık, Gıda, Balıkçılık

Deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında, 11 ilde 8.095 büyükbaş, 69.982 küçükbaş, 42.099 kanatlı hayvan ve 827.248 civcivin telef olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 17.173 adet ağıl ve ahırın yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü, 19.187 adet arı kovanının hasar aldığı tespit edilmiş; bu kapsamda toplam 20.351 adet hayvan çadırı/branda ve 16 bin ton hayvan yemi bölgeye sevk edilerek dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Deprem nedeniyle deformasyona uğrayan arazilerin onarımı amacıyla yapılacak kazı-dolgu, parselizasyon ve tarla içi geliştirme faaliyetlerinin tamamlanabilmesi için Yatırım Programı kapsamında çalışmalara başlanmış olup söz konusu işlerin yaklaşık 1,41 milyar TL maliyetle tamamlanması öngörülmektedir.

2025 yılında 11 ilde toplam 17,4 milyar TL tarımsal destek ödemesi yapılmıştır. Deprem illerine 2025 yılında yapılan hububat desteği ödemesi ise 6,9 milyar TL'dir.

Depremden etkilenen 11 ilde hayvancılık faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla 198 bin işletmeye toplam 1,4 milyar TL tutarında yem desteği sağlanmıştır. Deprem sonucu hayvanları telef olan yetiştiricilere yönelik olarak yaklaşık 6 bin adet büyükbaş hayvan dağıtımı için 529 milyon TL, 43 bin adet küçükbaş hayvan dağıtımı için 341 milyon TL ve 549 bin adet kanatlı hayvan dağıtımı için 7 milyon TL tutarında destek verilmiştir. Arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında ise 26 bin arılı kovan dağıtımı gerçekleştirilmiş ve 12 bin arıcıya arıların beslenmesi amaçlı şeker desteği sağlanarak 123 milyon TL ödeme yapılmış olup deprem illerindeki yetiştiricilere toplam 2,4 milyar TL hayvancılık desteği ödenmiştir.

Devlet Destekli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları Genel Şartlarında yapılan düzenleme ile enkaz altında telef olan hayvanlar için kulak küpe numarası şartı aranmaksızın yetiştiricinin veya yetkili vekilinin beyanı esas alınmış ve bu kapsamda 7.590 büyükbaş ve küçükbaş hayvan, 503.003 kanatlı hayvan ve 2.817 kovan için toplam 37 milyon TL hasar tazminat ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile AFAD arasında yapılan protokol kapsamında, deprem bölgesinde ahır, ağıl ve samanlığı yıkılan 15.515 hak sahibine yapıların yerinde inşası için 2 yıl ödemesiz, 18 yıl vadeli ve faizsiz olmak üzere kişi başı 600 bin TL kredi imkanı sağlanmakta, ayrıca hak sahipliği verilen ve aktif hayvancılık yapan yaklaşık 4.600 işletmeye ahır yapım sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından teknik ve idari destek sunulmaktadır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2023 yılından itibaren afet bölgesindeki illerde toplam 2.455 proje tamamlanmış olup söz konusu projelere 1,6 milyar TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir.

2023 yılından itibaren afet bölgesindeki illerde Kırsalda Uzman Eller projesi kapsamında toplam 317 sözleşme imzalanmış, bu sözleşmelerden yükümlülüğünü yerine getiren 233 proje için 132 milyon TL hibe desteği ödemesi yapılmıştır. Ayrıca, Lisanslı Depoculuk Desteği çerçevesinde 21.326 üreticiye 104 milyon TL tutarında kira, nakliye ve analiz desteği ödenmiştir.

Deprem illerinde 334 bin çiftçiye toplam 6,3 milyar TL mazot gübre desteği ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Afet bölgesindeki çiftçilere verilen sertifikalı tohum kullanım desteği 2023 üretim yılından itibaren yüzde 100 oranında artırılmıştır. Bu kapsamda 2023, 2024 ve 2025 yıllarında bölge çiftçilerine toplam 3,4 milyar TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Ayrıca söz konusu illerde yağlı tohumlu bitki destekleri kapsamında toplam 14,1 milyar TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

Çayır Mera Islah ve Amenajman projesi kapsamında 11 ilde toplam 183,8 milyon TL kaynak kullanılarak 2,4 milyon dekar alanda mera ıslah ve amenajman çalışmaları yürütülmüştür.

Bölgede iyi tarım ve organik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak toplam 9,2 milyon TL tutarında proje desteği sağlanmıştır. Ayrıca, depremlerden etkilenen illerde tarımsal üretimin canlandırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Küresel Çevre Fonu (GEF) finansmanı kapsamında İyi Tarım Uygulamalarının Entegre Edilmesi projesi 2026 yılında 1,8 milyon dolar bütçe ile hayata geçirilecektir.

Bunun yanı sıra AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) çerçevesinde yürütülecek Yeşil Mutabakat Kapsamında Organik Tarımın Güçlendirilmesi projesiyle de deprem illerinde sürdürülebilir tarım ve organik tarım uygulamalarına yönelik çalışmalar desteklenecektir.

Depremden etkilenen bölgelerdeki üreticilerin üretime devam etmelerinin sağlanması amacıyla Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi projesi kapsamında başta yağlı tohumlu bitkiler, baklagiller ve hububat ile sebze tohumları uygun koşullarda üreticilere temin edilmiştir. Bu çerçevede söz konusu projeye 2023 yılında 310,1 milyon TL, 2024 yılında 312,8 milyon TL ve 2025 yılında 313,2 milyon TL olmak üzere toplam 936,1 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir.

Depremden etkilenen illerde tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve sektörün yeniden yapılandırılması amacıyla Dünya Bankası kredisi ile finanse edilmek üzere 250 milyon dolar proje tutarına sahip Deprem Bölgesinde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi projesi 2024 Yılı Yatırım Programına alınmıştır. Söz konusu proje kapsamında; depremler sonucunda tarım makineleri hasar gören, tahrip olan veya kullanılamaz hâle gelen üreticilerin tarımsal faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam edebilmeleri, üretim kapasitesinin korunması ve bilinçli makine kullanımı yoluyla verimliliğin artırılması amacıyla 25 tarımsal amaçlı örgüt bünyesinde ortak makine ve teknoloji parklarının kurulması planlanmaktadır.

Ayrıca proje çerçevesinde, depremde etkilenen bölgelerde tarımsal altyapının güçlendirilmesine yönelik olarak yaklaşık 82.000 dekar alanda mera ıslahı ve rehabilitasyonu çalışmalarının yürütülmesi, ahır, ağıl ve kanatlı hayvancılık işletmelerinin tadilat, onarım ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesi ile sulama alanlarının rehabilitasyonuna yönelik yatırımların hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

2025 yılı itibarıyla Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD III) kapsamında; hayvansal üretim yapan tarımsal işletmeler, bitkisel üretim ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi tedbirleri çerçevesinde sunulan projelerden, AFAD tarafından S4 ili olarak sınıflandırılan ve deprem öncesi bağımsız bölüm sayısına göre ağır hasarlı, çöken ve acilen yıkılması gereken bağımsız bölümlerin oranının yüzde 20'nin üzerinde olduğu Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinden gelen başvurulara, proje sıralama kriterleri kapsamında ilave puan uygulanmaktadır.

Bununla birlikte Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD III) kapsamında kırsal alanlarda desteklenmesi öngörülen yol yapımı, su ve katı atık yönetimi ile yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımlar için S4 illeri arasında yer alan Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinden sunulan projelere proje seçim aşamasında ilave puan verilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatına ait toplam 65 hizmet binası yıkılmış ya da ağır hasar görmüştür. Oluşan hasarın toplam maliyeti 2,5 milyar TL olarak tespit edilmiştir. Deprem nedeniyle çıkan yangında Hatay Gıda Kontrol Laboratuvarı hasar görmüş, çoğu laboratuvar alet ve cihazı kullanılamaz hale gelmiştir. Bu nedenle Hatay Gıda Kontrol Laboratuvarında gerçekleştirilmesi gereken analiz ve izleme çalışmaları çevre illerde bulunan laboratuvarlar tarafından yapılmaktadır.

Tablo 33: Deprem Yatırımları-Tarım ve Orman Bakanlığı (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Varlık/ Yapının Türü	Birim (m ²)	Toplam Yatırım Tutarı (TL)	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)
Hatay	Laboratuvar	3.000	228.000.000	17.426.000
	Hizmet Binası	5.000	233.544.000	0
Elazığ	Hizmet Binası	9.000	497.192.000	257.192.000
Adıyaman	Hizmet Binası	7.300	331.462.000	282.262.000
Kahramanmaraş	Hizmet Binası	10.200	531.237.000	245.391.000
Malatya	Hizmet Binası	14.800	687.227.000	40.659.000
Şanlıurfa	Hizmet Binası	17.300	873.248.000	59.248.000
Gaziantep	Hizmet Binası	11.200	557.465.000	11.465.000
Diyarbakır	Hizmet Binası	12.000	600.000.000	0
Toplam		89.800	4.539.375.000	913.643.000

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimlerine ait yıkılan ve ağır hasar gören binaların yeniden inşası kapsamında, 2025 yılı sonu itibarıyla toplam 4.000 m² hizmet binasının

yapımı tamamlanmıştır. 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında ise toplam proje tutarı 4,5 milyar TL civarında olan yaklaşık 90 bin m2 bina yapım işi yer almaktadır.

Tarım-sanayi entegrasyonunun güçlendirilmesi amacıyla yürütülen organize tarım bölgesi (OTB) projeleri aşağıdaki tabloda yer almakta olup Karataş Sera OTB projesi tamamlanmış, diğer iki projede ise çalışmalar devam etmektedir.

Tablo 34: Deprem Yatırımları-Organize Tarım Bölgeleri (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Proje Adı	Birim	Toplam Yatırım Tutarı (TL)	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)
Adana	Karataş Sera OTB	2.852 de sera altyapısı	621.430.000	621.430.000
Adana	Karataş Su Ürünleri OTB	6.337 da su ürünleri altyapısı	1.100.000.000	0
Hatay	Enek Süt OTB	16.800 da büyükbaş süt hayvancılık altyapısı	897.000.000	0
Toplam			2.618.430.000	621.430.000

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı

2023 yılında deprem bölgesinde su ürünleri üretiminin devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla üretim tesisleri zarar gören su ürünleri yetiştiricilik işletmelerine toplam 90,9 milyon TL, deniz ve iç sularda faaliyet gösteren 1.021 balıkçı gemisi sahibine ise toplam 24,7 milyon TL destek sağlanmıştır.

Deprem nedeniyle zarar gören hasarlı yapılar arasında yer alan İskenderun Balıkçı Barınağının onarımı 1,5 milyar TL maliyetle 2024 yılında tamamlanmıştır. Dörtüyl, Işıklı-Konacık ve Samandağ balıkçı barınaklarında meydana gelen hasarların maliyeti ise yaklaşık 1,14 milyar TL olarak hesaplanmıştır.

Ormancılık

Deprem, ormancılık sektörünü doğrudan ve yaygın biçimde etkilememekle birlikte, belirli alanlarda yapısal kayıplara neden olmuştur. Özellikle OGM'ye bağlı Hatay'daki fidanlık tesislerinin tamamen yıkılması, fidan üretiminde sınırlı düzeyde aksamalara yol açmıştır.

Bu çerçevede Hatay ve Kahramanmaraş illerinde Fidanlık Müdürlüklerinin yeniden inşasına yönelik iki proje 2026 Yılı Yatırım Programında bulunan OGM'ye ait kamu yatırım projeleri arasında yer almaktadır.



Orman Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, Kahramanmaraş

Orman Genel Müdürlüğü tarafından deprem sonrası yürütülen faaliyetlerin bir kısmı, orman köylülerine yönelik desteklerden oluşmaktadır. Afet bölgesinde yer alan orman köyleri, mevcut bütçesine ilave ödenek tahsis edilerek Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) desteklerinden faydalandırılmıştır.

Afet bölgesinde bulunan orman köylerinde 6 Şubat 2023-31 Aralık 2025 tarihleri arasında 7.273 orman köylüsü aileye, proje türüne göre 3-7 yıl vadeli, yılda bir taksit ödemeli yüzde 20'si hibe yüzde 80'i faizsiz kredi olmak üzere toplam 1 milyar 640 milyon TL ORKÖY desteği sağlanmıştır.

Tablo 35: Deprem Kapsamında Sağlanan ORKÖY Desteği (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Aile Sayısı	Destek Tutarı (TL)
Adana	1.574	345.110.195
Adıyaman	121	40.465.644
Diyarbakır	124	38.865.040
Elazığ	536	170.910.150
Gaziantep	134	33.777.360
Hatay	886	238.877.036
Kahramanmaraş	2.396	285.022.153
Kilis	154	45.768.518
Malatya	603	181.277.079
Osmaniye	367	128.464.601
Sivas	350	121.750.609
Şanlıurfa	28	10.026.354
Toplam	7.273	1.640.314.739

Kaynak: OGM

Diğer taraftan, depremde hasar gören Orman Genel Müdürlüğüne ait bölge ve işletme müdürlükleri ile işletme şeflikleri hizmet binaları ve lojmanların yapım projelerine toplam 7,56 milyar TL proje tutarı ile 2023 yılından itibaren Yatırım Programlarında yer verilmiştir. İdari bina ve lojmanlardan oluşan toplam 51 adet yapım projesinin 30 adedi

(4,44 milyar TL proje tutarlı) tamamlanmış, kalan 21 adet yapım projesi (3,12 milyar TL proje tutarlı) 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında devam etmektedir. Ahşap kullanımının yaygınlaştırılması ve yapıların hızlı tamamlanması amacıyla idari bina ve lojmanların büyük bir kısmı doğayla uyumlu, hafiflik ve rijitlik dengesini sağlayabilen, enerji etkin, uzun ömürlü, karbon ayak izi düşük ve depreme dayanıklı olan ahşap taşıyıcılı binalar olarak yapılmaktadır.

Tablo 36: Deprem Yatırımları-Orman Genel Müdürlüğü (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Varlık/Yapının Türü	Birim (m ²)	Toplam Yatırım Tutarı (TL)	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)
Adana	Lojman	7.700	308.000.000	0
Adıyaman	Hizmet binası	1.200	66.258.000	66.258.000
	Lojman	5.216	353.603.000	353.603.000
Diyarbakır	Hizmet binası	366	15.900.000	0
	Lojman	3.245	180.393.000	160.393.000
Elazığ	Hizmet binası	10.000	328.300.000	293.900.000
	Lojman	13.692	503.255.000	183.255.000
Gaziantep	Hizmet binası	2.500	92.800.000	47.800.000
	Lojman	3.260	205.733.000	135.483.000
Hatay	Hizmet binası	17.960	886.234.000	826.234.000
	Lojman	19.024	1.032.358.000	1.002.358.000
Kahramanmaraş	Hizmet binası	16.520	633.781.000	573.781.000
	Lojman	23.616	1.213.220.000	1.103.220.000
Kilis	Hizmet binası	2.500	95.000.000	20.000.000
	Lojman	2.608	98.050.000	24.050.000
Malatya	Hizmet binası	3.000	123.825.000	103.825.000
	Lojman	3.648	120.820.000	85.820.000
Osmaniye	Hizmet binası	9.100	435.390.000	272.890.000
	Lojman	14.344	868.392.000	628.392.000
Toplam		159.499	7.561.312.000	5.881.262.000

Kaynak: OGM, SBB

Sulama

Kahramanmaraş'ta Kartalkaya Barajı'nda, Hatay'da Yarseli, Reyhanlı, Büyük Karaçay barajlarında ve Hassa Demrek, Kurtluoğusku, Tanışma, Samandağ-Karamanlı, Samandağ-Çökek göletlerinde, Malatya'da Sultansuyu, Sürgü, Çat barajları ile Yeşil Vadi (Beyler Deresi) ve Erkenek göletlerinde, Osmaniye'de Kalecik Barajı ile Bahçe Arıklıkış Göletinde, Adıyaman'da Çetintepe Barajı ile Merkez Hasancık, İncesu, Çamgazi, Kahta Menzil göletlerinde, Gaziantep'te İslahiye Bayraktepe, Nurdağı-Hamidiye, Nurdağı-Kuzuluk göletlerinde onarım ihtiyacı bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda; Hatay Yarseli ve Büyük Karaçay Barajları ile Karamanlı ve Tanışma Göletlerinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmıştır. Hatay Hassa Demrek ve Kurtluoğusku Göletlerinde rehabilitasyon çalışmaları tamamlanmış olup, Samandağ-Çökek Göletinde yapım çalışmaları devam etmektedir.

Hatay Reyhanlı Barajında bakım ve onarım çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olup fiziki gerçekleşme ileri seviyeye ulaşmıştır. Osmaniye Kalecik Barajında bakım-onarım çalışmaları tamamlanmış ve geçici kabul aşamasına gelinmiştir. Bahçe Arıklıkış Göletinde ise yapım çalışmaları devam etmektedir.

Malatya Sultansuyu Barajında bakım-onarım çalışmaları tamamlanmış olup geçici kabul aşamasındadır. Sürğü ve Çat Barajlarında bakım-onarım çalışmaları tamamlanarak geçici kabulleri yapılmıştır. Yeşil Vadi (Beyler Deresi) Göletinde proje çalışmaları başlatılmış olup, Erkenek Göletinde ise hasarlı gövde dolgusunun kaldırılmasına yönelik çalışmalar planlama aşamasındadır.

Adıyaman Çetintepe Barajında bakım-onarım çalışmaları tamamlanmış olup, Merkez Hasancık, İncesu ve Kahta Menzil Göletleri ile Çamgazi Barajı deprem hasarlarının giderilmesine yönelik olarak ihale çalışmaları devam etmektedir.

Gaziantep'te İslahiye Bayraktepe, Nurdağı-Hamidiye ve Nurdağı-Kuzoluk göletlerinde Kahramanmaraş'ta ise Kartalkaya Barajında bakım-onarım çalışmaları tamamlanmıştır.

DSİ teknik ekipleri tarafından deprem bölgesi içerisinde kalan 140 depolama tesisi gözlemsel ve insansız hava araçları yardımıyla incelenerek onarıma ihtiyaç duyan tesisler belirlenmiştir.

Deprem sonrası Suriye'de bulunan Al-Rastan Barajının tedbir amaçlı boşaltılması sebebiyle Asi Nehri'nde aşırı su yükselmesi sonucu Amik Ovası, kırsal yerleşimler ve havalimanının su altında kalma tehlikesine karşı DSİ tarafından çalışma yapılarak gerekli tedbirler alınmış, Amik Ovası, yerleşim yerleri su baskınlarına karşı korunmuştur.

Deprem sonrası depolama, sulama ve taşkın koruma tesislerinde meydana gelen yaklaşık 32,4 milyar TL tutarındaki hasarın 13,4 milyar TL'lik kısmı 2025 yılı sonu itibarıyla giderilmiştir. Ayrıca, Asi Nehrinin 14,6 km'lik kısmının ıslah edilmesini amaçlayan Hatay Depreme Dirençli Şehirler projesi 2026 Yılı Yatırım Programında 38 milyar TL maliyetle yer almaktadır.

Tablo 37: Deprem Yatırımları-DSİ Genel Müdürlüğü (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Varlık/Yapının türü	Toplam Yatırım Tutarı (TL)	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)
Adana	Bina üstyapı	3.078.036.727	190.718.394
	Etüt-plan-proje	152.738.474	83.594.358
	Makine teçhizat	684.142.246	560.579.946
	Sulama tesisi (ana kanal, iletim hattı, pompaj binası)	31.821.229	0
	Taşkın kontrol tesisi	3.305.144.361	226.301.989
	YAS kuyusu	5.000.000	0
Adıyaman	Bina üstyapı	250.886.951	119.715.375
	Depolama tesisleri (baraj, gölet, depo)	698.000.000	0
	Etüt-plan-proje	20.000.000	0
	Sulama tesisi (ana kanal, iletim hattı, pompaj binası)	38.256.074	14.248.479
	Taşkın kontrol tesisi	211.597.802	86.896.336
Diyarbakır	Bina üstyapı	3.024.481.100	2.849.242.580
	Makine teçhizat	59.300.000	29.575.722
Elazığ	Etüt-plan-proje	197.977.750	93.236.828
	Makine teçhizat	100.829.178	97.802.801
	Sulama tesisi (ana kanal, iletim hattı, pompaj binası)	321.950.583	160.994.669
	Taşkın kontrol tesisi	1.314.395.700	370.080.691
Gaziantep	Bina üstyapı	300.000.000	0
	Taşkın kontrol tesisi	235.121.613	104.813.652
Hatay	Bina üstyapı	837.026.170	40.960.552
	Depolama tesisleri (baraj, gölet, depo)	1.794.477.924	1.539.948.688
	Etüt-plan-proje	25.331.989	25.577.417
	Makine teçhizat	70.000.000	0
	Sulama tesisi (ana kanal, iletim hattı, pompaj binası)	3.279.365.763	823.083.282
Kahramanmaraş	Bina üstyapı	2.953.106.631	2.159.741.401
	Depolama tesisleri (baraj, gölet, depo)	348.849.678	277.389.633
	Makine teçhizat	1.120.000.000	597.970.694
	Sulama tesisi (ana kanal, iletim hattı, pompaj binası)	500.000.000	0
	Taşkın kontrol tesisi	1.223.362.328	133.823.632
	YAS kuyusu	15.000.000	0
Kilis	Depolama tesisleri (baraj, gölet, depo)	60.000.000	0
	Etüt-plan-proje	10.000.000	0
Malatya	Depolama tesisleri (baraj, gölet, depo)	663.638.888	469.933.180
	Etüt-plan-proje	20.347.600	3.246.892
	Makine teçhizat	79.158.705	69.647.115
	Sulama tesisi (ana kanal, iletim hattı, pompaj binası)	2.258.729.296	1.618.724.959
	Taşkın kontrol tesisi	893.601.882	441.979.298
Osmaniye	Bina üstyapı	500.000.000	0
	Depolama tesisleri (baraj, gölet, depo)	617.091.917	201.831.179
	Taşkın kontrol tesisi	1.070.531.921	0
Şanlıurfa	Bina üstyapı	7.000.000	0
	Etüt-plan-proje	23.404.750	21.035.505
	Makine teçhizat	22.056.632	22.056.632
Toplam		32.421.761.862	13.434.751.879

Kaynak: DSİ


3.3.2 Madencilik

Bölgede 732 maden işletme izinli ruhsat bulunmakta olup deprem bölgesi madencilik faaliyetleri açısından kritik üretim ölçeğine sahip değildir. Bunun 68 adedi yeraltı maden işletme yöntemiyle çalışmaktadır. TPAO tarafından Adıyaman'da 637 milyon TL, MTA tarafından deprem sonrasında Malatya'da 17,4 milyon TL, Gaziantep'te 2,9 milyon TL, Adıyaman'da 196 bin TL, Hatay'da 593 bin TL ve diğer illerde 8,7 milyon TL olmak üzere toplam 667 milyon TL yatırım harcaması yapılmıştır. Yatırım harcamaları kapsamında en önemli bileşen TPAO tarafından yapılan bina ve tesis yapım işleridir.

3.3.3 İmalat Sanayii

Ülkemizde ihracatın yüzde 94'ünü imalat sanayii ihracatı oluşturmaktadır. Deprem bölgesindeki 11 ilin toplam ihracatı 2023 yılında 22,9 milyar dolar, 2024 yılında 24,2 milyar dolar, 2025 yılında ise 25 milyar dolara yükselmiştir. Bu dönemde ihracatını artıran iller; Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye'dir. 2025 yılında ülke genelinde imalat sanayii ihracatı 2023 yılına göre yüzde 6,9 artarken deprem bölgesinde yüzde 8,8 artması bölgedeki iyileştirme faaliyetlerinin etkili olduğunu göstermektedir.


Grafik 1: İmalat Sanayii Kapasite Kullanım Oranı



Kaynak: TCMB

Deprem bölgesindeki illerin imalat sanayii kapasite kullanım oranı incelendiğinde 2023 yılı Mart ayında en düşük seviyeye gerilediği, daha sonra toparlanma eğilimine girerek Haziran ayından itibaren deprem öncesi seviyelere ve Türkiye ortalamasına ulaştığı, 2024 yılı Temmuz ayından itibaren ise Türkiye ortalamasının üzerine çıktığı görülmektedir.


Grafik 2: İl Bazında Sanayide Elektrik Tüketimi (MWh)



İl bazında sanayide elektrik tüketimi incelendiğinde depremin gerçekleştiği ay olan Şubat 2023'te ciddi anlamda düşüş yaşandığı, sonraki aylarda ise toparlanma gerçekleştiği görülmektedir. Şubat 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre 11 ilin toplam tüketimi yüzde 75,6 Aralık 2025 itibarıyla ortalama elektrik tüketimi 2023 yılı Aralık ayına göre yüzde 5,5 artmıştır.

İl bazında sanayide doğal gaz tüketimi Şubat 2023'te yaşanan ciddi bir düşüş sonrası toparlanma eğilimine girmiştir. Şubat 2024'de bir önceki yılın aynı ayına göre 11 ilin toplam tüketimi yüzde 75,1 Aralık 2025 itibarıyla 2023 yılı Aralık ayına göre 11 ilin ortalama doğal gaz tüketimi yüzde 29,8 artmıştır.

Grafik 3: İl Bazında Sanayide Doğal Gaz Tüketimi (Sm3)



Bölgede bulunan planlı sanayi alanlarında (OSB ve KSS) oluşan hasar ve yaşanan işgücü eksikliği nedeniyle bazı tesislerde üretimde aksamalar meydana gelmiştir. Bununla birlikte sektörde, deprem sonrası yüzde 60 civarında olan işgücü kaybı önemli ölçüde karşılanmıştır.

Bölgede faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetlerinin aksamaması amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından çalışanların barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği yürütülmüştür. İşyeri hasar görmüş KOBİ'lerin ise faaliyetlerini sürdürebilmeleri için faaliyet gösterdikleri yapıların bakım ve onarımlarına ilişkin hizmet alım giderleri, personel giderleri ve faaliyet konularıyla ilgili alacakları hammadde, teçhizat, donanım gibi giderlerinin karşılanması amacıyla Afet Dönemi İşletme Desteği yürütülmüştür.

Tablo 38: Hasar Tespit Durumu-OSB ve KSS

İl	OSB-KSS	Yıkılan	Ağır	Orta	Az	Hasarsız	Diğer	Toplam
Adana	OSB	-	-	-	-	554	-	554
	KSS	-	-	-	-	3.127	-	3.127
Adıyaman	OSB	3	16	35	98	122	49	323
	KSS	3	64	81	248	599	90	1.085
Diyarbakır	OSB	-	-	2	4	344	21	371
	KSS	-	-	11	119	1.685	56	1.871
Elazığ	OSB	-	-	-	-	216	-	216
	KSS	-	-	37	7	1.271	-	1.315
Gaziantep	OSB	-	5	14	123	1.956	192	2.290
	KSS	4	18	183	776	2.672	2101	5.754
Hatay	OSB	-	6	9	37	209	68	329
	KSS	668	423	180	737	1.127	530	3.665
Kahramanmaraş	OSB	11	125	67	215	153	74	645
	KSS	716	1047	578	1.047	331	133	3.852
Kilis	OSB	-	-	-	105	32	2	139
	KSS	-	-	3	88	235	6	302
Malatya	OSB	-	14	25	109	246	101	495
	KSS	19	1329	76	1.482	1.111	282	4.299
Osmaniye	OSB	-	-	-	2	340	13	355
	KSS	3	89	15	179	1.175	103	1.564
Şanlıurfa	OSB	-	-	-	32	238	44	314
	KSS	-	8	29	216	1.785	568	2.606
Toplam	OSB	14	166	152	725	4.410	564	6.031
	KSS	1.413	2.978	1.193	4.899	15.118	3869	29.440

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Model Fabrikalar Projesi kapsamında, Kuveyt Deprem Fonunun desteğiyle planlanan faaliyetler 2025 yılında uygulanmış olup, Adana, Malatya ve Gaziantep illerinde seçilen 16 firmaya Model Fabrikalar tarafından eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmiştir. Bunun yanında proje kapsamında, kuruluş aşamasında olan Malatya Model Fabrikasının fiziksel altyapı iyileştirmeleri yapılmış, Gaziantep Model Fabrikasının deprem sonrası değişen ihtiyaçlara göre örnek ürün değişimi ve müfredat güncelleştirmesi tamamlanmıştır. TÜBİTAK destek programları kapsamında deprem bölgesinde bulunan özel sektör firmalarına yönelik TÜBİTAK 1501 ve 1507 Deprem Bölgesi Özel Sektör Çağrılar

(TEKNOÇABA) açılmış olup toplam 156 proje başvurusu alınmıştır. Değerlendirmesi tamamlanan projelerden 95'inin 396 milyon TL ile desteklenmesine karar verilmiş, bu projelere bugüne kadar 293,28 milyon TL kaynak aktarılmıştır.

Depremlerden etkilenen bölgelerde KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi kapsamında 69.951 işletmeye toplam 47,9 milyar TL destek ödemesi yapılmıştır.

Geleneksel ve İleri Girişimcilik Destek Programları kapsamında ticaret veya esnaf sicilde kayıtlı işyerlerinden en az bir tanesi ağır hasarlı, acil yıkılacak ve tamamen yıkılmış olan işletmeler için hasarlı işyeri adresi ile aynı ilde yapacakları başvurular için destek üst limiti iki katına çıkarılmıştır. 10 Mayıs 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında başvurular alınmış olup desteklenmesi uygun görülen işletmelerin destek ödemeleri iki yıllık program süresince devam edecektir. Bu kapsamda, bölgedeki girişimcilere 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla 134,9 milyon TL ödeme yapılmıştır.

Deprem sonrası altı bankanın katılımıyla yürütülen 2023 Deprem Acil Destek Kredisi Programı kapsamında 21 Mart 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında 7.437 işletmeye toplam 6,55 milyar TL kredi kullandırılmıştır.

Deprem sonrasında KOBİ'lere verilen hizmetin devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla 11 ilde ve Sivas'ın Gürün ilçesinde yer alan işletmeler için KOSGEB destek programlarına ilişkin KOBİ Finansman Destek Programı/Acil Destek Kredisi kapsamında azami kredi vadesinin 60 ay olarak uygulanabilmesi sağlanmıştır.

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında bulunan Afet Dönemi İşletme Desteği ile 31 Mayıs 2023-30 Eylül 2024 tarihleri arasında 1.393 işletmeye, Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği ile 30 Nisan 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasında 69 işletmeye destek sağlanmıştır.

Depremlerden etkilenen 11 ilde bulunan ve destekten yararlanan işletmelerden hakkında hukuki işlem başlatılan 354 icra/dava dosyasından feragat edilmiş ve 57 işletmenin KOSGEB'e olan borcu silinmiştir.

Vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar, öncelikli yatırımlar kapsamına alınarak 5. bölge desteklerinden yararlandırılmıştır.

Afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde bulunan sanayi sitelerinin üst yapı inşaatlarına ait kredilendirme oranları yüzde 70'den yüzde 100'e yükselterek henüz onaylanmamış hakkeşilere de uygulanmasına karar verilmiştir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen ve depremlerden etkilenen 11 ilde yer alan projeler için firma talebi olması ve ilgili destek mevzuatının izin vermesi halinde üretime yönelik yatırım süresinin altı aya kadar

uzatılabilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca Program destekleriyle yapılmış yatırımlarda, depremlerden kaynaklı olduğu belgelenen hasarlara/kayıplara bağlı olarak Program kapsamında yer alan ve yeniden yapılması gereken yatırım harcamalarının yatırım teşvik belgesi kapsamına eklenebilmesine imkân sağlanmıştır.

Aşağıdaki tabloda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından depremle ilişkili yapılmakta olan KSS ve müşavirlik yatırımları il bazında gösterilmektedir. Depremle ilişkili yapılmakta olan Küçük Sanayi Sitesi ve müşavirlik yatırımları kapsamında 2025 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 13,6 milyar TL harcama yapılmıştır. Ayrıca, KOSGEB tarafından KOBİ'lere 2,9 milyar TL, Kalkınma Ajansları tarafından ise 1,08 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirmiştir.

Tablo 39: Deprem Yatırımları-İmalat Sanayii (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Harcama Türü	Birim (işyeri)	Toplam Yatırım Tutarı (TL)	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)
Adıyaman-Gaziantep-Kahramanmaraş-Hatay-Malatya-Osmaniye	Müşavirlik		1.500.000.000	849.798.385
Gaziantep	KSS	80	1.007.734.721	1.007.734.721
Hatay	KSS	205	6.181.000.000	1.954.527.913
Kahramanmaraş	KSS	664	5.729.452.819	4.808.999.484
Malatya	KSS	714	5.005.966.039	5.005.966.039
Adana	KOSGEB KOBİ destekleri		798.691.592	40.219.200
Adıyaman	KOSGEB KOBİ destekleri		6.845.159.618	418.231.800
Diyarbakır	KOSGEB KOBİ destekleri		663.292.557	25.555.950
Elazığ	KOSGEB KOBİ destekleri		688.201.693	29.266.650
Gaziantep	KOSGEB KOBİ destekleri		3.099.395.978	221.385.150
Hatay	KOSGEB KOBİ destekleri		13.163.146.133	944.612.550
Kahramanmaraş	KOSGEB KOBİ destekleri		11.730.178.150	637.582.050
Kilis	KOSGEB KOBİ destekleri		178.823.903	25.256.700
Malatya	KOSGEB KOBİ destekleri		6.893.091.012	342.820.800
Osmaniye	KOSGEB KOBİ destekleri		1.712.367.784	60.867.450
Şanlıurfa	KOSGEB KOBİ destekleri		2.140.355.697	175.599.900
Adana	Kalkınma ajansları destekleri		8.278.361	7.728.982
Adıyaman	Kalkınma ajansları destekleri		109.190.000	98.000.000
Gaziantep	Kalkınma ajansları destekleri		81.000.000	81.000.000
Kilis	Kalkınma ajansları destekleri		26.000.000	26.000.000
Hatay	Kalkınma ajansları destekleri		430.395.103	400.547.547
Kahramanmaraş	Kalkınma ajansları destekleri		236.761.277	211.163.855
Osmaniye	Kalkınma ajansları destekleri		10.792.295	10.792.295
Malatya	Kalkınma ajansları destekleri		34.668.676	33.337.954
Diyarbakır	Kalkınma ajansları destekleri		201.079.842	201.079.842
Şanlıurfa	Kalkınma ajansları destekleri		7.890.615	7.890.615
Toplam			68.482.913.865	17.627.265.832

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

**KOSGEB'in tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere Deprem Sonrası Canlanma Destekleri kapsamında sağlamış olduğu destek tutarıdır.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı 2023 ve 2024 yılı uygulamaları kapsamında depremlerden etkilenen Elazığ, Hatay ve Malatya'da 2026 yılı fiyatlarıyla

toplam destek tutarı 638 milyon TL, toplam bütçesi 735,5 milyon TL olan altı proje desteklenmiştir.

Depremler sebebiyle işletmeleri yıkılan ve ağır hasar alan Kahramanmaraş'taki kuyumcu imalathaneleri için Üreten Şehirler Programı kapsamında Kahramanmaraş Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Dönüşümü Projesiyle 186 işyeri oluşturulmuştur.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında deprem sonrasında Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'da toplam 24 proje desteklenmiş ve bu projelere 2026 yılı fiyatlarıyla 198,6 milyon TL kaynak aktarılmıştır.



Kahramanmaraş Pazarcık'ta İnşa Edilen İşyerleri

Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programıyla depremde etkilenen bölgelerde altyapıyı ve yaşam kalitesini iyileştirmeye, sosyal ve kültürel canlanmayı sağlamaya ve bölgenin afetlere dayanıklılığını artırmaya yönelik projeler hayata geçirilmiştir. Program kapsamında 2026 yılı fiyatlarıyla toplam bütçesi yaklaşık 2,3 milyar TL, destek tutarı 1,8 milyar TL olan 53 proje uygulanmıştır. Bu projelerle toplam 1.409 işyeri, 158 üretim atölyesinin inşası, bakım ve onarımı yapılarak 5.373 kişinin istihdamı sağlanmıştır.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) sorumluluğunda olan Elâzığ ve Malatya illerinde 66 projeye toplam 413 milyon TL ödenek tahsis edilmiş olup il bazında proje sayısı, destek tutarı ve proje bütçesine ilişkin bilgiler tabloda sunulmaktadır.

Tablo 40: DAP BKİ Proje Sayısı, Destek Tutarı ve Proje Bütçesi (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Proje Sayısı	Toplam Proje Bütçesi (TL)	Destek Tutarı (TL)
Elazığ	30	266.866.977	195.845.097
Malatya	36	352.535.377	217.188.600
Toplam	66	619.402.354	413.033.697

Kaynak: DAP BKİ

Güneydoğu Anadolu Projesi BKİ sorumluluğunda olan Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa illerinde 114 projeye toplam 1 milyar 634 milyon TL ödenek tahsis edilmiş olup il bazında proje sayısı, destek tutarı ve proje bütçesine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Tablo 41: GAP BKİ Proje Sayısı, Destek Tutarı ve Proje Bütçesi (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Proje Sayısı	Toplam Proje Bütçesi (TL)	Destek Tutarı (TL)
Adıyaman	36	800.756.249	703.411.383
Diyarbakır	22	285.372.700	227.698.924
Gaziantep	16	424.080.298	311.958.790
Kilis	13	226.840.662	186.892.727
Şanlıurfa	27	304.803.041	204.458.203
Toplam	114	2.041.852.951	1.634.420.027

Kaynak: GAP BKİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Şubat-Aralık 2025 döneminde deprem bölgesinde imalat sanayii yatırımlarına ilişkin 130.616 istihdam ve 476,8 milyar TL sabit yatırım tutarı öngören toplam 4.088 teşvik belgesi düzenlenmiştir.

Tablo 42: İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Teşvik Belgesi (Adet)	Yatırım Tutarı (Milyon TL)	İstihdam Toplamı (Kişi)
Adana	441	37.514	6.497
Adıyaman	196	8.607	8.452
Diyarbakır	777	47.721	31.036
Elazığ	188	9.077	6.821
Gaziantep	713	123.909	14.360
Hatay	291	107.579	6.170
Kahramanmaraş	416	76.741	17.451
Kilis	42	12.803	1.880
Malatya	372	17.707	19.181
Osmaniye	89	14.839	1.831
Şanlıurfa	563	20.365	16.937
Bölge Toplamı	4.088	476.862	130.616

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) teknik iş birliğinde yürütülen Türkiye'de KOBİ'lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) projesinin uzatma döneminde (6 Nisan 2024-6 Ekim 2025), proje bütçesinin ilk döneminden artan finansal kaynağın Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerdeki belediye iştiraklerine yönlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren belediye iştiraklerinin içme suyu ve atık su arıtma tesislerinde bulunan eski ve verimsiz motorların yüksek verimliliğe sahip motorlarla değiştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Proje kapsamında motor odaklı enerji etütleri gerçekleştirilmiş, tedarik süreçleri tamamlanmış ve motorların ilgili tesislere kurulumları sağlanmıştır. Söz konusu çalışmalar neticesinde 5 ildeki 29 tesiste toplam 121 adet verimsiz motor değiştirilmiş olup gerçekleştirilen toplam yatırım tutarı yaklaşık 23 milyon TL'dir.

Tablo 43: TEVMOT Kapsamında Gerçekleştirilen Motor Değişimlerinin İllere Göre Dağılımı

İl	Motor Sayısı	Tesis Sayısı	Bütçe (TL)
Gaziantep	52	12	11.545.137
Hatay	34	9	5.599.864
Şanlıurfa	16	4	2.734.800
Kahramanmaraş	9	3	2.393.734
Malatya	10	1	792.000
Toplam	121	29	23.065.534

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar

5061 sayılı Karar kapsamında sürdürülen Gelir Kaybı Uygulaması çerçevesinde kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla Halkbank kaynaklarından bölgedeki 27.202 esnaf ve sanatkâra kullandırılan faiz indirimli deprem destek kredilerinin toplam tutarı 2023 yılında 6,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 44: Esnaf ve Sanatkâra Kullandırılan Deprem Destek Kredisi

Deprem Destek Kredisinden Faydalanan İller	Esnaf ve Sanatkâr Sayısı	Toplam Kullanım Tutarı (TL)
Adana	3.122	777.623.500
Adıyaman	3.761	937.092.000
Diyarbakır	574	142.545.000
Elazığ	576	140.957.500
Gaziantep	2.237	557.394.000
Hatay	6.986	1.729.056.000
Kahramanmaraş	4.740	1.161.512.000
Kilis	1	250.000
Malatya	1.963	476.595.000
Osmaniye	2.470	615.364.000
Sivas	169	42.150.000
Şanlıurfa	603	149.510.000
Bölge Toplamı	27.202	6.730.049.000

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

Diğer taraftan, ilgili dönemde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları doğrultusunda, esnaf ve sanatkârların Halkbank'a olan kredi taksitleri için 2 kez 6'şar aylık erteleme imkânı getirilmiştir.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından esnaf ve sanatkârların kooperatiflere olan gecikmiş borçları için yapılandırma imkânı sağlanmıştır. TESKOMB tarafından ayrıca depremden zarar gören illerde Valilikler koordinasyonunda kullanılmak üzere toplam 200 milyon TL tutarında nakdi destek sağlanmıştır.

Afet nedeniyle kredi kullanım koşullarında ilave kolaylıklar sağlanmıştır. Bu kapsamda, yüzde 50 faiz indirimli Deprem Destek Kredisi 2023 yılı Şubat-Kasım döneminde esnaf ve sanatkârlara yönelik olarak başlatılmış ve ilerleyen yıllarda uygulamaya devam edilmiştir.

Tablo 45: 2024 ve 2025 Yılında Esnaf ve Sanatkâra Kullandırılan Deprem Destek Kredisi

Deprem Destek Kredisinden Faydalanan İller	2024 Yılı İtibarıyla Toplam Kullandırım Tutarı (TL)	2025 Yılı İtibarıyla Toplam Kullandırım Tutarı (TL)
Adana	3.900.000.000	6.200.000.000
Adıyaman	1.089.000.000	1.799.000.000
Diyarbakır	1.613.000.000	2.586.000.000
Elazığ	793.000.000	1.220.000.000
Gaziantep	1.964.000.000	3.013.000.000
Hatay	2.551.000.000	3.986.000.000
Kahramanmaraş	1.376.000.000	2.287.000.000
Kilis	62.000.000	121.000.000
Malatya	375.000.000	759.000.000
Osmaniye	998.000.000	1.765.000.000
Sivas	697.000.000	1.340.000.000
Şanlıurfa	2.616.000.000	4.486.000.000
Bölge Toplamı	18.034.000.000	29.562.000.000

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

3.3.4 Turizm

Deprem öncesi döneme ait Aralık 2022 verilerine göre, bölgede Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm işletmesi belgeli 1.030 tesiste toplam 74.352 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Aynı dönemde, yapım aşamasındaki 39 tesiste 10.686 yatak kapasiteli yatırımın olduğu görülmektedir.

Tablo 46: Deprem Bölgesinde Turizm İşletmesi Belgeli Tesislerin Durumu (Sayı)

	Aralık 2022			Aralık 2024*			Aralık 2025*		
İl	Tesis	Oda	Yatak	Tesis	Oda	Yatak	Tesis	Oda	Yatak
Adana	159	6.389	12.775	148	6.158	12.317	140	5.987	11.992
Adıyaman	33	1.446	2.862	26	1.153	2.305	17	882	1.763
Diyarbakır	99	3.998	8.227	98	4.030	8.056	93	4.033	8.103
Elazığ	49	1.873	3.773	51	1.889	3.813	51	1.967	3.971
Gaziantep	95	5.387	10.827	109	5.803	11.661	107	5.487	11.027
Hatay	230	7.264	14.894	210	6.134	12.561	172	5.008	10.368
K.maraş	215	4.684	9.353	137	2.985	5.957	124	2.768	5.530
Kilis	4	132	266	4	111	214	5	118	230
Malatya	48	2.309	4.480	42	1.846	3.746	26	1.429	2.912
Osmaniye	13	499	995	13	495	982	14	496	978
Şanlıurfa	85	2.670	5.900	97	2.885	6.501	125	3.188	7.077
Bölge Toplamı	1.030	36.651	74.352	935	33.489	68.113	874	31.363	63.951
Türkiye	19.980	847.385	1.743.687	21.502	887.158	1.834.316	21.441	882.025	1.829.997

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aralık 2025

* 2022 yılıyla karşılaştırma yapılabilmesi için basit konaklama tesisleri ile işletme belgeli tesis sayısının toplanmasıyla elde edilmiştir.

2025 yılı sonunda deprem bölgesinde 419'u Bakanlık turizm işletmesi belgeli, 455'i basit konaklama turizm işletmesi belgeli olmak üzere toplam 63.951 yatak kapasiteli 874 tesis faaliyet göstermektedir. Deprem sonrası dönemde yatırım aşamasındaki tesis sayısı ve yatak kapasitesinde dalgalanma yaşandığı, 2025 yılı sonunda ise 45 tesiste 8.686 yatak kapasiteli yatırımın devam ettiği görülmektedir. Deprem öncesi dönemle karşılaştırıldığında, bölgedeki Bakanlık turizm işletmesi belgeli tesisler ile basit konaklama

turizm işletmesi belgeli tesislerin toplam oda ve yatak sayılarında belirgin bir azalış olduğu görülmektedir. Bu kapsamdaki il bazlı dağılım aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

2025 yılı sonunda bölge genelinde bir önceki yıla kıyasla tesis (işletme belgeli tesis ve basit konaklama turizm işletme belgeli tesis) sayısında yüzde 6,5, yatak kapasitesinde ise yüzde 6,1 oranında azalış gerçekleşmiştir. 2022 yılı verileriyle karşılaştırıldığında ise deprem bölgesinde tesis sayısında yüzde 15,1, yatak kapasitesinde ise yüzde 13,9 oranında azalış yaşandığı görülmektedir.

Yatırım aşamasındaki konaklama tesislerinin sayısında en belirgin ilerleme Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kahramanmaraş illerinde kaydedilmiştir.

Tablo 47: Deprem Bölgesinde Yatırım Aşamasındaki Konaklama Tesislerinin Durumu (Adet)

İl	Yatırım Belgeli (Aralık 2022)			Yatırım Belgeli (Aralık 2024)			Yatırım Belgeli (Aralık 2025)		
	Tesis Sayısı	Oda Sayısı	Yatak Sayısı	Tesis Sayısı	Oda Sayısı	Yatak Sayısı	Tesis Sayısı	Oda Sayısı	Yatak Sayısı
Adana	4	540	1.128	5	624	1.295	2	354	756
Adıyaman	1	48	80	1	48	80	4	401	796
Diyarbakır	5	358	633	11	1.103	2.169	7	725	1.472
Elazığ	1	142	284	1	144	288	-	-	-
Gaziantep	8	897	1.799	8	825	1.657	6	460	928
Hatay	8	1.270	2.764	10	1.238	2.610	7	845	1.764
Kahramanmaraş	4	181	3.140	4	173	336	10	574	1.148
Kilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malatya	-	-	-	-	-	-	1	57	114
Osmaniye	-	-	-	1	86	172	1	86	172
Şanlıurfa	8	371	858	15	1.123	2.397	7	701	1.536
Bölge Toplamı	39	3.807	10.686	56	5.364	11.004	45	4.203	8.686
Türkiye	646	70.404	155.013	716	75.981	169.618	587	63.105	140.923

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aralık 2025

2022 yılında bölge genelinde 5,8 milyon tesis girişi, 9,8 milyon konaklama gecesi ve yüzde 38,2 doluluk oranı kaydedilmiştir. 2025 yılı Ocak–Kasım dönemine ait konaklama verileri, deprem bölgesinde turizm faaliyetlerinin deprem öncesi seviyelerin belirgin biçimde altında seyrettiğini ortaya koymaktadır. Bu dönemde bölge genelinde 4,1 milyon tesis girişi ve 6,6 milyon konaklama gecesi gerçekleşmiş ve doluluk oranı yüzde 33,8 düzeyinde kalmıştır.

Deprem bölgesinde konaklama faaliyetlerinde toparlanmanın iller arasında belirgin biçimde farklılaştığı görülmektedir. Adana ve Gaziantep illeri, tesislere gelen ziyaretçi ve konaklama gecesi sayıları açısından bölgenin en yüksek hacimli illeri olmaya devam etmekle birlikte, her iki ilde de söz konusu göstergelerin deprem öncesi seviyelerin altında kaldığı görülmektedir. Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri bölge ortalamasının üzerinde bir performans sergileyerek görece toparlanma gösteren iller arasında öne çıkmıştır. Buna karşılık, depremden doğrudan ve ağır biçimde etkilenen Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da tesise gelişler ve konaklama geceleri, deprem öncesi düzeylerin oldukça altında seyretmiş; bu illerde toparlanmanın sınırlı ve kırılğan olduğu görülmüştür.

Tablo 48: Deprem Bölgesi Konaklama İstatistikleri

İl	2025 (Ocak-Kasım)							
	Tesise Gelen Yerli Konuk	Tesise Gelen Yabancı Konuk	Tesise Gelen Toplam Konuk	Konaklama Süresi (Gece) Yerli	Konaklama Süresi (Gece) Yabancı	Konaklama Süresi (Gece) Toplam	Ortalama Kalış Süresi	Doluluk Oranı (%)
Adana	773.416	68.807	842.223	1.256.962	134.767	1.391.729	1,65	35,85
Adıyaman	104.126	3.632	107.758	149.052	4.875	153.927	1,43	27,01
Diyarbakır	532.213	35.267	567.480	862.378	59.633	922.011	1,62	38,90
Elazığ	231.155	10.130	241.285	395.779	16.264	412.043	1,71	35,65
Gaziantep	859.585	106.531	966.116	1.214.377	179.461	1.393.838	1,44	38,09
Hatay	420.374	18.308	438.682	833.074	38.610	871.684	1,99	28,75
K.Maraş	176.498	3.505	180.003	342.334	8.786	351.120	1,95	20,39
Kilis	11.650	1.550	13.200	18.408	2.698	21.106	1,60	29,56
Malatya	190.166	6.478	196.644	298.139	10.074	308.213	1,57	40,27
Osmaniye	53.960	1.524	55.484	81.108	3.867	84.975	1,53	33,38
Şanlıurfa	466.214	23.908	490.122	696.299	40.767	737.066	1,50	33,24
Bölge Toplamı	3.819.357	279.640	4.098.997	6.147.910	499.802	6.647.712	1,62	33,75
Türkiye	46.323.09	46.639.55	92.962.651	90.619.792	149.430.847	240.050.639	2,58	51,10

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Konaklama süresi bakımından bazı illerde sınırlı artışlar görülmekle birlikte bu artışların turizmde niteliksel bir iyileşmeye işaret etmediği değerlendirilmektedir. Nitekim bölge genelinde ortalama kalış süreleri 2022 yılına kıyasla büyük ölçüde sabit kalmış veya gerilemiş; bu durum ziyaretçilerin daha kısa süreli konaklamayı tercih ettiğini ortaya koymuştur. Deprem sonrası dönemde turizm faaliyetlerinin yeniden başlamasına rağmen düşük kapasite kullanımı, kısa süreli konaklama ve yabancı talepteki zayıflık nedeniyle sektörün ekonomik katkı üretme gücünün sınırlı kaldığı anlaşılmaktadır. Mevcut tablo, deprem bölgesinde turizmin toparlanmasının zamana yayılacağını göstermektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan tespitlere göre yıkılan ve ağır hasarlı turizm tesislerinin tahmini toplam maliyeti 2026 yılı fiyatlarıyla 5,9 milyar TL, orta hasarlı turizm tesislerinin tahmini toplam maliyeti 410 milyon TL ve az hasarlı turizm tesislerinin tahmini toplam maliyeti 630 milyon TL olarak hesaplanmıştır.

3.3.5 İç Ticaret ve Gümrük Hizmetleri

Depremlerden sonra yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda bölgede bulunan Ticaret Bakanlığına ait 42 binanın hasar almadığı, 31 binanın az, 2 binanın orta ve 7 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Faaliyetlerin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi için Şanlıurfa, Hatay (Antakya), Kilis (Öncüpınar), Adana (İncirlik) ve Kahramanmaraş'ta konteynerlerde hizmet verilmiştir.

Adana ilinde yer alan İncirlik Gümrük Müdürlüğü için Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni bir hizmet binası inşa edilmiş olup binada hizmet vermeye başlanmıştır. Antakya-Hatay Gümrük Müdürlüğü hizmet binasının tadilatı tamamlanmıştır. Diğer taraftan Antakya Gümrük Müdürlüğü, Hatay Ticaret İl Müdürlüğü, Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat birimlerinin yer alacağı Antakya Gümrük Kompleksi yapımı için etüt-proje çalışmaları ile aynı ilde yer alan Doğu

Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binası yapım çalışmaları devam etmektedir. Kilis ilinde yer alan Öncüınar Gümrük Müdürlüğü yeni hizmet binasının etüt-proje çalışmaları ile Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü hizmet binası inşaat çalışmaları sürmektedir.

15 Mart 2024 tarihinde Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından depremden etkilenen 11 ile yönelik Elektronik Ticaretle Birlikte Çok Daha İyiye (e-birliktelik) kampanyası düzenlenmiştir. Üç ay süren kampanyaya 12 bin civarında işletme katılım sağlamış ve bölgede yerleşik esnaf ve tüccarlara yaklaşık 21 milyon TL destek sağlanmıştır.

2023 yılında depremlerden etkilenen illerde, İthalatta Dış Ticaretle Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülen ürün güvenliği denetimi politikaları gözden geçirilmiştir. TAREKS üzerinden yürütülen ithalat denetim süreçlerinde ürünlerin ihtiyaç duyulan illere daha çabuk ulaştırılabilmesi için acil malzeme ve ürün ihtiyacı kapsamında bazı kolaylıklar sağlanmıştır. 2023 yılında deprem bölgesine yardım amacıyla gönderilen eşyalar, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen binde dokuz oranındaki özel hesap ücretinden muaf tutulmuştur.

Ticaret Bakanlığı tarafından deprem bölgesinde hasar gören binaların bakım onarımı ve güçlendirilmesi ile yeni bina yapımı ve makine-teçhizatın yenilenmesi için yapılan harcamalara ilişkin bilgiler Tablo 49’da gösterilmektedir.

Tablo 49: Deprem Yatırımları-Ticaret Bakanlığı (2026 yılı fiyatlarıyla)

İl	Varlık Türü	2025 Sonu Kümülatif Harcama Tutarı (TL)
Adıyaman	Makine teçhizat	174.907
Gaziantep	Bakım onarım	255.517
Hatay	İnşaat	116.123.751
	Etüt-proje	1.872.061
	Bakım onarım	386.730
	Makine teçhizat	1.312.366
Kahramanmaraş	Makine teçhizat	125.180
Kilis	Etüt-proje	2.425.354
	Bakım onarım	362.791
Malatya	Bakım onarım	262.877
Şanlıurfa	İnşaat	115.140.000
	Bakım onarım	6.571
	Makine teçhizat	113.226
Toplam		238.561.330

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

2026 Yılı Yatırım Programında Bakanlığa yapım işleri için 651.241.000 TL deprem ödeneği tahsis edilmiştir.

3.3.6 İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri

Deprem bölgesinde 2023 yılında başlayan yeniden imar çalışmaları inşaat sektörüne olan talebi artırmış ve bu alandaki işgücü bölgeye yönelmiştir. Bölgedeki illerde kalıcı altyapı güçlendirme faaliyetleri ile konut, işyeri, kamu hizmet binası, okul gibi yapıların inşaatına hızla devam edilmiştir.

8 Eylül 2022 tarihli ve 31967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelikte 1 Aralık 2023 tarihli ve 32386 sayılı Resmi Gazete ile 31 Aralık 2024 tarihli ve 32769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliklerle bölgedeki yoğun inşaa faaliyetlerin etkilenmemesi ve ıslah çalışmalarının aksamaması için birtakım düzenleyici tedbirler hayata geçirilmiştir.

Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca 31 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile bir mesken için verilecek Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı 1.704.162 TL’den 2.095.462 TL’ye yükseltilerek konut sahiplerine sağlanan finansal güvence artırılmıştır.

Düzenlemeyle ayrıca sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri ile deprem risk gruplarına göre asgari prim tutarları da yükseltilmiştir. Düzenlemenin Resmi Gazetede yayımlanmasıyla değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş ve zorunlu deprem sigortasında yeni dönem başlamıştır.

Deprem sonrası Planlı ve Plansız İmar Yönetmeliklerinde çeşitli değişiklikler olmuştur. 28 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Mevcut Yapı Ruhsatı Başvuruları başlıklı Geçici 3. Maddesinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre 12 Mayıs 2023 tarihinden önce;

- Yapı ruhsatı başvurusunda bulunulmuş olan yapılar,
- 6306 sayılı Kanun kapsamında noter onaylı inşaat sözleşmesi düzenlenmiş olan yapılar,
- Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapım işlerine yönelik ihale kararı veya ihale tarihi alınmış olan yapılar

için bazı düzenlemelerin uygulama süreleri 31 Aralık 2025 tarihine kadar ertelenmiştir.

Mezkur Yönetmelikte 11 Mart 2025 tarihinde yapılan değişiklikle millet bahçeleri ile parklar afet ve acil durumlara karşı hazır hale getirilmiştir. Yapılan değişiklikle parkların afetlere karşı nitelikli toplanma alanları olması sağlanmıştır. Buna göre 5.000 m² ve üzeri büyüklüğe sahip parklarda, afet sonrası ihtiyaçların karşılanabilmesi için zemin altında kanalizasyon, mekanik ve elektrik tesisatı ile haberleşme altyapısı sağlanabileceği hükmü getirilmiştir.

16 Ocak 2026 tarihinde anılan Yönetmelikte yapılan değişiklikle asma kat tanımına ilişkin hükümler yeniden düzenlenmiş, deprem yalıtım katlarının ölçü ve kullanım esasları güncellenmiştir.

TÜİK yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi istatistiklerine göre deprem illerinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı, 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 95,4 ve yüzde 31,2 artmıştır. Deprem bölgesindeki yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi istatistiklerine aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

Tablo 50: Deprem Bölgesinde Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilen Daire Sayısı

İl	2022 Ocak-Eylül		2023 Ocak-Eylül		2024 Ocak-Eylül		2025 Ocak-Eylül	
	Yapı ruhsatı	Yapı kullanma izin belgesi	Yapı ruhsatı	Yapı kullanma izin belgesi	Yapı ruhsatı	Yapı kullanma izin belgesi	Yapı ruhsatı	Yapı kullanma izin belgesi
Adana	8.495	7.066	9.643	6.621	9.303	8.192	16.758	10.513
Adıyaman	3.402	3.524	9.947	446	12.202	1.964	18.463	5.408
Diyarbakır	4.746	4.304	11.065	5.137	5.825	7.771	21.119	9.465
Elazığ	8.647	13.250	2.659	4.221	5.579	4.570	8.930	3.731
Gaziantep	12.951	8.823	8.409	8.529	16.979	20.811	17.627	12.582
Hatay	5.145	7.356	1.024	1.053	25.875	4.833	51.480	15.397
Malatya	3.898	7.271	7.663	1.664	10.754	6.116	31.486	14.737
Kahramanmaraş	5.423	6.678	5.822	1.477	14.024	8.920	38.063	9.687
Şanlıurfa	8.235	5.167	8.729	5.038	10.446	7.034	18.384	10.352
Kilis	960	1.312	2.244	583	869	1.811	517	799
Osmaniye	2.362	3.643	1.620	986	5.678	1.605	6.814	3.945
Toplam	64.264	68.394	68.825	35.755	117.534	73.627	229.641	96.616

Kaynak: TÜİK

İl bazında ruhsatlandırılan yapıya ilişkin bilgi formu (YİBF) sayısı ve toplam alanına tabloda yer verilmektedir. 2023 yılında bir önceki yıla göre düşen YİBF sayısı ve toplam alanı, 2024 ve 2025 yıllarında bir önceki yıla göre artmıştır.

Tablo 51: Deprem Bölgesinde Ruhsatlandırılan YİBF Sayısı ve Toplam Alanı

İl	2022		2023		2024		2025	
	YİBF Sayısı	Toplam Alan (m ²)	YİBF Sayısı	Toplam Alan (m ²)	YİBF Sayısı	Toplam Alan (m ²)	YİBF Sayısı	Toplam Alan (m ²)
Adana	2.006	4.183.223	2.267	3.344.337	2.334	2.811.123	2.550	3.485.035
Adıyaman	417	853.956	158	284.372	1.412	2.195.211	1.978	2.956.290
Diyarbakır	1.154	3.362.458	2.014	3.932.054	1.606	4.067.845	1.881	5.750.141
Elazığ	635	1.574.401	802	1.469.561	763	1.385.499	1.250	2.486.426
Gaziantep	2.481	6.519.158	2.495	6.752.247	3.786	8.193.778	3.735	9.320.579
Hatay	1.264	2.449.087	469	876.406	2.518	2.549.167	4.016	5.166.248
Malatya	701	1.917.376	326	533.708	1.105	1.579.577	1.824	4.142.575
Kahramanmaraş	1.296	2.499.567	274	357.463	1.597	2.304.755	2.913	4.534.941
Şanlıurfa	2.099	4.792.652	1.978	4.152.511	2.177	4.310.308	2.438	4.963.322
Kilis	136	392.532	119	366.631	160	381.238	122	326.455
Osmaniye	443	1.158.540	299	441.560	634	876.482	709	1.030.092
Toplam	12.632	29.702.950	11.201	22.510.850	18.092	30.654.983	23.416	44.162.104

Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

2023-2024 ve 2025 yıllarında piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu personelde yaşanan değişiklikler nedeniyle düzenlenen eğitim programlarıyla denetim

personeli yetkilendirmesi yapılarak personel ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda, 2023 yılında Kahramanmaraş'ta 2, Hatay'da 4, Adıyaman'da 5, Osmaniye'de 3, Gaziantep'te 1, Şanlıurfa'da 12, Malatya'da 2, Adana'da 2, Kilis'te 7, Elazığ'da 3 olmak üzere toplam 41 personel; 2024 yılında Hatay'da 2, Osmaniye'de 1, Gaziantep'te 1, Şanlıurfa'da 1, Malatya'da 1 olmak üzere toplam 6 personel; 2025 yılında Adıyaman'da 5, Osmaniye'de 3, Gaziantep'te 7, Adana'da 3, Elazığ'da 2 olmak üzere toplam 20 personele verilen eğitimler sonrasında ilave denetim personeli olarak yetkilendirilmiştir.

Ocak 2026 sonu itibarıyla Kahramanmaraş'ta 3, Hatay'da 8, Adıyaman'da 11, Osmaniye'de 8, Gaziantep'te 7, Şanlıurfa'da 8, Malatya'da 7, Adana'da 8, Kilis'te 7, Elazığ'da 5 personel ile piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri devam ettirilmektedir.

4 Uluslararası Finansman Kaynaklarının Yeniden İmar Amaçlı Kullanımı

Depremlerin ardından, müdahale ve iyileştirme çalışmalarının hızlı biçimde yürütülebilmesi için kamu kaynakları öncelikli olarak bölgeye yönlendirilmiştir. Hasarın büyüklüğü nedeniyle, bölgenin yeniden imarı ve hasar gören kritik altyapıların onarımı kapsamında yürütülen çalışmaların finansmanında kamu kaynaklarına ek olarak proje bazlı ve program kredileri dâhil olmak üzere çeşitli uluslararası finansman imkânlarından yararlanılmıştır.

16 Şubat 2023 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından üç aylık bir süre için yapılan Acil Yardım Çağrısı kapsamında temin edilen bağışlarla depremzedelere yönelik eğitim, gıda güvenliği, sağlık ve beslenme, lojistik ve acil iletişim, sosyal koruma, geçici barınma, su ve sanitasyon, erken toparlanma ve enkaz kaldırma gibi faaliyetler için destek sağlanmıştır.

Buna ilave olarak, AB Dayanışma Fonundan (EUSF) sağlanan 400 milyon Avro tutarındaki hibe 22 Nisan 2024 tarihinde ülkemize transfer edilmiştir. Bu hibe, deprem bölgesinde hastane, okul, geçici barınma, su altyapısı ve kültürel mirasın korunması için yapılan harcamaların finansmanı amacıyla kullanılmıştır.

Deprem sonrası bölgede yürütülen yeniden imar ve iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunmak üzere uluslararası kuruluşlar tarafından ülkemize 2023 yılında yaklaşık 2,8 milyar dolar, 2024 yılında yaklaşık 2,2 milyar dolar, 2025 yılında ise yaklaşık 3,6 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır.

Dünya Bankası tarafından 2023 yılında Sağlık Bakanlığı, İLBANK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına deprem hasarının giderilmesine yönelik yürütülecek faaliyetlerde kullanılmak üzere toplam 990,8 milyon dolar, KOSGEB'e KOBİ'lerin toparlanması ve iş sürekliliğinin sağlanması için 450 milyon dolar tutarında kaynak sağlanmıştır. 2024 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 600 milyon dolar, Tarım ve Orman Bakanlığına 241,4 milyon dolar tutarında finansman temin edilmiştir. 2025 yılında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına deprem hasarının giderilmesine yönelik 217,8 milyon dolar ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına (TKYB) istihdamın korunması ve ilave istihdam yaratılması için KOBİ'lere ve büyük ölçekli işletmelere uzun vadeli finansman sağlanması maksadıyla 523,4 milyon dolar kaynak temin edilmiştir.

Avrupa Yatırım Bankası tarafından yerel yönetimlerin altyapı iyileştirme projelerinde kullanılmak üzere İLBANK'a 2023 yılında yaklaşık 428,4 milyon dolar finansman sağlanmıştır. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) tarafından bölgedeki sağlık hizmetlerinin sürdürülmesine yönelik altyapı harcamaları için Sağlık Bakanlığına 2023 yılında 277,3 milyon, 2024 yılında ise 270,8 milyon dolar kaynak temin edilmiştir. Aynı kapsamda ECO Bank'tan 2024 yılında 32,7 milyon dolar bütçe finansmanı sağlanmıştır.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) İLBANK'a 2024 yılında Gaziantep Düzbağ İçmesuyu Arıtma Tesisi projesi kapsamında 115,2 milyon dolar tutarında deprem finansmanı tahsis edilmiştir. 2025 yılında ise Hatay Arsuz Atıksu ve Adıyaman Atıksu Şebekesi projeleri için 220,1 milyon dolar tutarında finansman kullanıma sunulmuştur.

Asya Altyapı Yatırım Bankasından (AAYB) Türkiye İhracat Kredi Bankasına 2023 yılında 100 milyon dolar, 2024 yılında ise KGM'ye deprem bölgesindeki hasarlı yolların yenilenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla yaklaşık 208 milyon dolar ve 2025 yılında VakıfBank'a 2023 yılı depremlerinden etkilenen bölgelerde yeniden yapılanma çalışmalarının desteklenmesi amacıyla kullanılmak üzere 200 milyon dolar tutarında finansman temin edilmiştir.

Deprem finansmanı kapsamında JICA tarafından 2023 yılında KOSGEB'e yaklaşık 138,4 milyon dolar, 2024 yılında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İLBANK'a toplam 387,3 milyon dolar tutarında finansman sağlanmıştır. Japon Uluslararası İşbirliği Bankası tarafından Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına (TSKB) 200 milyon dolar tutarında finansman desteği verilmiştir.

İslam Kalkınma Bankasından (İKB) TKYB ve TSKB'ye 2023 yılında 100'er milyon dolar olmak üzere toplam 200 milyon dolar, 2024 yılında Sağlık Bakanlığına 120 milyon dolar ve Türkiye İhracat Kredi Bankasına (Türk Eximbank) 100 milyon dolar tutarında finansman sağlanmıştır. 2025 yılında, Deprem Sonrası Okulların Yapımı Projesi'nin finansmanı kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına 165 milyon dolar; Belediye Altyapısını İyileştirme ve Dayanıklılık Projesi'nin deprem bileşeni çerçevesinde ise İLBANK'a 177 milyon dolar tutarında finansman tahsis edilmiştir.

Uluslararası İslami Ticaret Finans Kurumundan (ITFC) 2024 yılında TKYB'ye 40 milyon dolar ve TSKB'ye 50 milyon dolar tutarında finansman sağlanmıştır. Ayrıca, 2025 yılında Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Deprem Etkilerinin Azaltılması projesi kapsamında Sağlık Bakanlığına 23,8 milyon doları deprem bölgesinde kullanılmak üzere toplamda 47,6 milyon dolar tutarında finansman tahsis edilmiştir.

OPEC Uluslararası Kalkınma Fonundan TKYB'ye 2024 yılında 50 milyon dolar, Sağlık Bakanlığına ise 20 milyon dolar tutarında finansman sağlanmıştır.

Asya Kalkınma Bankasından (AKB) 2025 yılında "Deprem Sonrası Toparlanmayı Hızlandırmak, Dayanıklılığı Artırmak ve İstihdam Yaratımını Güçlendirmek Amacıyla İhracat Odaklı İşletmelerin Uzun Vadeli Finansmanla Desteklenmesi" projesi kapsamında Eximbank'a Hazine geri ödeme garantisi altında 587,8 milyon dolar tutarında, "Altyapı Finansmanı ve Kapasite Artırıcı Krediler Yoluyla Dayanıklı Deprem Sonrası İyileştirme" projesi kapsamında TKYB'ye Hazine geri ödeme garantisi altında 324 milyon dolar tutarında finansman sağlanmıştır. AKB'den "Afet Sonrası Belediye Hizmetlerini Geliştirme ve Dayanıklılık" projesi kapsamında 173,4 milyon dolar tutarında kredi temin edilmiş, söz konusu kaynak İLBANK'a karşılıksız olarak tahsis edilmiştir.

Tablo 52: Deprem Kapsamında Sağlanan Dış Finansman Tutarı

Uluslararası Kuruluş	Kurum/Kuruluş	Tutar (Milyon dolar)
2023 Toplamı		2.784,9
Dünya Bankası	Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İLBANK	990,8
Dünya Bankası	KOSGEB	450
Avrupa Yatırım Bankası	İLBANK	428,4
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası	Sağlık Bakanlığı	277,3
Asya Altyapı Yatırım Bankası	Türkiye İhracat Kredi Bankası	100
İslam Kalkınma Bankası	TKYB ve TSKB	200
JICA	KOSGEB	138,4
Japon Uluslararası İşbirliği Bankası	TSKB	200
2024 Toplamı		2.235,4
Dünya Bankası	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	600
Dünya Bankası	Tarım ve Orman Bakanlığı	241,4
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası	Sağlık Bakanlığı	270,8
ECO Bank	Sağlık Bakanlığı	32,7
JICA	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İLBANK	387,3
OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu	TKYB	50
OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu	Sağlık Bakanlığı	20
İslam Kalkınma Bankası	Sağlık Bakanlığı	120
İslam Kalkınma Bankası	Türkiye İhracat Kredi Bankası	100
Uluslararası İslami Ticaret Finans Kurumu	TKYB	40
Uluslararası İslami Ticaret Finans Kurumu	TSKB	50
Asya Altyapı Yatırım Bankası	KGM	208
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası	İLBANK	115,2
2025 Toplamı		3.573,2
Dünya Bankası	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	217,8
Dünya Bankası	TKYB	523,4
AFD	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	217,8
KfW	Milli Eğitim Bakanlığı	181,4
EBRD	İLBANK	220,1
İKB	Milli Eğitim Bakanlığı	165
İKB	İLBANK	177
Abu Dhabi Commercial Bank	Afet Yeniden İmar Fonu	561,2
ITFC	Sağlık Bakanlığı	23,8
AKB	İLBANK	173,4
AKB	Türk Eximbank	587,8
AKB	TKYB	324
Asya Altyapı Yatırım Bankası	Vakıfbank	200
Genel Toplam		8.593,5

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından 2025 yılında Kırsal Konut Yeniden İnşa ve İyileştirme Projesi kapsamında depremlerden etkilenen bölgelerde konut yapımında kullanılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 217,8 milyon dolar tutarında finansman sağlanmıştır.

Alman Kalkınma Bankası (KfW) tarafından depremlerden etkilenen illerde eğitim tesislerinin yeniden yapımı ve güçlendirilmesi ile eğitim altyapısının desteklenmesi amacıyla 2025 yılında Milli Eğitim Bakanlığına 181,4 milyon ABD doları tutarında finansman temin edilmiştir.

Afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla 7441 sayılı Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun 21 Mart 2023 tarihli ve 32139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Fonun işleyişine ilişkin Afet Yeniden İmar Fonunun Yapısı ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik 2 Şubat 2024 tarihli ve 32448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz Afet Yeniden İmar Fonunun Yönetim Kurulu; Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşmaktadır. Fonun idari teşkilatı bulunmamakla birlikte sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Fonun kaynakları yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdî bağış, yardım, hibe ve tahvil dâhil krediler ile bütçeye bu amaçla konacak ödenekten oluşmaktadır. Fon bu kaynakları Kanunda belirtilen amaç doğrultusunda ve Fon Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde ilgili projelere gerçekleştirmelere bağlı olarak aktarılmaya başlanmıştır. Abu Dhabi Commercial Banktan Afet Yeniden İmar Fonu tarafından Hazine geri ödeme garantisi altında 561,2 milyon dolar tutarında finansman sağlanmıştır.